



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى اعمال تنفيذ اعمال الحوائط
السائدة بنظام تسليح التربة (كيستون) في المسافة من الكم ١٨٨,٧٠٠ الى الكم
١٩٠,٠٠ ماعدا جزء Technical block في المسافة من ٧٨٩.٤٦٠ الى الكم
١٨٩.٦٨٠ كم ضمن اعمال الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة -
الاسكندرية- العلمين - مطروح) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / جيوس للتجارة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٤/٧

عدد المرفقات ()
اصل وصورتين من المستخلص
حصر اعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
اصل محضر استلام الموقع
برنامج زمني
صورة وثيقة تامين
خطاب المحملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ٤١٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) (بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٩)

اعمال تنفيذ اعمال الحوائط الساندة بنظام تسليح التربة (كيستون) في المسافة من الكم ١٨٨,٧٠٠ الى الكم ١٩٠,٠٠ ماعدا جزء Technical block في المسافة من ٧٨٩.٤٦٠ الي الكم ١٨٩.٦٨٠ كم ضمن اعمال الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية- العلمين - مطروح) بالامر المباشر تنفيذ شركة / جيوس للتجارة والمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل عدد (١) سيارة ملاكى سيدان والمنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل على اى محملات اخرى (عمال - حاسب الى - ولا اى محملات اخرى)

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٤/٧

عدد المرفقات ()



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طبيخ

رقم : _____ امضاء الكاتب الموط : _____



ضمیمہ ۵۶۶۶، ۶۷ ج عدم تواجد لوحات المشروع

تعلیم ۵٪ سہ بند الحیدر رحمہ (۵) حیدر و درود نتائج الاختبارات

تعلیم ۱٪ سہ بند الحرسائے رحمہ (۶) حیدر و درود نتائج الاختبارات

تعلیم ۵٪ سہ بند الحیدر رحمہ (۵) حیدر و درود نتائج الاختبارات
تعلیم ۱٪ سہ بند الحرسائے رحمہ (۶) حیدر و درود نتائج الاختبارات



عن عملية أعمال تنفيذ الحوائط السادة بنظام تسليح التربة (كيستون) في المسافة من الكم ١٨٨,٧٠٠ إلى الكم ١٩٠,٠٠٠ بطول ماعدا جزء Technical Block في المسافة من كم ١٨٩,٤٦٠ إلى كم ١٨٩,٦٨٠ ضمن أعمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - الطمين - مطروح).

٢٠٢٤/٠٣/٢٦

حتى تاريخ :

٢٠٢٤/٠٢/٢٢


تاريخ استلام الموقع :

٢٠٢٤/٠٢/٢١

بتاريخ :

٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٧

العقد رقم :



رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالعدد	القيمة بالجنينة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سادة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة القرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ سم/سم ٢ سم طبقا للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد التسليح الصناعي (Geotextile) طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٢٢٠	١٩٢٠	٠	٥٣	٥٣	جاري	١٠١٧٦,٠٠٠	٠	١٠١٧٦,٠٠٠	حائط ساد بارتفاع حتى ٦ متر
	حائط ساد بارتفاع من ٦,١ حتى ٩ م	م	٤٧٦٠	٢٣٩٠	٠	١٣١٠	١٣١٠	جاري	٣١٣٠٩,٠٠٠	٠	٣١٣٠٩,٠٠٠	حائط ساد بارتفاع من ٩,١ حتى ١٢ م
	حائط ساد بارتفاع من ٩,١ حتى ١٢ م	م	٥٤٤٥	٣٢٢٠	٠	٥٢٦٨	٥٢٦٨	جاري	١٦٩٦٢٩٦,٠٠٠	٠	١٦٩٦٢٩٦,٠٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جوبريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٥٢٦٩	١٣٦	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/ المتر
	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر	م	٣٩٦٤	١٦٨	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر
	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م	١٤٥٠٠	٢٠٨	٠	١٠٦٧٠٥	١٠٦٧٠٥	جاري	٢٢١٩٤٦٤,٠٠٠	٠	٢٢١٩٤٦٤,٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحوائط السادة (سن ١,٢) بعرض ٣٠ سم مع الدك اليدوي الجيد علي طبقات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م	٦٠٥٥	٢٣٠	٠	١٨٤٦	١٨٤٦	جاري	٤٢٤٥٨,٠٠٠	٠	٤٢٤٥٨,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	م	٢٧٢٧	٢١٠٠	٠	٩٨٢	٩٨٢	جاري	٢٠٦٢٢٠,٠٠٠	٠	٢٠٦٢٢٠,٠٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التي لن ترد برسومات الطء ، السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	الطن	٦٠	٤٤٠٠٠	٠	٤٤	٤٤	جاري	١٩٣٦٠,٠٠٠	٠	١٩٣٦٠,٠٠٠	
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣٣ انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا للامكان الموضحة بالرسوم وكل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوا العمل نهوا تاما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية	م.ط	١٧٢٠	٢٢٠	٠	١٧٢٠	١٧٢٠	جاري	٣٧٨٤٠,٠٠٠	٠	٣٧٨٤٠,٠٠٠	
	الاجمالي								٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠	٠	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠			
	ما سبق صرفه								٠,٠٠٠,٠٠٠			
	اجمالي قيمة المستخلص الختامي								٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠			



مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

مدير مشروع مكتب سيسترا

مدير مشروع (الاستشاري)

مدير المكتب الفني

مدير المشروع الشركة المنفذة


أستاذ/ مصطفى عبد الجواد

التوقيع :-

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ نصر محمد طيبخ

التوقيع /



م/ أيمن محمد السيد

التوقيع /

م/ عبدالناصر سيف

التوقيع /

إعداد من قبل

م/ تامر شرف الدين

التوقيع /




م/ عبدالمنعم علي

التوقيع /

م/ فادي فريد أسعد

التوقيع /



اسم العمل
 اسم المفاوض
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية
 الخصم ٥٦٦٦,٧٧ ج لعدم تواجد لوحات المشروع
 بحلة ٥٠٪ من بند الطيد رقم (٥) لمحيط ورود نتائج
 الاحتمال

مع شركة جيبوس للتجارة والمقاولات من بداية العمل حتى ٢٦-٣-٢٠٢٤		العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢١٧) بتاريخ : ٢٠٢٤-٢-٢١	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		٤٧١٩١٤٤٠	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه		٤٧١٩١٤٤٠	
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمغة اصلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات	امضاء
أقرار بان البند المخصص يسمح بالصرف	امضاء
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)	

تفويض في سجل رقم (م.ع) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

..... روجع

بِعْتِمَادِ سَحْبِ شَيْءٍ
إِذَا صَرَفَ

بمبلغ
رئيس الحسابات
تدوير اقم سنة ٢٠

(١) شطب	الكاتب المنوط
(٢) سحر (٣) شهاب الدين صوفي (٤) رقم	الكاتب المنوط

(٣) تسجيل في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) والرج في حسب الحوالات رقم الكاتب المكنون

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى وافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى

التاريخ..... سنة ٢٠..... المقاول.....

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

[illegible]

الجماعة

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(*) واني تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ: سنة ٢٠
المقاول



عن عملية أعمال تنفيذ الحوائط المساعدة بغطاء تسليح التربة (كستون) في المسافة من الكم ١٨٨.٧٠٠ إلى الكم ١٩٠.٠٠٠ بطول ماعدا جزء Technical Block في المسافة من كم ١٨٩.٤٦٠ إلى كم ١٨٩.٦٨٠ ضمن أعمال الخط الأول لنقطة الكهربي السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - الطمين - مطروح)

حتى تاريخ : ٢٠٢٤/٠٣/٢٦


تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٠٢/٢٢

مستخلص (جاري)


٢٠٢٤/٠٢/٢١

بتاريخ :

٢٠٢٤/٠٣/٢٦



رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالعدد	القيمة بالعملة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سادة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع وإعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العالية إجهاد ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بسمك ٢٠ سم طبقاً للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي (Geotextile) طبقاً للمواصفات المعمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد الجينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٢٠ /	١٩٢٠ /	٠	٥٣ /	٥٣	جاري	١٠١٧٦٠,٠٠٠ /	٠	١٠١٧٦٠,٠٠٠
	حائط ساند بارتفاع حتى ٦ متر	م ^٢	٢٢٠ /	٤٧٦٠ /	٠	١٣١٠ /	١٣١٠	جاري	٣١٣٠٩٠,٠٠٠ /	٠	٣١٣٠٩٠,٠٠٠
	حائط ساند بارتفاع من ٦.١ حتى ٩ م	م ^٢	٢٢٠ /	٤٧٦٠ /	٠	١٣١٠ /	١٣١٠	جاري	٣١٣٠٩٠,٠٠٠ /	٠	٣١٣٠٩٠,٠٠٠
	حائط ساند بارتفاع من ٩.١ حتى ١٢ م	م ^٢	٢٢٠ /	٥٤٤٠ /	٠	٥٢٦٨ /	٥٢٦٨	جاري	١٦٩٦٢٩٦٠,٠٠٠ /	٠	١٦٩٦٢٩٦٠,٠٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% وسحمل على البند كل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٢٠ /	٥٢٦٩ /	٠	١٣١ /	١٣١	جاري	٠,٠٠٠ /	٠	٠,٠٠٠
	إجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/ المتر	م ^٢	٢٢٠ /	٢٩٦٤ /	٠	١٦٨ /	١٦٨	جاري	٠,٠٠٠ /	٠	٠,٠٠٠
	إجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر	م ^٢	٢٢٠ /	١٤٥٠٠ /	٠	٢٠٨ /	٢٠٨	جاري	٢٢١٩٤٦٤٠,٠٠٠ /	٠	٢٢١٩٤٦٤٠,٠٠٠
	إجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م ^٢	٢٢٠ /	٦٠٥٥ /	٠	٢٣٠ /	٢٣٠	جاري	٤٢٤٥٨٠,٠٠٠ /	٠	٤٢٤٥٨٠,٠٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد ورده بالسن خلف الحوائط السادة (سن ١.٢) بعرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٢٢٠ /	٢٧٢٧ /	٠	٩٨٢ /	٩٨٢	جاري	٢٠٦٢٢٠,٠٠٠ /	٠	٢٠٦٢٢٠,٠٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لاعتماد الاستشاري ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ^٣	٢٢٠ /	٢٧٢٧ /	٠	٩٨٢ /	٩٨٢	جاري	٢٠٦٢٢٠,٠٠٠ /	٠	٢٠٦٢٢٠,٠٠٠
٥	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	الطن	٦٠ /	٤٤٠٠٠ /	٠	٤٤ /	٤٤	جاري	١٩٣٦٠,٠٠٠ /	٠	١٩٣٦٠,٠٠٠
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ١٢" احداث من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقاً للامان الموضحة بالرسم وكل ما يلزم من أعمال تكميلية لنهواً العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات الفنية	م.ط	٢٢٠ /	١٧٢٠ /	٠	١٧٢٠ /	١٧٢٠	جاري	٣٧٨٤٠,٠٠٠ /	٠	٣٧٨٤٠,٠٠٠
	الاجملى								٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠ /	٠	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠
	اجملى قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠		
	اجملى قيمة الاستقطاعات								٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠		
	اجملى قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات								٠,٠٠٠,٠٠٠		
	ما سبق صرفه								٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠		
	اجملى قيمة المستخلص النهائي								٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠		



مدير عام الشؤون المالية والإدارية

استاذ/ مصطفى عبدالجواد

التوقيع :-

محاسب

التوقيع :-

مدير عام المشروعات

م/ /

التوقيع

مدير المشروع (الهيئة)

م/ أمين محمد السيد

التوقيع

مدير مشروع مكتب سينترا

م/ عبدالناصر سيف

التوقيع

مدير مشروع (استشاري)

م/ /

التوقيع

مدير المكتب الفني

م/ /

التوقيع

مدير المشروع الشركة المنفذة


م/ فادي فريد أسعد

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ نصر محمد طيخ

التوقيع



[illegible]

مع شركة جيبوس للتجارة والمقاولات من بداية العمل حتى ٢٦-٣-٢٠٢٤.		العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢١٧) بتاريخ : ٢٠٢٤-٢-٢١	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان محجوز تم ايجاله مصروح بصرفه سابق صرفه مستحق صرفه		٤٧١٩١٤٤٠	
		٤٧١٩١٤٤٠	
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمغة اصلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تتفقد في سجل رقم (م.ع) برقم.....
 تحريراً في سنة ٢٠

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

..... روجع

يَعْتَمِدُ سَحْبُ

شَيْك

أَذُنُ صَرْف

بمبلغ

رئيس الحسابات

..... سنة ٢٠ تحريراً في

(١) شطب
(٢) محو (شاك - انصاف) رقم

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) مالي - ف. كشوف - اذ. الانت. رقم

(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم الحبيب المنيوط

رقم الفيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

		جملة المبالغ السابق صرفها	
		الباقى للمقاو	

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

فرش	جنبه

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصطناعية

				رسم دمغة اصلی.....
				رسم دمغة اضافی.....
				امانات.....

						امانات
						ایرادات

[illegible]

تحريراً في / سنة ٢٠		الجملة
جملة قيمة التحويل		

		الباقى للمقاول
--	--	----------------

--	--



عن عملية أعمال تنفيذ الحواجز الساتدة بنظام تسليح التربة (كوستون) في المسافة من الكم ١٠٨٨ إلى الكم ١٩٠٠ بطول مائتا جزء Technical Block في المسافة من كم ١٨٩.٤٦٠ إلى كم ١٩٠.٦٤٠ ضمن أعمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (المرحلة - القاهرة - الاسكندرية - الضيق - مطروح)

حتى تاريخ : ٢٠٢٤/٠٣/٢٦

مستخلص (جاري)


٢٠٢٤/٠٣/٢٦

تاريخ استلام الموقع :


٢٠٢٤/٠٣/٢١

تاريخ :

٢٠٢٤/٠٣/٢١



رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالعدد	القيمة بالجنبة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حواجز ساتدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية جهاد ٢٠٠ كجم/سم ١ بسمك ٢٠ سم طبقا للمواصفات المتبعة ويشمل توريد التسيج الصناعي (Geotextile) طبقا للمواصفات المعمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	٢٢٠ /	١٩٢٠ /	٠	٥٣	٥٣	جاري	١٠١٧٦٠,٠٠٠ /	٠	١٠١٧٦٠,٠٠٠	
	حائط ساند بارتفاع حتى ٦ متر	م ٢	٤٧٦٠ /	٢٣٦٠ /	٠	١٣١٠	١٣١٠	جاري	٣١٣٠٩٠,٠٠٠ /	٠	٣١٣٠٩٠,٠٠٠	
	حائط ساند بارتفاع من ٦.١ حتى ٩ م	م ٢	٥٤٤٥ /	٣٢٢٠ /	٠	٥٢٦٨	٥٢٦٨	جاري	١٦٩٦٢٩٦٠,٠٠٠ /	٠	١٦٩٦٢٩٦٠,٠٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	٥٢٦٩ /	١٣٦ /	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠ /	٠	٠,٠٠٠	
	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٣٩٦٤ /	١٦٨ /	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠ /	٠	٠,٠٠٠	
	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	١٤٥٠٠٠ /	٢٠٨ /	٠	١٠٦٧٠٥	١٠٦٧٠٥	جاري	٢٢١٩٤٦٤٠,٠٠٠ /	٠	٢٢١٩٤٦٤٠,٠٠٠	
	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٣	٦٠٥٥ /	٢٣٠ /	٠	١٨٤٦	١٨٤٦	جاري	٤٢٤٥٨٠,٠٠٠ /	٠	٤٢٤٥٨٠,٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحواجز الساتدة (سن ١,٢) بعرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م ٣	٢٧٢٧ /	٢١٠٠ /	٠	٩٨٢	٩٨٢	جاري	٢٠٦٢٢٠,٠٠٠ /	٠	٢٠٦٢٢٠,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢	م ٣	٦٠ /	٤٤٠٠٠ /	٠	٤٤	٤٤	جاري	١٩٣٦٠,٠٠٠ /	٠	١٩٣٦٠,٠٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٣	١٧٢٠ /	٢٢٠ /	٠	١٧٢٠	١٧٢٠	جاري	٣٧٨٤٠,٠٠٠ /	٠	٣٧٨٤٠,٠٠٠	
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ١١٤ انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا للائحة المواصفة بالرسم وكل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوا العمل نهوا تاما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية	م ٣	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠ /	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠ /	٠	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠	جاري	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠ /	٠	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠	
الاجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص الختامي												



مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

مدير مشروع مكتب سيسترا

مدير مشروع (استشاري)

مدير المكتب الفني

مدير المشروع الشركة المنفذة

استاذ/ مصطفى عبدالجواد

م/ /

م/ أيمن محمد السيد

م/ عبدالناصر سيف

م/ /

م/ /

م/ فادي فريد اسعد

التوقيع :-

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/


التوقيع/ فادي


رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ نصر محمد طيخ

التوقيع/

إعداد من فقط






تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ به تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۷

حوادث لائے کیسٹوں

تاريخ استلام الموقع ١٠/٠٤/٢٠٢٤

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page. A circular stamp with a triangle inside is visible, along with a rectangular stamp that reads "INTERNATIONAL CONSULTING" and "مشروع التطوير المرسية - الخط الأول".



محضر إستلام الموقع

مشروع تنفيذ أعمال الحوائط السانده بنظام تسليح التربه (كيستون) فى المسافة من كم ١٨٨+٧٠٠ وحتى كم ١٩٠+٠٠٠ ماعدا جزء (technical block) فى المسافة من كم ١٨٩+٤٦٠ وحتى ١٨٩+٦٨٠ ضمن أعمال الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح) بالامر المباشر تنفيذ :- شركة جيوس للتجارة والمقاولات

أنه فى يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٤ إجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-
١- م/ أيمن محمد السيد - مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى) .
٢- م/ عبد الناصر سيف النصر - عن مكتب سيسترا (الاستشارى العام للمشروع)
٣- م/ زياد احمد هارون - عن مكتب إنترانس (إستشارى الهيئة) .
٤- م/ ملاك عبد المسيح نسيم - مدير المشروع (الشركة المنفذه) .
بناءا على العقد رقم (١٢١٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤ تمت المعاينة للمسافة عاليه وتبين أن الموقع خالى من العوائق ظاهريا وعلية يكون تاريخ إستلام الموقع هو تاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٤ .
وأقفل المحضر على ذلك :-
- الحضور:-
- التوقيع :-

- م/ ملاك عبد المسيح نسيم
- م/ زياد احمد هارون
- م/ عبد الناصر سيف النصر
- م/ أيمن محمد السيد

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طببخ





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

النظام

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP003270124A

وثيقة تأمين
رقم

المؤمن له/ المتعاقد : شركة جيوس للتجارة والمقاولات

عنوان المؤمن له :

مدة التأمين : من الساعة 12 ظهراً 22-02-2024 إلى الساعة 12 ظهراً 22-08-2024

إجمالي مبلغ التأمين :

العملة

المبلغ

EGP

130000.00

حساب الرسوم :

الوصف	المبلغ	العملة
صافي القسط	345.00	EGP
الدمغة النسبية	3.45	EGP
الضريبة النوعية	18.00	EGP
رسم الإشراف والرقابة	2.07	EGP
رسوم اعتماد	0.34	EGP
صندوق ضمان حملة الوثائق	0.69	EGP
مصاريف الإصدار	50.45	EGP
اجمالي القسط	420.00	EGP

كود الهيئة

19461

الوسيط التأميني

عرو احمد محمد رجب

القسط يتضمن العمولة الأساسية لوسيط التأمين قبل الاستقطاعات

الشروط العامة والكشوف المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها .

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



مصر التأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP003270124A

وثيقة تأمين
رقم

الخطر	العملة	مبلغ التأمين	صافي القسط
حوادث شخصية	EGP	130000.00	345.00

الخطأ	مبلغ تأمين الفرد	اجمالي مبلغ التأمين	نوع التحويل	قيمة التحويل	نسبة التحويل	حد أدنى	حد أقصى	أبلى
الوفاة بحادث	0.00	130000.0	None					
العجز الكلى المستديم	0.00		None					
العجز الجزئى المستديم	0.00		None					

وصف التغطية :

من المعلوم والمتفق عليه الاتى:

- تغطى الوثيقة عدد (4) أفراد بدون تحديد أسماء تابعين للمؤمن له أثناء قيامهم بتنفيذ مشروع اعمال الحوائط السانده بنظام تسليح التربة (كيستون) في المسافة من كم 188+700 وحتى كم 190+000 ماعدا جزء (technical block) في المسافة من كم 189+460 وحتى كم 189+680 ضمن اعمال الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السفنة-القاهرة-الاسكندرية-العلمين-مطروح) عقدرقم (2024/2023/1217). وطبقا لما يلى:
- عدد (1) مهندس بمبلغ تأمين 75000 جنيه.
- عدد (1) مساعد مهندس أو ملاحظ فنى بمبلغ تأمين 30000 جنيه.
- عدد (1) سائق معده أو سياره بمبلغ تأمين 15000 جنيه.
- عدد (1) عامل بمبلغ تأمين 10000 جنيه.

** تغطى الوثيقة الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم

** لاتغطى الوثيقة العجز الكلى المؤقت

** لاتغطى الوثيقة الحوادث الشخصية التي قد يتعرض لها المؤمن عليه نتيجة استخدام تيار كهرباء ضغط عالى يزيد عن 220 فولت

** شرط السن: من المعلوم والمتفق عليه أن الوثيقة لاتغطى الحوادث التي تقع للمؤمن له اذا أتضح أن سن المؤمن له يقل عن 16 سنة أو يزيد عن 65 سنة

من المعلوم والمتفق عليه أن التغطية التأمينية تشمل الاتى:

- قاصره على الحوادث التي تقع أثناء وبسبب العمل داخل موقع العمل أعلاه فقط
- تشمل عدد (4) أفراد بدون تحديد أسماء داخل موقع العمل أعلاه فقط وإذا تبين أن العدد يزيد عن العدد المحدد قرين كل مهنة فى أى وقت من الاوقات سقط حق المؤمن أو المؤمن عليه فى المطالبة بالتعويض
- شرط صرف التعويض : فى حالة وقوع حادث تغطية الوثيقة يلتزم المؤمن له بموافاتها بالآتى:
- 1) كشوف حضور وانصراف المؤمن عليهم
- 2) كشف المرتبات خلال ثلاثة اشهر السابقة على وقوع الحادث
- 3) صوره رسميه من محضر الشرطه ومايفيد بأن الحادث وقع داخل موقع العمل
- 4) صوره من عقد العمل بين المؤمن له والمؤمن عليه

شركة تابعة لمساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



مصر التأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP003270124A

وثيقة تأمين
رقم

عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	اجمالى مبلغ التأمين
1	مهندس	75000.00	EGP	75000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	اجمالى مبلغ التأمين
1	مساعد مهندس	30000.00	EGP	30000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	اجمالى مبلغ التأمين
1	عامل عادى	10000.00	EGP	10000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	اجمالى مبلغ التأمين
1	سائق معدة	15000.00	EGP	15000.00

المستفيدون : الورثة الشرعيون



شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953