

عن عتبة: تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة طريق شوبن لتقليل حصى كبريتي تثبيت (القطاع الأول) مركز شوبن لتقليل محافظة القنيطرة بطول 3.5 كم ضمن من المبررة الرئيسية "خطة كريمة" (بالأمر المباشر)

مستخلص رقم (2) جرى
بتاريخ : 2023 / 12 / 12
العدد رقم : 2024 / 2023 / 844

شغلة لمدة من بداية العمل 2023/12/13 حتى 2024 / 01 / 04

الشركة المنفذة / حيث تم تحويلات العمل
الاستشاري : مكتب حياة للاستشارات الهندسية

رقم	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مبلغ العمل حسب الميزانية	القيمة لكل متر	مبلغ العمل الأصلي حتى تاريخ	مبلغ العمل حتى تاريخ	مبلغ العمل الأصلي حتى تاريخ	مبلغ العمل حتى تاريخ	ملاحظات
4	أعمال إنشاء طبقة أسفل ممتد بسك 25 سم وذلك بنظام إعادة تدوير طبقات الإسفلت وطبقة الأسفلت الخشنة معاً والفلت شغلة نقطة سطح الإسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والخاصة بشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفلت شغلة بالكمتر المسطح.	٦٣,٠٠٠	م ²	٢١٦٩٣,٦٨	٧٢٠,٠٠٠	٢٢٤١٣,٦٨	جاري	١٤١٢,٦١,٨٤	٠٠٠,٠٠٠	١- مستلزمات المهمات متواجدة ٢- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون ٣- المعدات متواجدة ٤- توريد الفلانت الإنشائية والتعبيرية (تشن سلامة المرور). ٥- لوحات المشروع متواجدة ٦- التقارير (الحيثيات - الأسبوعية - الشهرية) متواجدة. ٧- البرنامج الزمني متواجد. ٨- تقرير ضبط الجودة متواجد ٩- تدرج المحملات بمعرفة الإدارة
5	بشأن أعمال توريد واضافة استمات مطلق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بغلطة التصميمية والفلت شغلة كل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهز الإشراف.	٢١٥,٠٠٠	طن	٤٧٠,٧٥	١٥,٠٠٠	٤٨٥,٧٥	جاري	١٠٤٤٣٦٢,٥٠	٠٠٠,٠٠٠	
11	بمقتضى المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب (برابم) باستخدام الأسفلت السائل متوسط الخشونة (M.C.O) بمعدل 1.5 كجم/م ² طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تطبيق سطح طبقة الأسفلت من أي مواد حصى أو ناعسة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفلت شغلة كل ما يلزم لتجهيز العمل.	٣١,٥٠٠	م ²	٣٣٤١,٧٤	١١٠,٠٠٠	٣٤٥١,٧٤	جاري	١٠٨٧٢٩,٨١	٠٠٠,٠٠٠	
12	بمقتضى المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الفرسعة الاسفلتية بسك ٢٥ سم بعد الدمك باستخدام جهاز حثية نتاج تكسر الترسات والبيتمين الصلب 70/60 وفردة شركة النصر بخصيص أو ما يمتثلها والفلت شغلة تشمل لجرأ التجارب المعملية والحقلية على المختلط وعلى المواد المستعملة ويتم تنفيذ طبقة التغطيات الخرسانية للتوسعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للنقل والكهرباء والنقل وتعليمات المهندس المشرف.	١٦١,٢٥	م ²	٣٣٤١,٧٤	١١٠,٠٠٠	٣٤٥١,٧٤	جاري	٥٥٦٥٩٣,٠٨	٠٠٠,٠٠٠	
13	أعمال تنحية أو خفض غرف تفتيش الخاصة بالمرافق (مياة - صرف) طبقاً لمشارف الطريق والفلت شغلة كل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	١٧٥,٠٠٠	م ³	١٥,٠٠٠	٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	جاري	٧١٢٥,٠٠٠	٠٠٠,٠٠٠	
اجملي قيمة الأعمال										
خمس قيمة 0.5 % طبقاً للملحوظة										
اجملي قيمة الأعمال بعد خمس 0.5 % طبقاً للملحوظة										
٣١٢٨٨٧٢,٢٣										
١٥٦٤٤,٣٦										
٣١١٣٢٢٧,٨٦										

مدير عام تنفيذية
م / محمد راجح



مستشار المشروع
م / محمد صديق

مهندس الاستشارات الهندسية
م / إبراهيم الصلبي

مهندس الاستشارات الهندسية
م / إبراهيم الصلبي



مهندس الاستشارات الهندسية
م / إبراهيم الصلبي

