

إستمارة الاعتماد الصرفي

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة زيداك للمقاولات العمومية
مستخلص رقم (٤) جاري

عن صلية " إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة ببنادي مجلس الوزراء بكونيتش المعادي "

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إداريا و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شركة زيداك للمقاولات العمومية

يسحب باسم
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :
.....

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		١١٦١٢١٣	٥٠
الجملة		١١٦١٢١٣	٥٠

رقم
الختم ذو التاريخ



فقط وقدره مليون ومائة وواحد وستون ألفاً ومائتان وثلاثة عشر جنيها وخمسون قرشاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	مستخلص رقم (٤) جاري عن صلية "من صلية " إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة ببنادي مجلس الوزراء بكونيتش المعادي "					
إجمالي الأصل						
بيانات الاستقطاعات			جنية	قرش		
دمغة توقيع						
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة
صافي القيمة المطلوب صرفها						

الختم ذو التاريخ

روجه

رئيس المصلحة

.....
.....
.....

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الجوزات و التنازلات:

(٢) إقرار بأن التهمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البلد المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

روجه في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

.....
.....
.....

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ
.....
.....

في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع. ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة
إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم
.....
.....

شيك
إذن صرف

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم
.....
.....

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم
.....
.....

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	تعطية بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أولاً: الأعمال الاختيائية:											
١-١	بالمتر المكعب حفر ترربة في أي نوع من انواع التربة عدا التربة الصخرية	٢٠	م ^٣	٥٥٥	١٢٠٠,٠٠	١٥٤٠,٠٠	٢٧٤٠,٠٠	جاري	١٦٤,٤٠٠,٠٠		١٦٤,٤٠٠,٠٠	
٢-١	بالمتر المكعب حفر ترربة عادية باي سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية .	٩٠	م ^٣	٢٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٩,٠٠٠,٠٠		٩,٠٠٠,٠٠	
٥-١	بالمتر المكعب توريد و فرش ترربة احلال زلط فاير بارتفاع ٣٥سم مع الرش بالمياه ودمكها جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة باختبار بروكتر المعدل مع عمل الاختبارات اللازمة للتأكد	٤٩٠	م ^٣	١٠٨٠	٧٠٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٨٣٠,٠٠	جاري	٤٠٦,٧٠٠,٠٠		٤٠٦,٧٠٠,٠٠	
٦-١	بالمتر المكعب توريد وفرش احلال سن ١ & ٢ بارتفاع ٤٠ سم علي طبقتي بحيث لا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمكاً ميكانيكياً جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة	٤٥٠	م ^٣	١٢٤٠	٨٠٠,٠٠	١٤٥,٠٠	٩٤٥,٠٠	جاري	٤٢٥,٢٥٠,٠٠		٤٢٥,٢٥٠,٠٠	
٧-١	بالمتر المكعب توريد وفرش ترربة احلال من السن والرمل بنسبة (١:٢) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمكاً ميكانيكياً جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة .	٢٣٠	م ^٣	٣١٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٦٦٠,٠٠٠,٠٠		٦٦٠,٠٠٠,٠٠	
٨-١	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة علي طبقات	١٦٠	م ^٣	٦٦٠	٨٦,٠٠	١٦٤,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٤٠,٠٠٠,٠٠		٤٠,٠٠٠,٠٠	
٩-١	بالمتر الطولي عمل جسات للتربة والسعر يشمل إجراء الاختبارات والتحليل اللازمة وعمل التقرير الاسترشادي للتصميم.	٤٥٠	م.ط	٥٥	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	٢٠,٢٥٠,٠٠		٢٠,٢٥٠,٠٠	
١٠-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بولي ايثاين شيت سمك ٤٠٠ ميكرون	٦٥	م ^٢	٢١٥٠	١٤٠٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٢٠٣٠,٠٠	جاري	١٣١,٩٥٠,٠٠		١٣١,٩٥٠,٠٠	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات	٢١٠٠	م ^٣	٥٥٠	٤٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨,٠٠	جاري	٩٤٠,٨٠٠,٠٠		٩٤٠,٨٠٠,٠٠	
٣-٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة اسفل ارضيات سمك ١٠ سم	١٨٥٠	م ^٣	١٥٠	٦,٠٠	٥٣,٠٠	٥٩,٠٠	جاري	١٠٩,١٥٠,٠٠		١٠٩,١٥٠,٠٠	
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية والمخدرات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات .	٢٨٥٠	م ^٣	٨٢٠	٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٠,٠٠	جاري	١,٩٠٩,٥٠٠,٠٠		١,٩٠٩,٥٠٠,٠٠	
٦-٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي	٣٤٥٠	م ^٣	٥٢٠	٢٣١,٠٠	٨٦,٠٠	٣١٧,٠٠	جاري	١,٠٩٣,٦٥٠,٠٠		١,٠٩٣,٦٥٠,٠٠	
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٤٠/٦٠) بجميع الأقطار.	٤٤٠٠٠	طن	٢٧٧	٨٢,٠٠	١٠,٠٠	٩٢,٠٠	جاري	٤,٠٤٨,٠٠٠,٠٠		٤,٠٤٨,٠٠٠,٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي المصمت بسمك ٢٥سم	٢٣٠٠	م ^٣	٥٥٠	٤٥,٠٠	٢٦,٠٠	٧١,٠٠	جاري	١٦٣,٣٠٠,٠٠		١٦٣,٣٠٠,٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي المصمت بسمك ١٢سم	٢٧٠	م ^٢	٥٦٥	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	جاري	٣٣,٧٥٠,٠٠		٣٣,٧٥٠,٠٠	
١-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتومين بارد	٦٠	م ^٢	٢٤٧٠	١٥٠,٠٠	٦٥٤,٠٠	٨٠٤,٠٠	جاري	٤٨,٢٤٠,٠٠		٤٨,٢٤٠,٠٠	
	تشطيبات											
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٤٠/٦٠) بجميع الأقطار .	٤٤٠٠٠	طن	٢٧٧	٤٩,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٠٠	جاري	٢,١٥٦,٠٠٠,٠٠	٨٦٢٤٠٠,٠٠	١,٢٩٣,٦٠٠,٠٠	تعطية ٤٠%
	إجمالي حتى صفحة ١								١٢,٣٠٩,٩٤٠,٠٠	٨٦٢٤٠٠,٠٠	١١,٤٩٧,٥٤٠,٠٠	

الإجمالي بعد التعطية

إجمالي ما سبق صرفه

صافي القيمة الحالية للمستخلص

تصرف بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضات



رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

م / مشيرة السيد

مدير عام الن و المالية والإدارية

! س ن / أحمد عبد الجواد

مدير إدارة مشروعات القطاع الجنوبي

م / ممدوح سليمان

مهندس المشروع

