



مع مكتب السطاط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء
شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 05 / 07

تاريخ : 2024 / 04 / 17
العقد رقم : (2024/2023/1404)

رقم البند	بيان الاعمال	الفاة طبقا للعقد	كمية البند بالمقد	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعد ال التي تمت خلال البند	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3-1	(أعمال تحميل وتوريد ونقل أثرة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 50 م. حتى منسوب متر أسفل منسوب القرمه ويسمك لا يزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب 2 التمهيد لتسوية الجسر والاكاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة 100% المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ نهائياً بالتناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والموزنية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - البند لا يشمل القيمة المحجيرة -	75,00		3م	17310,19	17310,19	17310,19	جاري 1	97%	17310,19	.	17310,19	الأجهزة المساحية متواجده
	لمسافة النقل حتى 2 كم طبقا للمفاوضة (شهر مايو 2023)	177,10		3م	3670,00	3670,00	3670,00	جاري 1	97%	3670,00	.	3670,00	المعمل ومهندسون المعمل متواجدين
	علاوة 1,4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة محجر(السيوي) 128.5 كم 2-128.5 = 126.5 كم 1.40 * 127.10 = 177.10 ج)	156,10		3م	13690,19	13690,19	13690,19	جاري 1	97%	13690,19	.	13690,19	المعدات متواجده
	علاوة 1,4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة محجر(السيوي) 113.5 كم 2-113.5 = 93.5 كم 1.40 * 156.10 = 219.74 ج)	48,00		3م	17310,19	17310,19	17310,19	جاري 1	97%	17310,19	.	17310,19	التقارير (الميداني - الإيسوي - الشهري) متواجده.
	- رسوم الماده المحجيرة طبقا لبند العقد (48.048 = 1.12 * 1.3 * 33 ج) طبقا للمفاوضة	13,00		3م	17310,19	17310,19	17310,19	جاري 1	97%	17310,19	.	17310,19	لوحات المشروع متواجده
	- رسوم الكراتات والموازين طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق												
6-1	من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة (Prepared Subgrade) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة العار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% ولا يزيد الامتصاص عن 15% ولا يقل معامل العروة من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك (Ev2) العروة الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً أصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة -	146,40		3م	4019,00	4019,00	4019,00	جاري 1	97%	4019,00	.	4019,00	المستلزمات ومهمات السلامة متواجده
	لمسافة النقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضة (شهر مايو 2023)	128,00		3م	4019,00	4019,00	4019,00	جاري 1	97%	4019,00	.	4019,00	
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة(البركة) 118.5 كم 2-118.5 = 98.5 كم 1.30 * 128.05 = 166.47 ج)	123,76		3م	4019,00	4019,00	4019,00	جاري 1	97%	4019,00	.	4019,00	
	- رسوم المواد المحجيرة طبقا لبند العقد (123.76 = 1.12 * 1.30 * 85 ج) طبقا للمفاوضة	25,00		3م	4019,00	4019,00	4019,00	جاري 1	97%	4019,00	.	4019,00	
	- رسوم الكراتات والموازين طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق												
7-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم ولا تزيد نسبة العار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز (Ev2) نسبة تحمل كالفورنيا عن 80% ولا يقل معامل العروة لوس أنجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً أصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة -	101,30		3م	2783,08	2783,08	2783,08	جاري 1	97%	2783,08	.	2783,08	
	لمسافة النقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضة (شهر مايو 2023)	128,00		3م	2783,08	2783,08	2783,08	جاري 1	97%	2783,08	.	2783,08	
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة(مكة) 118.5 كم 2-118.5 = 98.5 كم 1.30 * 128.05 = 166.47 ج)	138,32		3م	2783,08	2783,08	2783,08	جاري 1	97%	2783,08	.	2783,08	
	- رسوم المواد المحجيرة طبقا لبند العقد (138.32 = 1.12 * 1.30 * 95 ج) طبقا للمفاوضة	25,00		3م	2783,08	2783,08	2783,08	جاري 1	97%	2783,08	.	2783,08	
	- رسوم الكراتات والموازين طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق												
	اجمالي												
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
	اجمالي قيمة الاستقطاعات												
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
	ما سبق صرفه												
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (1) جاري												



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالجيزة وكفر الشيخ
مجدى عبد السلام عامر

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومتساو وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2023
المحاسب
يبلغ الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائياً
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 2023

عن الاستشاري (SYSTRA)
مهندس المشروع
م / احمد الشايع
مدير المشروع
م / احمد ابودقيقة
مدير ادارة المشروعات
م / كرام امام

عن الاستشاري (KK)
مكتب فني
مدير تنفيذ لقطاع
مدير المشروع
م / احمد الشايع
مدير ادارة المشروعات
م / كرام امام

عن الاستشاري (X2)
مكتب فني
مدير تنفيذ لقطاع
مدير المشروع
م / احمد الشايع
مدير ادارة المشروعات
م / كرام امام

تحريراً في / سنة 2023
الشركة المنفذة
مكتب السطاط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء
الوكيل عبد جمعة