

مستخلص رقم (٣) جاري

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم
السيحا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة
عن مشروع :-

شامله المده من ٢٠٢٤/٥/٢٠ الى ٢٠٢٤/٧/٩

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٣/١٤

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٨

المعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضات	مقدار العمل السابق أجرأه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه		ملاحظات	
								الباقي بعد الاستقطاع	جنيه		
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ١٢٠ كم	م ^٣	٢٦٩٥٥,٦١	٣٧٤	١٣١٠٠	.	١٣١٠٠	٤٨٩٩٤٠٠,٠٠	٤٨٩٩٤٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	م ^٢	١٥٤٠٠٠	٧٨	٧٣٥٠٠	.	٧٣٥٠٠	٥٧٣٣٠٠٠,٠٠	٥٧٣٣٠٠٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيره متواجده / الاشارات متواجده الكرفان المتحرك متواجد	
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٤٥٤٣	٢٨٠٠	٢١٦٧	.	٢١٦٧	٦٠٦٧٦٠٠,٠٠	٦٠٦٧٦٠٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشرب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢ قيل ٢٠٢٤/٣/٢٢ بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢	م ^٢	٢٧٠٠٠	٢٩,٦	٢٧٠٠٠	.	٢٧٠٠٠	٧٩٩٢٠٠٠,٠٠	٧٩٩٢٠٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجده	
											١٢٠٠٠٠
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وقرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك قيل ٢٠٢٤/٣/٢٢ بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢	م ^٢	٢٧٠٠٠	١٨٩	٢٧٠٠٠	.	٢٧٠٠٠	٥١٠٣٠٠٠,٠٠	٥١٠٣٠٠٠,٠٠	التقرير المبني متواجد وثيقة التامين متواجده التقارير الشهرية متواجده	
											١٢٠٠٠٠
			الاجمالي								
			خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة								
			الاجمالي بعد الخصم								
اعمال قيعه رسوم الكارتة والموازن طبقا للاحقة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده											
٢م	بالمتر المسطح اعمال توريد وقرش طبقه اسفلت	٣	٢٧٠٠٠	٤٦٠٠٠	٧٣٠٠٠	٢١٩٠٠٠,٠٠	٢١٩٠٠٠,٠٠	٢١٩٠٠٠,٠٠	٢١٩٠٠٠,٠٠	جاري	
٢م	بالمتر المكعب اعمال توريد وقرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	١٣١٠٠	.	١٣١٠٠	٣٢٧٥٠٠,٠٠	٣٢٧٥٠٠,٠٠	٣٢٧٥٠٠,٠٠	٣٢٧٥٠٠,٠٠	جاري	
			الاجمالي			٣٧٦٩٥٨٢٠٠,٠٠			٣٧٦٩٥٨٢٠٠,٠٠		



عماد حسين

مدير عام المشروعات
روماني ارميا ملك

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقررها
تحريرا في
يدفع الى المقاول مبلغ
نهايا
ملاحظات الفئات
تحريرا في
غير وارد بصك الشروط اعتمدت من
على حساب

الجهة المالكة
مهندس المشروع
مهندس /

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١ /
الشركة المتفدده
مهندس /
مهندس الإحاطة
مهندس /
١٦ يوليو ٢٠٢٤
الكتب الرئيسي

الاستقطاعات	
٨٧٧٧٩٣.٥	تأمين
٤٢١٧٤٠.٩	دمغات
٦٧٦.	معمل قنا
٩٤٦.٤	%١٤
١٣٠٧٢٤٠.٨	جملة الاستقطاعات



٣٧٦٩٥٨٢.٠٠٠	جملة الاعمال
٢٠١٣٩٩٥٠.	السابق صرفه
١٧٥٥٥٨٧.٠٠٠	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٩٣-١٢٢-١٢٣-١٢٤)

١٣٠٧٢٤٠.٨	الاستقطاعات
١٦٢٤٨٦٢٩.٢٠	الصافي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٣) لمشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى
نجع حمادى/ ابوتشت (القطاع الاول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن المبادرة
الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٧ /

رئيس الادارة المركزية



مهندس /


عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٣ عن عملية

المال ايجال رفو كفاه الطبع الزاى الغرب مع لاربا / ابوتت (القطاع
الاعلى) كوع البيام ابوشونه بطون ٦٦٦ م المارده الرئيسيه (مياه كريه)

عن شهر يوليو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

	جنيه	ق
جملة الاعمال ٥٠ % تأمين	٢٧ ٦٩٥ ٨٢٠ / -	
السابق صرفه ٩٠ % دمغات	٤ - ١٢٩ ٩٥٠ / -	
خصم معمل المنطقة	٤٧٠٦٠ / -	
المستحق صرفه	١٧ ٥٥٥ ٨٧٠ / -	
جملة الاستقطاعات	١ ٢٠٧ ٢٤٠ / -	
الصافي	١٦ ٣٤٨ ٦٢٩ / -	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف. الفه الحق - القاد - العويه المثل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

تحريرا / ٢٠٢٤/٧ /

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٤) تقرير معمل المنطقة

١٢٤ - ١٢٢ - ١٢١ - ٩٢



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

استمارة الاعتماد المصرفي

(١)

رقم الختم ذو التاريخ	بيانات الفواتير		
	رقم	تاريخ	جنية
كشفت المراجعة	١٦٤٨	٦٤٩	٥
	١٦٤٨	٦٤٩	٥
رئيس القسم	مصلحة <u>الهيئة العامة للغرباء</u> قسم <u>سقف قس</u> المبلغ المستحق إلى <u>مركز القلم المحتره للقانون - العمود المكاتب</u> الطلبات طبية أو .. بموجب <u>مصلحة ٣</u> صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده اداريا وصرف القيمة بواسطة إذن صرف على شيك على البنك المركزي في شيك على الخارج صاحب الحق أو يسحب باسم <u>مركز القلم المحتره للقانون - العمود المكاتب</u> ويرسل إليه بالعنوان الآتي :		

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
١	١٦٤٨	٦٤٩	٥	بند	لصل	رقم
				١٦٤٨	٦٤٩	٥
٢	١٦٤٨	٦٤٩	٥	مليم	جنية	رقم
				١٦٤٨	٦٤٩	٥
بيانات الاستقطاعات			بيانات			
إضافي دمغة توقيع			عادي			
فرش جنية فرش			فرش جنية فرش			
رسم الدمغة			رسم الدمغة			
مضافي القيمة المطلوب صرفها			١٦٤٨ ٦٤٩ ٥			

الختم ذو التاريخ



روجع



رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد للخصم وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف

(أ) بأن للمبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم توقيع الكاتب المنوط السجل

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سبب

شيك / إذن صرف رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد أو سجل

الشيكات / الحوالات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٥) أدرج في كشف

الشيكات / الحوالات رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٦) استلمت

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب في سنة