




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٥) عملية اعمال انشاء عدد (٣) كوبرى سيارات اعلى الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة (لتنفيذ اعمال كوبرى ابو غالب اعلى الرياح البحيرى) تنفيذ شركة / شركة رواد الهندسة الحديثة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٦/٣
عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
عدد (١) حصر اعمال
عدد (١) كشف مهندسين
عدد (١) كشف معدات
خطاب المحملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٥٣٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) (بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٢)

عملية اعمال انشاء عدد (٣) كوبرى سيارات اعلى الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة
(لتنفيذ اعمال كوبرى ابو غالب اعلى الرياح البحيرى تنفيذ شركة / شركة رواد الهندسة الحديثة
مستخلص ١٩

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل عدد توريد (٤) اجهزة كمبيوتر او لاب توب
بمشمولاتهم + (٥) علب (hd) cd

عدد (٢) طابعة ليزر (A3) ابيض واسود

عدد (٥) علبة حبر ليزر والوان

عدد (٤) وسيلة انتقال

اجهزة معمل الموقع

ولا يوجد محملات اخري

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...


وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٦/٣

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ

مهندس /



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: الهيئة العامة للصرف والبنوك
قسم: _____

المبلغ المستحق إلى: شركة الموارد الهندسية الحديثة

بموجب: الطلبات طيه ، أو : م (٢٥) جاري

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم : شركة الموارد الهندسية الحديثة
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٢١٢٥٤٤,٢٠	
الجملة		١٢١٢٥٤٤,٢٠	

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

مدير الادارة المركزية

تقيد في السجل برقم : _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
	م (٢٥) جاري			١٢١٢٥٤٤,٢٠		
	أبوغالب					
	نه بدء العمل سنة ٤١٢٠ / ٢٠٢١					
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	قرش
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها				

الختم ذو التاريخ

رواجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاري : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (٣) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رواجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٢٠١٩

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت : _____ الشيك : _____

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	نوع العمل	الفئه جنيه	مقدار العمل السابق أجرأوه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أولا أعمال الكباري												
أ- أعمال البر												
٢	٢٠٠	م٣	بالمتر المكعب ازالة تعديبات عشوائية (كالاكشاك المصنوعة من الاخشاب والطوب) باستخدام المعدات المناسبة وكل مايلزم لنهؤ الاعمال كاملة مع نقل ناتج الازالة لمسافة ٥٠٠ متر طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠	٨٧,٧٩	٠,٠٠	٨٧,٧٩	جارى	١٧٥٥٨,٠٠	٠	١٧٥٥٨,٠٠	متواجد عدد ٦ مهندسين - متواجد عدد ٢ مراقب
٤	٢٠٠	م٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نهؤ العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	٩,١٤	٠,٠٠	٩,١٤	جارى	١٣٧١,٠٠	٠	١٣٧١,٠٠	عدد ٢ لوحات المشروع متواجد - التقارير الأسبوعية متواجدة
٦	٢	مقطوعة	بالمقطوعة عمل تحويلة منفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الاشراف و الادارة العامة للمرور	٥٠,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	متواجد التقرير الميدني - التقرير النصف شهري متواجد-التقرير الشهري متواجد
١١	٦٠٠	م.ط	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	٤٣٦,٨٠	٠,٠٠	٤٣٦,٨٠	جارى	١٥٢٨٨٠,٠٠	٠	١٥٢٨٨٠,٠٠	
١٢	٣	عدد	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحركات إلى خارج الموقع و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحرى)	٢٤٤,٨٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٤٨٩٦٠٠,٠٠	٠	٤٨٩٦٠٠,٠٠	تراجع عدد ٤ سيارات بمعرفة الإدارة البرنامج الزمني متواجد
١٣	٤,٥٠٠	م.ط	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهؤ العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	٣,١٥٠	٢٩٠٧,٦٠	٠,٠٠	٢٩٠٧,٦٠	جارى	٩١٥٨٩٤٠,٠٠	٠	٩١٥٨٩٤٠,٠٠	مكتب الموقع متواجد متواجد تعليمات الأمن الصناعي
١٤	٢,٠٠٠	م.ط	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهؤ العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	٤,٢٠٠	١٢٢٣,٢٠	٠,٠٠	١٢٢٣,٢٠	جارى	٥١٣٧٤٤٠,٠٠	٠	٥١٣٧٤٤٠,٠٠	متواجد أجهزة كمبيوتر بمستلزماتها متواجدة و هي - عدد ٢ جهاز ديسك توب - عدد ٢ جهاز لاب توب - متواجد عدد ٥ علب (CD) HD - متواجد عدد ٢ طابعة ليزر A3 ابيض و أسود - متواجد عدد ٥ علبة حبر ليزر و ألوان
٢١	١	عدد	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهؤ العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	١٤٥,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١٤٥٠٠٠,٠٠	٠	١٤٥٠٠٠,٠٠	تأمين سلامة المرور متواجد
٢٣	٢,٠٠٠	م٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وازالة أى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥	٨٢٨,٤٨	٠,٠٠	٨٢٨,٤٨	جارى	٧٠٤٢٠,٨٠	٠	٧٠٤٢٠,٨٠	



يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع:
م / نصر محمد نصر طيخ

مراجع
التوقيع:
م
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع:
م
محاسب

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير المشروع
التوقيع:
م
مدير عام المشروعات
التوقيع:
م

إستشاري المشروع
مدير المشروع
التوقيع:
م
P E N T A
Date: 01/04/2024
Project No.
Action

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفني :-
التوقيع:
م
م
عبد الرحمن رعلول

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	نوع العمل	الفئه جنيه	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٢٤	٢,٠٠٠	م³	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقا للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	جارى	٨٥,٠٠٠,٠٠	٠	٨٥,٠٠٠,٠٠	
٢٦	٢٨,٠٠٠	م³	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بآتربة صالحة المورد بعمرفة المقاول حتى منسوب ٣ متر من سطح الارض وصولا لسطح المياة لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذ داخل ميول التربة والبند يشمل ازالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير التربة حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسؤولة مسئولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لآكينة الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لآتمام الاعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠	١٢١١٢,٨٧	٠,٠٠	١٢١١٢,٨٧	جارى	١٠٩,١٥٨,٣٠	٠	١٠٩,١٥٨,٣٠	
٢٨	٥٠٠	م³	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٣م,٨ زلط ٣م,٤ + رمل ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم /سم² ولا يقل محتوى الأسمنت ٢٥٠ كجم/م³ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	١,٥٠٠	٥٥,٥٢	٠,٠٠	٥٥,٥٢	جارى	٨٣٢٨٠,٠٠	٠	٨٣٢٨٠,٠٠	
٣٠	٣,٨٠٠	م³	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢,٢٠٠	١٥٢٧,٨٠	٠,٠٠	١٥٢٧,٨٠	جارى	٣٣٦١١٦,٠٠	٠	٣٣٦١١٦,٠٠	
أ	٣,٨٠٠	م³	علاوة نتيجة زيادة اجهاد ٣٥٠ كجم / سم² و محتوى الاسمنت الي ٤٠٠ كجم/م³ طبقاً لإعتماد إستشاري الهيئة و الإدارة المركزية لبحوث الكباري	٦٥	١٥٢٧,٨٠	٠,٠٠	١٥٢٧,٨٠	جارى	٩٩٣٠٧,٠٠	٠	٩٩٣٠٧,٠٠	
٣١			بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم² و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسياً تماماً ومتعامداً على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرغ وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.									
	٧٠٠	م³	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٢,٨٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	جارى	١٩٦,٠٠٠,٠٠	٠	١٩٦,٠٠٠,٠٠	
	٢,٠٠٠	م³	ب - ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣,٠٠٠	١٧٦,٦٣	٠,٠٠	١٧٦,٦٣	جارى	٥٢٩٨٩٠,٠٠	٠	٥٢٩٨٩٠,٠٠	
٣٢			بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبري و الهامات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم² ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م³ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف.									
	٧٠٠	م³	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٢,٩٥٠	٥٦٧,٠١	٠,٠٠	٥٦٧,٠١	جارى	١٦٧٢٦٧٩,٥٠	٠	١٦٧٢٦٧٩,٥٠	
	٢,٠٠٠	م³	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣,١٥٠	٢٤٢,٣٥	٠,٠٠	٢٤٢,٣٥	جارى	٧٦٣٤٠٢,٥٠	٠	٧٦٣٤٠٢,٥٠	

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع :-

م / نصر محمد نصر طيبخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع :-

محاسب

مراجع

التوقيع :-

محاسب

المالك:الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري


مدير عام المشروعات

التوقيع :-

إستشاري المشروع

مدير المشروع

التوقيع :-



أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-

مدير المشروع

التوقيع :-

م

مدير المكتب الفني :-

مدير المشروع

التوقيع :-

م

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-

مدير المشروع

التوقيع :-

م

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	نوع العمل	الفئه جنيه	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٣٣	١,٢٠٠	م³	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٣,٠٩٠	٢٠٥,٧٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٥,٧٥٠٠	جارى	٦٣٥,٧٦٧,٥٠	٠	٦٣٥,٧٦٧,٥٠	
	٢,٥٠٠	م³	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٣,٢٩٠	١٨٢٤,٧٧٠٠	١٠,٠٠٠	١٨٣٤,٧٧٠٠	جارى	٦,٠٣٦,٣٩٣,٣٠	٠	٦,٠٣٦,٣٩٣,٣٠	
	١,٠٠٠	م³	ج - ارتفاع من ٩ - ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٣,٤٩٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
	٤,٧٠٠	م³	د - علاوة نتيجة زيادة الإجهاد الي ٥٠٠ كجم / ٣م و زيادة محتوى الأسمنت الي ٥٠٠ كجم / ٣م + إضافات طبقا لإعتماد إستشاري الهيئة و الإدارة المركزية لبحوث الكباري.	٦٥	٢٠٣٠,٥٢٠٠	١٠,٠٠٠	٢٠٤٠,٥٢٠٠	جارى	١٣٢,٦٣٣,٨٠	٠	١٣٢,٦٣٣,٨٠	
٣٤	١,٤٠٠	م³	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ و محتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ والبند يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تقفيل الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب كابلات عالية الإجهاد ولا حديد التسليح.	٣,٧٢٠	٥٨٤	٠,٠٠٠	٥٨٤,٠٠٠	جارى	٢,١٧٢,٤٨٠,٠٠	٠	٢,١٧٢,٤٨٠,٠٠	
	١,٤٠٠	م³	أ - علاوة نتيجة زيادة الإجهاد الي ٥٠٠ كجم / ٢م و زيادة محتوى الأسمنت الي ٥٠٠ كجم / ٣م + إضافات طبقا لإعتماد إستشاري الهيئة و الإدارة المركزية لبحوث الكباري	٧٥	٥٨٤	٠,٠٠٠	٥٨٤,٠٠٠	جارى	٤٣,٨٠٠,٠٠	٠	٤٣,٨٠٠,٠٠	
٣٥	١,٣٠٠	م³	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة للبلاطات العلويه اعلى الكميات سابقه الصب و اعلى الكميات المعدنيه إجهاد ٤٥٠ كجم/سم ٢ و محتوى أسمنت ٥٠٠ كجم/م³ والفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهـا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح.	٢,٢٠٠	٠	٧٩,٠٠٠	٧٩,٠٠٠	جارى	١٧٣,٨٠٠,٠٠	٠	١٧٣,٨٠٠,٠٠	
	١,٣٠٠	م³	أ - علاوة نتيجة زيادة الإجهاد الي ٥٠٠ كجم / ٢م و زيادة محتوى الأسمنت الي ٥٠٠ كجم / ٣م + إضافات طبقا لإعتماد إستشاري الهيئة و الإدارة المركزية لبحوث الكباري	٦٥	٠	٧٩,٠٠٠	٧٩,٠٠٠	جارى	٥,١٣٥,٠٠	٠	٥,١٣٥,٠٠	
٣٦	٤,٠٠٠	م³	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كويستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى إجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ و السعر لا يشمل حديد التسليح	٢,٩٥٠	٢٥٥٧,٠٨	١٧,٠٠٠	٢٥٧٤,٠٨	جارى	٧,٥٩٣,٥٣٦,٠٠	٠	٧,٥٩٣,٥٣٦,٠٠	
٣٨	٦,٠٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء و السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل نهـا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	٢٣,٥٠٠	٣٣٥٦,٧٨	٤٥,٠٠٠	٣٤٠١,٧٨	جارى	٧٩,٩٤١,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٩,٩٤١,٨٣٠,٠٠	
٤١	٧,٠٠٠	م²	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازله من البيتومين والدهان و جهان علي البارد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل نهـا كاملا و ذلك طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و علي المقاول إعتماد المواد قبل التنفيذ و كلما يلزم لنهـ العمل كاملا و القياس الهندسي و طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٥٠	٢٣٨٤,٥١	٠,٠٠٠	٢٣٨٤,٥١	جارى	١١٩,٢٢٥,٥٠	٠	١١٩,٢٢٥,٥٠	



يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع:-

م / نصر محمد نصر طيخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع:-

محاسب/

مراجع

التوقيع:-

محاسب/

مدير عام المشروعات

التوقيع:-

م:-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير المشروع

التوقيع:-

م:-

إستشاري المشروع
مدير المشروع
التوقيع:-
P E N
Date: 4/1/2024
Project No: 538/2021/2022
Action By: [Signature]

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفني :-

مدير المشروع

التوقيع:-

م :- عبد الرحمن زغلول م :- محمد السيد

رقم البند	الكمية بالمقايضة	الوحدة	نوع العمل	الفئة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
				جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	
٤٥	٥٠,٠٠٠	م ٢	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكرينة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتداد الخامات قبل التوريد	١٠٠	٤٨٢٧,٧١	٠,٠٠	٤٨٢٧,٧١	جارى	٤٨٢,٧٧١,٠٠	٠	٤٨٢,٧٧١,٠٠	
ب- اعمال المجرى المائى												
٤٩	١,٦٠٠	م. ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهوا العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٥,٧٧٠	٧١٦,٢٠٠	٠,٠٠	٧١٦,٢٠٠	جارى	٤١٣٢٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٢٤٧٤,٠٠	
٥٠	١٢٠	طن	بالطن توريد وتركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة واختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى والفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا وطبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠,٥٠٠	٩٨,٤٦٩	٠,٠٠	٩٨,٤٦٩	جارى	٣٠٠٣٣٠٤,٥٠	٠,٠٠	٣٠٠٣٣٠٤,٥٠	
٥١	١,٥٠٠	م ٢	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائى والهيكل العلوى في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجرى المائى والبر على أن يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى كخرسانة بر وتشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة المائية السفلية (دمسه) والبند يشمل مما جميعه اعمال توريد و دق القيسونات الموقتة وتركيب و لحام الكمر اعلى القيسونات وتوريد الرمال المثبتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية وفك القيسونات والكمر ونقلها خارج المجرى المائى	٢,٨٠٠	٣٣١,٠٠٠	٠,٠٠	٣٣١,٠٠٠	جارى	٩٢٦٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٦٨٠٠٠,٠٠	
٥٨	١,٥٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ طول حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصل التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. حديد (D) مقاوم للزلازل	٢٤,٠٠٠	١٠٥,١٢٠٠	٠,٠٠	١٠٥,١٢٠٠	جارى	٢٥٢٢٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٢٨٨٠,٠٠	
٦٠	٥٥٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للأجزاء المعدنية بالمجرى المائى الفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط و وحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتكريب بالموقع والدهان بوجهين بريمر و وجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد الذي يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقا للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشارى على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال لاعتماد قبل البدء في التصنيع.	٤٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
سادسا دراسة هيدروليكية												
٩٥	٢	مقطوعة	بالمقطوعة عمل دراسة هيدروليكية للمجري الملاحي للرياح لتحديد أماكن الدعامات المناسبة للكوبرى	٢٨٧,٥٠٠	١	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٨٧٥٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٥٠٠	



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
:-التوقيع

م / نصر محمد نصر طيبخ

مدير عام الشئون المالية والإدارية
التوقيع:-

محاسب

مراجع
التوقيع:-

محاسب

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
مدير عام المشروعات
التوقيع:-

م:-

التوقيع:-

استشاري المشروع
مدير المشروع
التوقيع:-
Date: ٢٠٢٢/٠١/٢٠
Project: ٥٣٨/٢٠٢١/٢٠٢٢
Action By:
م:-

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفني :-
التوقيع:-
مدير المشروع
التوقيع:-

م :- عبد الرحمن زعزل

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	نوع العمل	الفئه جنيه	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
تاسعا: البنود المستحدثة												
أ : أعمال الكبارى												
١	٩٠٠	م.ط	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم طبقا للرسومات لزوم السلاالم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشابير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	١,٨٥٠	١٧٩	٠,٠٠	١٧٩,٠٠	جارى	٣٣١١٥٠	٠,٠٠	٣٣١١٥٠	
تشويينات												
٣٨	٦,٠٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	٢٣,٥٠٠	١٦١	٠,٠٠	١٦١,٠٠	جارى	٣٧٨٣٥٠٠	١٥١٣٤٠٠	٢٢٧٠,١٠٠	تم صرف ٦٠% من الكمية المشونة
٦٠	٥٥٠	طن	بالطن توريد و تشغيل و تركيب صلب مشغول ٥٢ كهرباني للأجزاء المعدنية بالمجرى المائى الفئه تشمل أعمال اللحام و عمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام و التربيط و وحدات الربط مع الخرسانة و الشكالات الأفقية و النقل و التركيب بالموقع و الدهان بوجهين بريمر و وجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد الذى يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقا للظروف البيئية المحيطة و توصيات الإستشارى على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ و الفئه تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل و الأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.	٤٢,٥٠٠	٢٨٣	٠,٠٠	٢٨٣,٠٠	جارى	١٢٠٢٧٥٠٠	٤٨١١٠٠٠	٧٢١٦٥٠٠	
			إجمالى قيمة الأعمال						١٤٩٢٢٠٥٦٧,٧٠	٦٣٢٤٤٠٠	١٤٢٨٩٦١٦٧,٧	
			خصم نسبة ٠,٥ % من اجمالى قيمة الاعمال								٧١٤٤٨٠,٨	
			قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم قيمة ٠,٥ %								١٤٢١٨١٦٨٦,٩	
			السابق صرفه بالمستخلصات السابقة								١٤٠٨٦٨١٥٢,٥	
			المستحق بالمستخلص								١٣١٣٥٣٤,٤	

م.ط

طن

طن

إجمالى قيمة الأعمال

خصم نسبة ٠,٥ % من اجمالى قيمة الاعمال

قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم قيمة ٠,٥ %

السابق صرفه بالمستخلصات السابقة

المستحق بالمستخلص



يتمتع
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
م / نصر محمد نصر طيخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م / محاسب

مراجع
م / محاسب

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام المشروعات
م /

إستشاري المشروع
مدير المشروع
م /



أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفنى :-
م /

التوقيع :-
م /