

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة السابعة بأسىوط والنجيا

اسم العملية : رصف شوارع حي شرق بمحافظه أسىوط (مرحلة ثالثة)

العقد رقم: ١٥٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تاريخ استلام الموقع : ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

مستخلص جاري (٢)



شركة المكتب الهندسى
للمقاولات العموميه

شركة المقاولات
المسند اليها العملية :

تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٦ م

الأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٠٢٤ / ٥ / ٣٠

م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس التقديرية	سعر الوحدة بالجنيه	قيمة الأعمال بالجنيه	كمية الأعمال التى تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التى تمت خلال الفترة	اجمالى كمية الاعمال التى تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة		ملاحظات
										رقم الملاحظة	المبلغ بالجنيه	
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات	م٢	١٠٠٠٠	٥,٢٥	٥٢٥٠٠	١٨٠٠	٧٠٠٠	٨٨٠٠٠	٤٦٢٠٠٠,٠٠			يراعى تطبيق بنود التعاقد
٢	بالمتر المكعب الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية ...	م٣	٥٠	٢٠,٠٠	١٠٠٠		٢٥٠٠	٢٥٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠			التقرير المبدئى موجود
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقه اساس ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ٣٥ كم	م٣	٢٠٠٠	٢١٨,٠٠	٤٣٦٠٠٠	١٨٠٠	٩٠٠٠	١٠٨٠٠	٢٣٥٤٤٠٠,٠٠			لافتات المشروع موجودة
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	١٨٠٠٠	٢٧,٥٠	٤٩٥٠٠٠	١٨٠٠٠		١٨٠٠٠	٤٩٥٠٠٠,٠٠			التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة
٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه سطحية من الاسفلت بسمك ٥ سم	م٢	١٠٠٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠		١٨٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠,٠٠			طاقم الإشراف متواجد
٨	رفع وتعليه غرف الصرف الصحى والمياه والتليفونات	عدد	٦٠٠	٧٠٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠	١٢٠		١٢٠	٨٤٠٠٠,٠٠			السيارة متواجدة
الجملة												
خصم ٠,٥٠ % حسب العقد												
الاجمالى بعد الخصم فقط خمسة ملايين وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً لا غير												

مهندس شركة المقاولات المنفذه

مدير المشروع بهيئة الطرق

مدير عام هيئة الطرق

الاسم : م / ابراهيم

الاسم : م / محمد سمير

الاسم : م / محمود محمد عبد الغنى

التوقيع :

التوقيع

التوقيع

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / اسلام محمد فوزي

التوقيع :



اسم العملية : (أعمال المرحلة الثالثة) لرصف طرق مركز ومدينة القوصية - بمحافظة أسيوط

مقاول / المكتب الهندسي للمقاولات العمومية بأسيوط

الاستقطاعات	قيمة
جملة الأعمال - جاري (٢)	٥,٩٣٥,٥٧٣,٠٠
ما سبق صرفه - جاري (١)	٣,٥٦٧,٩٧٠,٥٠
صافي المستخلص - جاري (٢)	٢,٣٦٧,٦٠٢,٥٠

٥٩٣٥٥٧٣,٠٠

٣٥٦٧٩٧٠,٥٠

٢٣٦٧٦٠٢,٥٠

الاستقطاعات

١٢٣٨٠,١٢

١٢٣٠٥,٨١

١٢٣٠٥,٨١

١٢٣٠٥,٨١

١٢٣٠٥,٨١

١٢٣٠٥,٨١

١٨٦٢٥٧,٥٠

١٨٦٢٥٧,٥٠

١٨٦٢٥٧,٥٠

ش.م.م. القوصية

أ.م.م. القوصية



Handwritten signature in blue ink.