

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقه السابعة باسيوط والمنيا

شركة المكتب الهندسى
للمقاولات العموميه

شركة المقاولات
المسنده اليها العمليه

تاریخ النهو المقرر : ٦ / ٨ / ٢٠٢٤ م

مستخلص جاري (٣)

الأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ١ / ٧ / ٢٠٢٤

اسم العملية : رصف شوارع حى شرق بمحافظه أسيوط (مرحلة ثالثة)

العقد رقم: ١٥٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تاریخ استلام الموقع: ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	صافي المستحق صرفه بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاوة		قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	اجمالى كمية الاعمال التي تمت حتى الان	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة السابق	كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	بيانات امر الاسناد او التعاقد				
		رقم الملاحظة	المبلغ بالجنيه					قيمة الأعمال بالجنيه	سعر الوحدة بالجنيه	الكمية طبقا للمقاييس التقديرية	الوحدة	بنود الأعمال
يراعي تطبيق بنود التعاقد				٤٦٢٠٠,٠٠	٨٨...	.	٨٨٠٠	٥٢٥٠٠	٥,٢٥	١٠٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات
التقرير المبدئي موجود				٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠	.	٢٥٠	١٠٠	٢٠,٠٠	٥٠	٣م	بالمتر المكعب الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية
لافتات المشروع موجودة				٢٣٥٤٤٠,٠٠	١٠٨...	.	١٠٨٠	٤٣٦٠٠	٢١٨,٠٠	٢٠٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقة اساس ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ٣٥ كم
التقارير الأسبوعية والشهرية موجودة				١٩٥٩٢٤٧,٤٠	٧١٢٤٦	٥٣٢٤٥	١٨٠	٤٩٥٠٠	٢٧,٥	١٨٠٠	٢م	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشطيب MCO بمعدل ١,٢ كجم/٢م
طاقم الإشراف متواجد				٩٥٨٣١٢٠,٤٠	٦٨٤٥١	٥٠٤٥١	١٨٠	١٤٠	١٤٠,٠٠	١٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الاسفلت بسماكة ٥ سم
السيارة متواجدة				٨٤٠٠,٠٠	١٢٠	.	١٢٠	٤٢٠	٧٠٠,٠٠	٦٠	عدد	رفع وتعليق غرف الصرف الصحى والمياه والتليفونات
				١٤٤٩٢٧٦٧,٨٠								الجملة
				٧٢٤٦٣,٨٤								٥٠ .٥ % حسب العقد
				١٤٤٢٠٣٠٣,٩٦	غير	فقط أربعة عشر مليون وأربعين ألف وثلاثمائة وثلاثة جنيههاً وستة وتسعون قرشاً لا						الاجمالي بعد الخصم



يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السابعة

م / اسلام محمد فوزي

التوقيع :

مدير عام هيئة الطرق

الاسم : م / محمود محمد عبد الغنى

التوقيع

مدير المشروع ب الهيئة

الاسم : م / محمد سمير

التوقيع

مهندس شركة المقاولات المنفذة

الاسم : م / محمود سمير

التوقيع

التوقيع :

اسم العملية : (أعمال المرحلة الثالثة) لرصف طرق مركز ومدينة القوصية - بمحافظه أسيوط

مقدمة / المكتب الهندسي للمقاولات العمومية بأسيوط

لے کر ملے
تین علی ۱۴۴۰-۳-۲, ۹۷
۰۹۳۰۰۷۸ -

الكتاب العظيم ٢٤٨٤٧٣، ٩٧

١٣٦

10 ELLERY, JR.

سید علی‌اکبر

لهم اذْهَبْ لِكُمْ وَمَا

جوده و معاشر

1/20 2018

Chlor

١٦

VANAEVA, —

~~Gift~~ 10 kg



جعفر

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا
ملف رقم: ٦١٠٨٥

بخصوص: اهمال مشروع صرف مياه الصرف
ص ٢٣٧ (المراحل الثالثة) هـ من المقاول
الاستثمارية
تنفيذ: المكتب الهندسي (صغير ابو الحسن)

٢٤٧٨٥
٢٤٧٨٥

السيد مهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ،، وبعد

نشرف بأن نرفق من طيه المستخلص رقم (٣) جاري للعملية عاليه من أصل وصورتين

مرفقاً بها استمارة (٥٠ ع.ج).

يرجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتبيه بموافقتنا

بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،

٢٤٧٨٥ تحريراً في:

مرفقات:-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة (٥٠ ع.ج)



مهندس/

اسلام محمد فوزي

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط/المنيا

٢٤٧٨٥

