

عدد (٣) كبري : (كوبري بني سلامة - مدخل النوبارية - مخرج النوبارية)
(مكتب النيل الهندسي الاستشاري)

الهيئة العامة
والكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR HIGHWAYS, BRIDGES
AND TRANSPORT

المنطقة الاولى المركزية الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ) : العقد رقم (٢٤/٦٨٦ / ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠٢٣ / ٣١ المدة من بداية المشروع و حتى ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١)										
رقم البند	نوع الاعمال	النسبة	جاري / نهائي	مقدار الاعمال السابقة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي بقيت حتى الان	قيمة الاجمالي	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	قيمة اعمال المشروع (كودى بنى سلامة - مدخل الجبازية - مخرج التوبازية) (شركة كونكريت - شركة الزايد - شركة جلمة) المرحلة الاولى (التصميم و اعداد الرسومات) : (0.395 % من القيمة الجمله للمشروع) قيمة التصميمات = ٣٩٥٠٠٠ % (١٠٨٧١٠٠٠ / ٢٥ / ٩) = ٣٩٥٣٦٨.١٦	٤٠ % من ١٦١٤٣٦٨.١٦ المتخصص الأول = ٣٥ % من ١٦١٤٣٦٨.١٦ المتخصص الثاني = ٥ % من ١٦١٤٣٦٨.١٦	جاري	40٣٠	0%	40%	645,747.26	0	645,747.26	
2	اعمال الاشراف (فئة الاعمال التي ما قبل يناير ٢٠٢٣)	١٩,100 20,800 25,100 40,500		8.50	0.00	8.50	344250.00	0	344250.00	
	مدير مشروع	25,100		8.50	0.00	8.50	213350.00	0	213350.00	
	مهندس إشراف	20,800		22.08	0.00	22.08	457600.00	0	457600.00	
	مهندس ضبط جودة	19,100		8.50	0.00	8.50	162350.00	0	162350.00	
	فني مساحة	19,100		8.50	0.00	8.50	162350.00	0	162350.00	
	اعمال الاشراف (فئة الاعمال و بيناير ٢٠٢٣ - فبراير ٢٠٢٣ - مارس ٢٠٢٣)	48,500 33,100 29,600 26,250 26,250		0.00	3.00	3.00	145500.00	0	145500.00	
	مدير مشروع	48,500		0.00	3.00	3.00	145500.00	0	145500.00	
	مدير تنفيذ	33,100		0.00	3.00	3.00	99300.00	0	99300.00	
	مهندس إشراف	29,600		0.00	6.00	6.00	177600.00	0	177600.00	
	مهندس ضبط جودة	26,250		0.00	3.00	3.00	78750.00	0	78750.00	
	فني مساحة	26,250		0.00	3.00	3.00	78750.00	0	78750.00	
	الاجمالي العام						3,130,576.12			
	ما سبق صرفه						1,985,647.26			
	المرفق						1,144,928.86			

tekitcio ititapla-

المسألة الأولى

2021/2022

Sinhala / සිංහල

10/2/20

○
□
フ
ノ
□