

عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٥/٠٧ حتى ٢٠٢٥/٠٧/٠١

الأخضري

المدير العام إدارة المشروعات
 م/ محمد قبيل
 التوقيع : 

اللجنة العامة للطرق والكباري
 مدير المشروع
 م/ محمد حاتم
 التوقيع : 

٢٠١٧-٢٠١٨
 ١٥٥٨٠٤٨٩
 ٥٠٠٤
 ١٥٥٨٠٤٨٩
 ٥٠٠٤
 ١٥٥٨٠٤٨٩
 ٥٠٠٤


رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفترة		الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات	
			الجنيه	الغنية										
اجمالى ما سبق														
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوى العمل نهوا كاملا والبنء شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموحات الصوتية على كامل طول الخازوق	٤٤٠٠	٦٠٠٠	ط.م	٢٦٦٤	٣٧٧	٢٠٤١	جارى	١٨٢٤٦٠٠٠			١٨٢٤٦٠٠٠		
١١-ب	علاوة اجهاد تربة أكبر من ٤٠ كجم/سم ٢ وأقل من ٦٠٠ كجم/سم ٢ و ROD اقل من ٢٠ %	٥٠	٤٥٢٧	ط.م	٥٠	٠	٥٠	جارى	٢٢٦٨٥٠			٢٢٦٨٥٠		
١٥	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢ سم بالبر بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبنء يشمل نهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١	٢١٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	جارى	٢١٠٠٠٠			٢١٠٠٠٠		
١٦	باطن توريد و تركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجري المائى حتى منسوب أسفل المخدة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زنك ريتش او ما يماثلها)	٥٠	٧٥٠٠٠	طن	٢٥	٠	٢٥	جارى	١٨٧٥٠٠٠			١٨٧٥٠٠٠		
رابعاً : الأعمال الترابية														
١٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعالجة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالمعق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٥٠٠	١٢٥	م ٣	٥٨٢	٠	٥٨٢	جارى	٧٢٧٥٠			٧٢٧٥٠		
١٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبه للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سبء جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر والبنء شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠٠	١١٠	م ٣	١٢٥٩	٠	١٢٥٩	جارى	١٣٨٤٩٠			١٣٨٤٩٠		
٢٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او مودة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم نهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	١٩٠	م ٣	٢٧٠	٠	٢٧٠	جارى	٥١٣٠٠			٥١٣٠٠		
											٢٢٥٧٦٩٨٥	٢٢٥٧٦٩٨٥	٠	٢٢٥٧٦٩٨٥

يقعد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة
(غريب الدتتا - اسكندرية - مطروح)
العبد مهندس / هانى محمد طه

قرش
جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ العقدة بظهوره و قدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في / /
قرش
جنيه
يقضى للمقاول مبلغ
غير الواردة بصك الشروط
ملاحظة القيات :
و أعدت من

الهيئة العامة للطرق والكبرى
مدير عام إدارة المشروعات
م/ محمد قنايس
التوقيع : ع

الشركة المنقذة
م/ محمد محمود
المكتب الفني
م/ محمد محمود
التوقيع : ع



رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفترة		الوحدة	مقدار الاعمال السابق	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
			الجنيه	الغنية									
اجمالى ما سبق													
٢١	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (رمل + رمل) بنسبة ١:٢ موزدة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ٤٠ كم	٣٢٠٠	٨٢٠	٠	٨٢٠	٢٩٥٢٠٠	٠	٨٢٠	جاري	٢٩٥٢٠٠	٠	٢٩٥٢٠٠	
خامساً : اعمال الخرسانة العادية													
٢٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات وبنيات الكمر والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٢٥٠	٢٢٩٠	٨٢	٢م	٠	٨٢	٨٢	جاري	١٨٧٧٨٠	٠	١٨٧٧٨٠	
سادساً : أعمال الخرسانة المسلحة													
٢٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية والمخدرات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٤٢٥٠	٣١٥٠	٢٠٦٦	٢م	٠	٢٠٦٦	٢٠٦٦	جاري	٦٥٠٧٩٠٠	٠	٦٥٠٧٩٠٠	
٢٥	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	١٢٥	٢٠٠	٢٠٦٦	٢م	٠	٢٠٦٦	٢٠٦٦	جاري	٦١٩٨٠٠	٠	٦١٩٨٠٠	
٢٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ علي ان يتم اخذ المواد اللازمة مثل سيكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	١٦٥٠	٤٠٥٠	١٢٠	٢م	٠	١٢٠	١٢٠	جاري	٤٨٦٠٠٠	٠	٤٨٦٠٠٠	
٢٧	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٤١٥٠	١٥٣	٦٥٠	٢م	١٥٣	٦٥٠	٨٠٣	جاري	٣٣٣٢٤٥٠	٠	٣٣٣٢٤٥٠	
٢٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب والاجهاد مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٥٢٥ كجم/سم ^٢ علي ان يتم اخذ المواد اللازمة مثل سيكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ ومحمل على البند الاوناش بالحمولات المناسبة اللازمة للتركيب والسعر لا يشمل حديد التسليح	٤١٥٠	٥٥٢٥	١٢٢١	٢م	٣٨٣	١٢٢١	١٦٠٤	جاري	٨٨٦٢١٠٠	٠	٨٨٦٢١٠٠	
٢٨	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	١٢٥	٣٨٣	١٢٢١	٢م	٣٨٣	١٢٢١	١٦٠٤	جاري	٢٠٠٥٠٠	٠	٢٠٠٥٠٠	
الاجمالى													
٤٣٠٠٦٨٧١٥													

يقدم
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة
(خرب الدلتا - اسكندرية - مطروح)
المعيد مهندس / هانى محمد طه

جنيه قرش
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقدرة يظهره و قدرها
المحاسب /
تحريرا فى / /
يبلغ للمقاول مبلغ جنيه
غير الواردة بصك الشروط
و اعتدت من

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام إدارة المشروعات
م/ محمد فضل
التوقيع :
م/ محمد فضل

المكتب الفنى
م/ محمد مجدى
التوقيع :
م/ محمد مجدى

المكتب الفنى
م/ محمد مجدى
التوقيع :
م/ محمد مجدى

المكتب الفنى
م/ محمد مجدى
التوقيع :
م/ محمد مجدى

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفترة		الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
			الكمية	الجنيته						جنيته	جنيته			
اجمالي ما سبق														
٣٤-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٢٥١ طن حتى ٤٠٠ طن بدون جوايط	٣٢	٥٣٥٠٠	عدد	٣٢	٠	٣٢	٣٢	جاري	١٧١٢٠٠٠	٢١٩٤٧٨٥١٥	٠	٢١٩٤٧٨٥١٥	
٣٤-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٢٥١ طن حتى ٤٠٠ طن بجوايط	١٦	٧٤٠٠٠	عدد	١٢	٤	١٦	١٦	جاري	١١٨٤٠٠٠	١٧١٢٠٠٠	١١٨٤٠٠٠		
٣٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهائيا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠٠	٨٠	٢م	١٥٥٠	٠	١٥٥٠	١٥٥٠	جاري	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠			
٣٦	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكريك مانعه للتآكلية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠٠٠	١٢٥	٢م	٠	٤٨٤٤	٤٨٤٤	٤٨٤٤	جاري	٦٠٥٥٠٠	٦٠٥٥٠٠			
تشويينات														
١	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح ١٠/٤ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢ م والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعادلات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعادلات اللازمة لتكريب وقطع وتشكيل ورص الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٢٥٠	٥٨٠٠٠	طن	٩٠٠٠	١٥٠٠	٧٥٠	٧٥٠	جاري	٤٣٥٠٠٠٠٠	١٣٠٥٠٠٠٠	٣٠٤٥٠٠٠٠		يتم صرف تشويينات الحديد بنسبة ٧٠% لحين التوضيب والتركيب
الإجمالي														
إجمالي الأعمال منذ بدء العمل حتى تاريخه														
إجمالي الأعمال منذ بدء العمل حتى تاريخه بنسبة ٩٥% حتى المفاوضة														
اجمالي ما تم صرفه بالمستخلص سابقا														
القيمة الحالية للمستخلص														
٧٦,٦٧٨,٧٠٥,٠٠														

يتم صرف تشويينات الحديد بنسبة ٧٠% لحين التوضيب والتكريب

٢٠٤٥٠٠٠٠

١٣٠٥٠٠٠٠

٢١٦٦٦٠٤٠١٥

٢٥٣٥٥٤٠١٥

٢٥٣٥٥٤٠١٥,٠٠

٢٤٠٨٧٦٣١٤,٢٥

١٦٨١٩٧٦٠٩,٢٥

٧٦,٦٧٨,٧٠٥,٠٠

٢٠٤٥٠٠٠٠