

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقاييسه المجددة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه		قرش / جنيه	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر أسفل منسوب الفرمة ويسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب ٢٠ من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياد الاصولي للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩5% من الكثافة الجافة القصى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل قيمة المادة المحجيرة .	٨٥,٠٠	١٤٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٩١٢١,٥٠	٩١٢١,٥٠	جاري ١	٩٨,٠%	٧٥٩٨٢٠,٩٥	٠,٠٠	٧٥٩٨٢٠,٩٥	المعدات متواجدة.
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٧٥,٥ كم - ٢ كم) (مخبر مطارسنكس) = ٢,٥ ج * ٧٣,٥ كم = ١٨٣,٧٥ جنيه	١٨٣,٧٥		م٣	٠,٠٠	٩١٢١,٥٠	٩١٢١,٥٠	جاري ١	٩٨,٠%	١٦٤٢٥٥٤,١١	٠,٠٠	١٦٤٢٥٥٤,١١	فريق العمل متواجد .
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبند العقد (مخبر المادة المحجيرة) * (45) * (1.25) نسبة الدمك * (١,٢) نسبة الاستقطاعات والضرائب والارياح للمواد المحجيرة	٢٧,٥٠		م٣	٠,٠٠	٩١٢١,٥٠	٩١٢١,٥٠	جاري ١	٩٨,٠%	٦٠٣٣٨٧,٢٣	٠,٠٠	٦٠٣٣٨٧,٢٣	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	١٣,٠٠		م٣	٠,٠٠	٩١٢١,٥٠	٩١٢١,٥٠	جاري ١	٩٨,٠%	١١٦٢٠٧,٩١	٠,٠٠	١١٦٢٠٧,٩١	البرنامج الزمنى متواجد .
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة ماتيروال (٢) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٣١,٥ مم والتدرج الوارد بالانتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجاس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياد الاصولي للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة .	١٧١,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٥١٧,٥٩	٤٥١٧,٥٩	جاري ١	٩٨,٠%	٧٥٧٠٥٧,٧٣	٠,٠٠	٧٥٧٠٥٧,٧٣	لافتات المشروع متواجدة .
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٨ كم - ٢٠ كم) (كسارة سامكو) ٢,٥ ج * ٨٠ كم + ٢,١٥ ج * ٨ كم = ٢١٧,٢ جنيه	٢١٧,٢٠		م٣	٠,٠٠	٤٥١٧,٥٩	٤٥١٧,٥٩	جاري ١	٩٨,٠%	٩٦١٥٩٦,١٤	٠,٠٠	٩٦١٥٩٦,١٤	العلامات الارشادية متواجدة .
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبند العقد (مخبر المادة المحجيرة) (180 ج) * (1.3) نسبة الدمك * (١,٢) نسبة الاستقطاعات والضرائب والارياح للمواد المحجيرة	٢٨٠,٨٠		م٣	٠,٠٠	٤٥١٧,٥٩	٤٥١٧,٥٩	جاري ١	٩٨,٠%	١٢٤٣١٦٨,٤٩	٠,٠٠	١٢٤٣١٦٨,٤٩	الاجهزة المساحية متواجدة .
	رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٤٥١٧,٥٩	٤٥١٧,٥٩	جاري ١	٩٨,٠%	١١٠٦٨٠,٩٦	٠,٠٠	١١٠٦٨٠,٩٦	يراعى تطبيق بنود العقد.
٣	بالمتر المكعب أعمال التكنيكال بلوك ماتيروال (١) توريد وصب خرسانة عادية تتكون من ٠,٨ م ٣ من دلويميت متدرج و ٠,٤ م ٣ رمل حرش علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحلاج والمواد الغريبة والأ يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠٠,٠٠	١٥٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٧٨,٠٠	٨٧٨,٠٠	جاري ١	٩٨,٠%	١٦٣٤٨٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٦٣٤٨٣٦,٠٠	
٤	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالمعمق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية وامكن تنفيذ (Technical Block) باجهاد حتى ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشخ اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب الممومة والبند شامل مما جعبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٤,٠٠	٢٥٠٠٠	م٣	٠,٠٠	١٧٦٢٦,٢٣	١٧٦٢٦,٢٣	جاري ١	٩٨,٠%	٢٣١٤٦٧٦,٥٢	٠,٠٠	٢٣١٤٦٧٦,٥٢	
٥	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١: ٢ مودة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياذ والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة و لا يشمل رسوم الكارتات والموازن. - يتم صرف الكارتات والموازن مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت .	٥٥٠,٠٠	٢٠٧٥٠	م٣	٠,٠٠	١٢٩٠٧,٩٠	١٢٩٠٧,٩٠	جاري ١	٩٨,٠%	٦٩٥٧٣٥٨,١٠	٠,٠٠	٦٩٥٧٣٥٨,١٠	
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٨ كم - ٤٠ كم) (كسارة سامكو) = ٢,٥ ج * ٦٠ كم + ٢,١٥ ج * ٨ كم = ١٦٧,٢ جنيه	١٦٧,٢٠		م٣	٠,٠٠	١٢٩٠٧,٩٠	١٢٩٠٧,٩٠	جاري ١	٩٨,٠%	٢١١٥٠٣٦,٨٦	٠,٠٠	٢١١٥٠٣٦,٨٦	
	رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	١٢٩٠٧,٩٠	١٢٩٠٧,٩٠	جاري ١	٩٨,٠%	٣١٦٢٤٣,٥٥	٠,٠٠	٣١٦٢٤٣,٥٥	
الإجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)													
١٩٥٣٢٦٢٤,٥٤													
٠,٠٠													
١٩٥٣٢٦٢٤,٥٤													
٠,٠٠													
١٩٥٣٢٦٢٤,٥٤													

