

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة و بعد....

ننشرف ان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع. ح لحساب قيمة (فروق أسعار البيتومين)

مشروع : استكمال اعمال الاسفلت لعملية ازدواج طريق اسوان / ادفو الصحراوي الغربي فى المسافة من كم ٥٠ حتى ٦٥ كم بطول ١٥ كم

تنفيذ : شركة ورثة الفرماوي للمقاولات ، عقد رقم (٨٤٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٧

رقم المستخلص	قيمة التعويض
٢م	١٣٦٦٤٨,٦٨٥
٣م	٤٤٧٥٤٨٨,٠٢٧
٤م (ختامي)	٧٥٢٠,٥٤١
اجمالي	٤٦١٩٦٥٧,٢٥٢

كما نرجو من سيادتكم مراعاة خصم ما تم صرفه سابقا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

- فروق الاسعار - استمارة ٥٠ ع. ح

تحريراً فى : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة العاشرة

جنوب الوادي - أسوان

وزارة النقل		الهيئة العامة للطرق والكباري		المنطقة العاشرة		جنوب الوادي - أسوان		نموذج حساب		تنفيذ : شركة ورثة الفرماوي {ياسمين الفرماوي وشريكها للمقاولات}			
								قيمة التعويض أو الخصم					
المنطقة العاشرة		جنوب الوادي - أسوان		سولاروبيتومين		تاريخ العقد		تاريخ امر الاسناد		تاريخ استلام الموقع		تنفيذ : شركة ورثة الفرماوي {ياسمين الفرماوي وشريكها للمقاولات}	
العقد رقم		تاريخ العقد		تاريخ امر الاسناد		تاريخ استلام الموقع		رقم المستخلص		من		إلى	
2022-2021-843		17 مارس، 2022		17 مارس، 2022		25 مايو، 2022		2		21 يولييه، 2022		02 نوفمبر، 2022	
قيمة الاعمال		عناصر		المعاملات		الأرقام القياسية		نسبة		فرق السعر			
(جنية)		القابلة للتغير		(ك)		يونيو 2019		المحاسبة		الزيادة أو الخصم		(الكلي)	
28,000.00		سولار		20%		266.20		353.60		0.3283		36,772.352	
2,000.00		سولار		15%		266.20		353.60		0.3283		18,714.500	
8,000.00		سولار		15%		266.20		353.60		0.3283		81,161.833	
الإجمالي												136,648.685	

مهندس / عيد يحي كرومر
مدير الإدارة المركزية

٤٩٨٦٥

٢٠٢٢ / ١٧ / ٢٠٢٢

٢٠٢٢ / ١٧ / ٢٠٢٢



استكمال أعمال الإسفلت لمصبة ازبواج طريق أموان / الدفر الصحراوي الغربي في لمصبة من كم 50 حتى كم 65 بطول 15 كم (أعمال الإزباج والأسفلت) لتنفيذ أعمال بالامر المباشر

تنفيذ شركة ورثة الفرماوي للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق

كشف رقم (01) جاري

٢٠٢٢ / ٠٣ / ٢٠٢٢

2022/03/20

حتى

2022/05/25

شركة ورثة الفرماوي للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق

العقد رقم (843 / 2021 / 2022) بتاريخ 2022 / 03 / 17

رقم لبن	البيان	الفترة جنيه	الموارد	مقدار العمل المستحق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	البقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1	أعمال توريد وتشغيل اقربة										
1	مسافة نقل حتى 2 كم	28	م ³	0	0.00	0.00	جاري	0	0	0	1- يراعي تصوص التعاقد و كراسة الشروط. 2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجدين 3- مكتب جهاز الإشراف متواجد 4- المعمل متواجد 5- اللاتعات متواجدة (2 لافتة) 6- التقارير الأسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني والتدفق النقدي متواجد 7- المعدلات متواجدة 8- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - السيارة متواجدة
2	أعمال توريد وفرش طبقة لاحتلال باستخدام تربة	150	م ³	0	0.00	0.00	جاري	0	0	0	
3	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوزر في التربة المتماسكة	20	م ³	0	0.00	0.00	جاري	0	0	0	
5	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المدرجة (أساس طبيعي)	130	م ³	0	14760.00	14760.00	جاري	1918800	0	1918800	
6	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن 50 كم	150	م ³	0	3000.00	3000.00	جاري	570000	0	570000	
	فقط مليونان وأربع مائة وثمانية وثمانون ألف وثمان مئة جنيها مصريا							2488800	0	2488800	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن للمبالغ المبينة بظهره و قدرها تحريرا في : 20/07/2022 ينفع للمقاول مبلغ المحاسب على الحساب تهانيا رئيس الإدارة المركزية مهندس / علي يحيى كروم	مهندس للمشروع (الهيئة) م / أحمد السيد عبد الرؤوف التوقيع : 20/07/2022	جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) شركة ورثة الفرماوي للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق م / مدير التنفيذ (الشركة المنفذة) حمدي شحيب محمد 20/07/2022
--	---	---

كشف رقم (02) جاري

مع شركة ورثة الفرماوى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من
بدء العمل

العقد رقم (2022 / 2021 / 843) بتاريخ 17 / 03 / 2022

25/5/2022 حقي 2/11/2022

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع اوجز	حالة مقدر الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل المنجز	المقاييس	القيمة	بيان الاعمال
	جنيه	جنيه	جنيه						جنيه	
1- يراعى تصوص التعاقد و كراسة الشروط .	560000.00	0	560000.00	جار	28000	28000	0	3 م	20.00	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية بالادوية في التربة المتماسكة
2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد .										
3- مكتب جهاز الإشراف متواجد .										
4- المصل متواجد .	1918800.00	0	1918800.00	جار	14760	0	14760	3 م	130.00	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتكرجة (اساس طبيعي)
5- اللافعات متواجدة .										
6- المعدات متواجدة .										
7- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .										
8- السيارة متواجدة .	950000	0	950000	جار	5000	2000	3000	3 م	190.00	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات مصفاة النقل لا تقل عن 60 كم
9- التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجد										
10- يراعى خصم حصة العمالة الغير منتظمة										
	1648000		1648000		8000	8000	0	3 م	206.00	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات مصفاة النقل لا تقل عن 80 كم
	5076800.00	0	5076800							الإجمالي



أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها منع صرفها إلى المقاول

المحاسب

تحريراً في : 2022 / 11 / 2

عطر الحساب
نهائياً

يبلغ للمقاول مبلغ

حوظة : الفئات غير الواردة بهلك الشروط أضيفت من

تحريراً في : 2022 / 11 / 2

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر



جهاز الإشراف (الهيئة)

مدير المشروع

مهندس للمشروع

م / أحمد السيد حد الرفوف

م / حسام محمود

التوقيع : CP

التوقيع : حسام

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

مدير عام التنفيذ (الشركة المنفذة)

مهندس شحيب

التوقيع : حسام

تحريراً في : 2022 / 11 / 2

تحريراً في : 2022 / 11 / 2

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة العاشرة

جنوب الوادي - أسوان

نموذج حساب					قيمة التعويض أو الخصم	
إستكمال أعمال الأسفلت لعملية إزدواج طريق أسوان / إدفو الصحراوي الغربي في المسافة من الكم 50 حتي الكم 65 بطول 15 كم					سولار وبيتومين	
تنفيذ : شركة ورثة الفرماوي {ياسمين الفرماوي وشريكها للمقاولات}						
العقد رقم	تاريخ العقد	تاريخ امر الاسناد	تاريخ استلام الموقع	رقم المستخلص	من	إلي
2022-2021-843	17 مارس، 2022	17 مارس، 2022	25 مايو، 2022	3	03 نوفمبر، 2022	14 ديسمبر، 2022
قيمة الاعمال	عناصر	المعاملات	الأرقام القياسية		نسبة	فرق السعر
(جنية)	القابلة للتغير	(ك)	يونيئو 2019	المحاسبة	الزيادة أو الخصم	(الكلي)
140,000.00	سولار	20%	266.20	353.60	0.3283	9,193.088
160,000.00	سولار	20%	266.20	353.60	0.3283	10,506.386
96,200.00	سولار	20%	266.20	353.60	0.3283	6,316.965
171,000.00	سولار	15%	266.20	353.60	0.3283	8,421.525
535,600.00	سولار	15%	266.20	353.60	0.3283	26,377.596
875,000.00	سولار	10%	266.20	353.60	0.3283	28,728.400
875,000.00	بيتومين	65%	311.00	566.00	0.8199	466,338.424
253,750.00	سولار	10%	266.20	353.60	0.3283	8,331.236
253,750.00	بيتومين	65%	311.00	566.00	0.8199	135,238.143
3,990,000.00	سولار	10%	266.20	353.60	0.3283	131,001.503
3,990,000.00	بيتومين	55%	311.00	566.00	0.8199	1,799,348.875
3,815,000.00	سولار	10%	266.20	353.60	0.3283	125,255.823
3,815,000.00	بيتومين	55%	311.00	566.00	0.8199	1,720,430.064
4,475,488.027						

مهندس / عيد يحي كرومر
مدير الإدارة المركزية



٤٩٨٦٥

كشف رقم (03) جاري

14/12/2022

حتى

25/5/2022

مع شركة ورثة الفرماوى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل

العدد رقم (843 / 2021 / 2022) بتاريخ 17 / 03 / 2022

رقم الصفحة	تسليم الأعمال	القيمة جنيه	المواد	مقدار العمل المنفذ إحصاءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	حصة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أوجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	أعمال توريد وتشغيل أجهزة للجسر والطبقات	28.00	3م	0	5000	5000	جاري	140000.00	0	140000.00	1 - يراعى لصوص التعاقد و كراسة الشروط .
3	مسافة نقل حتى 2 كم	20.00	3م	28000	8000	36000	جاري	720000.00	0	720000.00	2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجداً
5	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوزر في التربة المتساكنة	130.00	3م	14760	740	15500	جاري	2015000.00	0	2015000.00	3 - مكتب جهاز الإشراف متواجداً
6	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبية المتدرجة (أساس طبيعي)	190.00	3م	5000	900	5900	جاري	1121000	0	1121000	4 - النعمل متواجداً
6	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبية ناتج تكسير كسرات مسافة النقل لائق عن 60 كم	206.00	3م	8000	2600	10600	جاري	2183600	0	2183600	5 - اللافتات متواجدة
7	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبية ناتج تكسير كسرات مسافة النقل لائق عن 80 كم	25.00	2م	0	35000	35000		875000	0	875000	6 - المعدات متواجدة
8	أعمال طبقة التشريب M.C-30 بمعدل 1.5 كجم 2م	114.00	2م	0	35000	35000		3990000	0	3990000	7 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
9	أعمال الطبقة الرابطة (3د) بسمك 6 سم بخر الدمك	7.25	2م	0	35000	35000		253750	0	253750	8 - السيارة متواجدة
10	أعمال طبقة اللصق R.C.3000	109.00	2م	0	35000	35000		3815000	0	3815000	9 - التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجداً
	أعمال الطبقة المسطحة بسمك 5 سم بعد الدمك										10 - يراعى خصم حصة الصالة الغير منتظمة
	الإجمالي							15113350.00	0	15113350	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب

تحريراً في: 2022 / 12 / 14

يدفع للمقاول مبلغ

لحظة : الفئات غير الواردة بصف الشروط أعدت من

تحريراً في: 2022 / 12 / 14

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

عبد الحليم كرومر

جهاز الإشراف (الهيئة)

مهندس المشروع

م / أحمد السيد عد الرووف

التوقيع :

م / محمد عمر تيس

التوقيع : محمد عرابي

تحريراً في: 2022 / 12 / 14

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

مدير عام التنفيذ (الشركة المنفذة)

م / حمدي شبيب

التوقيع :

تحريراً في: 2022 / 12 / 14



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة العاشرة
جنوب الوادي - أسوان

نموذج حساب					قيمة التعويض أو الخصم	
إستكمال أعمال الأسفلت لعملية إزدواج طريق أسوان / إدفو الصحراوي الغربي في المسافة من الكم 50 حتي الكم 65 بطول 15 كم					سولار وبيتومين	
تنفيذ : شركة ورثة الفرماوي (ياسمين الفرماوي وشريكها للمقاولات)						
العقد رقم	تاريخ العقد	تاريخ امرالاسناد	تاريخ استلام الموقع	رقم المستخلص	من	إلى
2022-2021-843	17 مارس، 2022	17 مارس، 2022	25 مايو، 2022	4	15 ديسمبر، 2022	20 يناير، 2023
قيمة الاعمال	عناصر	المعاملات	الأرقام القياسية		نسبة	فرق السعر
(جنية)	القابلة للتغير	(ك)	يوليو 2019	المحاسبية	الزيادة أو الخصم	(الكلي)
17,800.00	سولار	20%	266.20	353.60	0.3283	1,168.835
390.00	سولار	20%	266.20	353.60	0.3283	25.609
950.00	سولار	15%	266.20	353.60	0.3283	46.786
625.00	سولار	10%	266.20	353.60	0.3283	20.520
625.00	بيتومين	65%	311.00	566.00	0.8199	333.099
580.00	سولار	10%	266.20	353.60	0.3283	19.043
580.00	بيتومين	65%	311.00	566.00	0.8199	309.116
2,850.00	سولار	10%	266.20	353.60	0.3283	93.573
2,850.00	بيتومين	55%	311.00	566.00	0.8199	1,285.249
8,720.00	سولار	10%	266.20	353.60	0.3283	286.299
8,720.00	بيتومين	55%	311.00	566.00	0.8199	3,932.412
						7,520.541

مهندس / عيد يحي كرومر
مدير الإدارة المركزية



٤٩٨٦٥



مشروع استكمال أعمال الأسفلت ازدواج طريق أسوان / إدفو في المسافة من كم 50 حتى كم 65 بطول 15 كم (أعمال الأتربة والأساس والأسفلت) بالأمر المباشرة تنفيذ شركة : - ورثة الفرماوى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق

كشف رقم (4) ختامي

20/1/2023

حتى

2022/05/25

شركة : - ورثة الفرماوى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل في

العقد رقم (843 / 2021 / 2022) بتاريخ 17 / 3 / 2022

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدات	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
1	عمال توريد وتشغيل أتربة للجسر والطبقات										1- براعي تصوص لتعاقد وكراسة الشروط . 2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3- المصل متواجد . 4- اللافتات متواجدة (2 لافتة) . 5- التقارير الشهرية و البرنامج الزمني والتدفق النقدي متواجد . 6- المعدات متواجدة . 7- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 8- السيارة متواجدة . 9- مكتب جهاز الاشراف متواجد . 10- براعي خصم الصالة الغير منتظمة .
4	عمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البيلدور) في التربة المتناسدة	28.0	م3	5000.00	0.00	5000.00	ختامي	140000.00		140000.00	
5	عمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية بسمك 40 سم	20.0	م3	36000.00	890.00	36890.00	ختامي	737800.00		737800.00	
5	عمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات	130.0	م3	15500.00	3.00	15503.00	ختامي	2015390.00		2015390.00	
6	مسافة النقل لا تقل عن 60 كم	190.0	م3	5900.00	5.00	5905.00	ختامي	1121950.00		1121950.00	
	مسافة النقل لا تقل عن 80 كم	206.0	م3	10600.00	0.00	10600.00	ختامي	2183600.00		2183600.00	
7	أعمال طبقة التشريب (M.C.O) بمعدل 1.5 كجم / م2	25.0	م2	35000.00	25.00	35025.00	ختامي	875625.00		875625.00	
8	أعمال طبقة رابطة تدرج (3) بسمك 6 سم	114.00	م2	35000.00	25.00	35025.00	ختامي	3992850.00		3992850.00	
9	أعمال طبقة نضج (R.C 3000)	7.25	م2	35000.00	80.00	35080.00	ختامي	254330.00		254330.00	
10	أعمال الطبقة المسطحة تدرج بسمك 5 سم	109.0	م2	35000.00	80.00	35080.00	ختامي	3823720.00		3823720.00	
	اجمالي و							15145265.00	0	15145265.00	

مهندس / حاتم يوسف مهندس / حمدي شعيب محمد التوقيع :	مهندس المشروع (الهيئة) مدير المشروع (الهيئة) م / أحمد السيد عبد الرؤوف التوقيع :	جهاز التنفيذ (الشركة المتفذة) جهاز الإشراف (الهيئة) شركة ورثة الفرماوى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول ملاحظات : الفات : غير الواردة بصفة الشروط أعتلت من مهندس / عبد يحيى كروبر
---	--	--

عملية استكمال أعمال الأمانة العامة / أمانة / إيفو للمائة مكم ٦٥١

رقم الترخيص		شهر	الفترة	عدد الزيارات	اجتناب الأيام	كلية طبق	الكثرة طبق	رسمه للمواد الإستهلاك				معدل عتبر	نوع				ملاحظات	نوع	اجمالي رسمه	
رقم الترخيص	شهر	الفترة	عدد الزيارات	اجتناب الأيام	كلية طبق	الكثرة طبق	المستخلص	حيد	امسك	البيوع	الزاد	حيد	امسك	الزاد	حيد	امسك	الزاد	حيد	امسك	الزاد
٢٨	١	١	١	١	١	١	١	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪
١٥٠	١	١	١	١	١	١	١	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪
٢٠	١	١	١	١	١	١	١	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪
٥٤	١	١	١	١	١	١	١	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪
٦٥,٥	١	١	١	١	١	١	١	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪
٧٦	١	١	١	١	١	١	١	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪
١٣٠	١	١	١	١	١	١	١	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪
١٩٠	١	١	١	١	١	١	١	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪
٢٠٦	١	١	١	١	١	١	١	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪
٢٥	١	١	١	١	١	١	١	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪
١١٤	١	١	١	١	١	١	١	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪
٧,٢٥	١	١	١	١	١	١	١	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪
١,٩	١	١	١	١	١	١	١	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪	١٥,٠٠٪
اجمالي ص ١																				

مجموع الفروض ٤١٢٠٠ مقام ١٦٥٥٩.٦/١٥

2 of 60 of no
17009.7, 10

[illegible]

7

لغز ماز

مهندسي الشركة

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : المصلحة العامة للطرق والكبارى


قسم : شؤون مالية
المبلغ المستحق إلى : شركة ورشة الخراوى للمقاولات واتحاد ورش الطرق

بموجب : الطلبات طيه ، أو : { المذكرة طرقة (فروق) أسرار سطايات (٣/٢) طارى (٤) ختلى
عملية استحصال اعلان الانضمت لعملية الادراج طريق لوان / ادنو الصارن لفرى
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة مدر لـ ٥٠٠ لـ ٦٥٠ بطوطا

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي فى : { صاحب الحق أو : شركة ورشة الخراوى للمقاولات واتحاد ورش الطرق
شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٦٩٦٥٧	
الجملة			

م : الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد فى السجل برقم :

ب (الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	٢٣٠٩٨٢,٨٦ تأمين			بند	فصل	قرش
				قسم	فرع	جنيه
				إجمالى الأصل		
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادى	إضافى	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافى القيمة المطلوب صرفها	٤٧٨٧,٦٤	٨٣٤٥٢,٩٢			



رئيس المصلحة

علامة