

مصلحة: السيد العام للعلوم والكليات

قسم: المنطقة الإدارية

المبلغ المستحق إلى: شركة إيمان للتقارير

الطلبة طيه، أو: (أ) جاره لرسائل تطوير ورفعه كفاءة

بموجب: السيد العام للعلوم والكليات

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: ٦٥

شيك على البنك المركزي في: ١٢٢٢

شيك على الخارج: صاحب الحق أو: ٦٥


يسحب باسم: شركة إيمان للتقارير

ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٢٦٦٤٨٥١٤٢٠٢	٢٠٢٢	٢٦٦٤٨٥١٤٢٠٢	٢٦٦٤٨٥١٤٢٠٢
الجملة			

رقم: _____

الختم ذو التاريخ: _____



كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى وتنوع الخصم					
	نوع الخصم					بيانات
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	
	إجمالى الأصل					
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادى	إضافى	دمغة توقيع	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم الدمغة						
صافى القيمة المطلوب صرفها						



٢٠٢٢

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: _____ الإمضاء: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء: _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ الإيرادات: _____

الختم ذو التاريخ: _____ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجع في سنة ٢٠٢٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح»): _____ الإمضاء الكاتب المنوط: _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____ الإمضاءات موظفي الشطب: _____

(٣) سحب: _____ رقم: _____ الإمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد في سجل: _____ تحت رقم: _____ الإمضاء الكاتب المنوط: _____

(٥) أدرج في كشف: _____ الشيكات: _____ رقم: _____ الإمضاء الكاتب المنوط: _____


(٦) استلمت: _____ الشيك: _____ رقم: _____ الإمضاء طالب أو كاتب التصدير: _____

في سنة ٢٠٢٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

(د)

الختم ذو التاريخ



بخصوص: عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي
الغربي في المسافة من ديروط حتى أسبوط بطول ٦٥ كم.
تنفيذ: شركة إيماك للمقاولات.
رقم العقد: ٤٢٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (١١) جاري للعملية عالية من عدد
(٣) أصل مرفقاً بها إستمارة (٥٠ ع. ح).
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف
والتنبيه بموافقتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠٧/٠٩

مرفقات: () مستخلص

() إستمارة (٥٠ ع. ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)

اسلام محمد فوزي



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

بخصوص: أعمال اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي
الغربي في المسافة من ديروط حتى اسسيوط بطول ٦٥ كم.

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٢٦.

تنفيذ: شركة ايماك للمقاولات.

نحيط سيادتكم علماً بأن العملية تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للتعدين.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً ٢٠٢٥/٠٧/٠٩

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسيوط - المنيا)

٤٤٥
٩

اسلام محمد فوزي



٤٤٥
٩

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسيوط و المنيا

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص: أعمال اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي

الغربي في المسافة من ديروط حتى اسسوط بطول ٦٥ كم.

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٢٦.

تنفيذ : شركة ايماك للمقاولات.

نحيط سيادتكم علماً ببيان موقف المحملات على المشروع بعاليه.

١- تجهيزات مكاتب المشروع متواجدة بموقع المشروع.

٢- السيارات المحملة على المشروع متواجدة بالموقع طبقاً للتعاقد.

٣- لا توجد عمالة محملة على المشروع.

٤- باقي المحملات تراجع بالادارة العامة بالقاهرة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً ٢٠٢٥/٠٧/٠٩

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسوط - المنيا)

إسلام محمد فوزي



٣٠٨٨

رقم البند	البند	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت الي الان	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت الي الان جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	أعمال الحفر										براعي تطبيق شروط وفات التماقد
٢	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٢٠,٠	م	١١٧٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٠٧٠,٠٠		٢٣٤١٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤١٤٠٠,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٣,٠	م	٣٠٢٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢٠١٠,٠٠		٦٩٤٦٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٤٦٢٣٠,٠٠٠	المصل متواجد
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية	٥٥,٠	م	٣٩٤٥٤,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٥٤,٠٠		٢١٦٩٩٧٠,٠٠٠	١٠٨٤٩٨,٥٠٠	٢٠٦١٤٧١,٥٠٠	التقرير المبدي التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
٥	ذات إجهاد (200-100) كجم / سم2 .	٦٧,٠٠	م	٢٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٠٠,٠٠		١٥٥٤٤٠٠,٠٠٠	٧٧٧٢٠,٠٠٠	١٤٧٦٦٨٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
٦	ذات إجهاد (300-200) كجم / سم2 .	٧٨,٠٠	م	٢٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢٥٠,٠٠		١٨٩١٥٠٠,٠٠٠	٩٤٥٧٥,٠٠٠	١٧٩٦٩٢٥,٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٧	ذات إجهاد (400-300) كجم / سم2 .										أعمال تأمين و سلامة المرور متواجدة
٨	أعمال الإزالة والتطهير	١٦,٥٠	م	٢١٩٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٧٨٠,٠٠		٣٦٢٦٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٢٦٣٧٠,٠٠٠	السيارات متواجدة
٩	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتنوعة والشروخ والرصف الحالي	٦١,٠٠	م	١٢١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٩٠,٠٠		٧٤٣٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٣٥٩٠,٠٠٠	المعدات / الاجهزة بالحق العقد تراجع بمعرفة الادارة
١٠	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	٥,٢٥	م	٤٦٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢٦٠,٠٠		٢٤٢٨٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢٨٦٥٠,٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة بالمخلفات	١٠٠,٠٠	م	٨٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥٠,٠٠		٨٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٥٠٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة مياتي اوخرسنة عالية او مسلحة او أرضفلأو دبش										
١٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم من المحاجر	٣١,٥٠	م	٣٢٧٩٢٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	٣٣٣١٢٠,٠٠٠		١٠٤٩٣٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤٩٣٢٨٠,٠٠٠	
١٤	مسافة نقل حتى 2 كم .	٣٤,٣٠	م	١١٨٧٣٨٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	١٢٠٤٣٨٠,٠٠٠		٤١٣١٠٢٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٣١٠٢٣٤,٠٠٠	
١٥	مسافة نقل 4 كم .	٣٧,١٠	م	٤٠٩١٠٠,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠	٤٣٧٦٠٠,٠٠٠		١٦٢٣٤٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٢٣٤٩٦٠,٠٠٠	
١٦	مسافة نقل 6 كم .	٣٩,٩٠	م	١٨١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١٩٠٠,٠٠		٧٢٥٧٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٥٧٨١٠,٠٠٠	
١٧	مسافة نقل 8 كم .	٤٢,٧٠	م	٩٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٧٠٠,٠٠		٤٠٤٣٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٤٣٦٩٠,٠٠٠	
١٨	مسافة نقل 10 كم .	٤٥,٥٠	م	٢٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩٠٠,٠٠		١٢٢٣٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٢٣٩٥٠,٠٠٠	
١٩	مسافة نقل 12 كم .	٤٨,٣٠	م	٦٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٠,٠٠		٢٩١٧٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩١٧٣٢٠,٠٠٠	
٢٠	مسافة نقل 14 كم .	٥١,١٠	م	٢٩٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٠٠,٠٠		١٥٠٢٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٢٣٤٠,٠٠٠	
٢١	مسافة نقل 16 كم .	٥٣,٩٠	م	١٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٠٠,٠٠		٦٥٧٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٧٥٨٠,٠٠٠	
٢٢	مسافة نقل 18 كم .	٤,٥٠	م	٥١٣٥٧٧٤,٠٠	٩٧٥٠٠,٠٠	٥٢٣٣٢٧٤,٠٠٠		٢٣٥٤٩٧٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٥٤٩٧٣٣,٠٠٠	
٢٣	زيادة مبلغ 4,5 جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير .	٦,٥٠	م	٢٨٢٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٢٦٢٠,٠٠		١٨٣٧٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٣٧٠٣٠,٠٠٠	
٢٤	كارتة وطنية لأعمال الردم.	٦,٠٠	م	١٥٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٦٨٠,٠٠		٩٢٢٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٢٠٨٠,٠٠٠	
٢٥	أعمال تسوية وتهذيب للجزر والأماكن التي يحدها المهندس المشرف بحيث لا يزيد فرق المنسوب المطلوب عن 50 سم .	١٦,٠٠	م	٥٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠,٠٠		٩٢٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٨٠٠,٠٠٠	
٢٦	توريد تربة للجزر والأماكن التي يحدها المهندس المشرف على ان لا يتم التوريد إلا بعد تسوية الجزر والفئة شاملة أعمال الفرش .										
٢٧	أعمال الحماية من أخطار السيول	١٥٠٠,٠٠	م.ط	١٢٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٧٠,٠٠		١٩١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩١٥٠٠,٠٠٠	
٢٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1م وسمك 6 سم من الخرسانة المسلحة	١٤٥٠,٠٠	م	٩١٥٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٩٧٥٠,٠٠		١٤١٣٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤١٣٧٥٠,٠٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عالية لحماية مواسير البرابخ										
٣٠	أعمال طبقات الأساس										
٣١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات .		م								
٣٢	مسافة نقل 20 كم	٢٠٠,٠٠	م	٣٣٠٠٦٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٣٣٠٨٦٠,٠٠٠		٦٦١٧٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦١٧٢٠٠,٠٠٠	
٣٣	مسافة نقل 30 كم	٢١٢,٠٠	م	١٥٣٤٨٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	١٥٥٠٣٠,٠٠٠		٣٢٨٦٦٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٨٦٦٣٠,٠٠٠	
٣٤	مسافة نقل 40 كم	٢٢٤,٠٠	م	٧٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٨٠٠,٠٠٠		١٧٦٥١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦٥١٢٠,٠٠٠	
٣٥	مسافة نقل 50 كم	٢٣٦,٠٠	م	٦٦٩٣٠,٠٠	٣٧٠٠,٠٠	٧٠٦٣٠,٠٠٠		١٦٦٦٨٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٦٦٨٦٨٠,٠٠٠	
٣٦	مسافة نقل 130 كم	٣٢٦,٠٠	م	٤٧٩٨٥,٨٩٩	٠,٠٠	٤٧٩٨٥,٨٩٩		١٥٦٤٣٤٠,٧٤	٠,٠٠٠	١٥٦٤٣٤٠,٧٤	
٣٧	مسافة نقل 140 كم	٣٣٦,٠٠	م	٣٩٥٦٧,٩٥٠	٠,٠٠	٣٩٥٦٧,٩٥٠		١٣٢٩٤٨٣١,٢٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢٩٤٨٣١,٢٠٠	
٣٨	كارتة وطنية لأعمال نقل طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات.	٢٥,٠٠	م	٤٠١٤٢٠,٠٠٠	٦٠٥٠,٠٠	٤٠٧٤٧٠,٠٠٠		١٠١٨٦٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٨٦٧٥٠,٠٠٠	
٣٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية										
٤٠	مسافة نقل 20 كم	١٦٣,٠	م	١٣٦٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٥٠,٠٠		٢٢٢٥٧٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٢٥٧٦٥٠,٠٠٠	
٤١	مسافة نقل 30 كم	١٧٥,٠	م	٣٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨٠٠,٠٠٠		٦٧٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٩٠٠٠,٠٠٠	
٤٢	مسافة نقل 40 كم	١٨٧,٠	م	٢٦٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٠٠,٠٠٠		٤٩١٨١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩١٨١٠٠,٠٠٠	
٤٣	مسافة نقل 50 كم	١٩٩,٠	م	٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠٠		١٢٧٣٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٧٣٦٠٠,٠٠٠	
٤٤	أعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الإسفلت وطبقة الأساس القائمة										
٤٥	سمك طبقة 30 سم .	٦٣,٠	م	٦٦٦٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٠٨٠,٠٠		٤١٩٦٣٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٩٦٣٠٤٠,٠٠٠	
٤٦	أعمال توريد وإضافة أسمنت مطبق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخاطئة للتصميمية	١٩٥٠,٠	طن	٢١٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٠٦,٠٠		٤١٩٦٣٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٩٦٣٠٤٠,٠٠٠	
٤٧	اجمالي							٥٥٢٤٧٥٥٢١,٢٧	٢٨٠٧٩٣,٥٠	٥٥٢١٩٤٧٢٧,٧٧	

الهـ

إستشارى الهيئة
(مكتب انترانس كونسولتنج)
مدير المشروع

المقاول
(إيماك للمقاولات)
مدير المشروع

تصديرا في
سنة 2025
روجع فوجد على صحة ...

تصديرا في
سنة 2025
اقر بصحة ذلك ...

مهندس المشروع
مدير المشروع

الاسم / م. مصطفى عاصم
التوقيع /
الاسم / م. شهاب احمد محمد
التوقيع /

الاسم / احمد سيد على
التوقيع /

مدير المشروعات

مدير عام المشروعات
الاسم / م. محمود عبدالحق
التوقيع /

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / إسلام محمد فوزي

(م)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
إشراف (المنطقة السابعة - أسبوط)

مستخلص رقم (11) جاري
عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسبوط بطول 65 كم

(2/2)

العقد رقم 2023/2022/426 بتاريخ 2022 / 09 / 27 مع شركة إيماك للمقاولات عن المدة من بدء العمل حتى 2025/07/08

رقم البند	البند	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الي الان	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت الي الان جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات

اجمالي قيمة ماسبق											
٦	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني							٥٥٢٤٧٥٥٢١,٢٧	٢٨٠٧٩٣,٥٠	٥٥٢١٩٤٧٢٧,٧٧	
21	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميوال الجانبية	٢٢٨,٠	م ^٢	٨٤٥٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠٠		٢١٦٦٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٦٦٠٠٠٠,٠٠٠	
22	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف كارتة وطنية لأعمال نقل طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف .	٧٦٠,٠	م ^٢	٦٣١٨٨٦,٠٠	٦٨٠٠٠,٠٠	٦٩٩٨٨٦,٠٠٠		٥٣٩١٩٣٦٠,٠٠٠	٥٨٥١٠٤٦,٩٦٠	٥٢٦٠٦٢٣١٣,٠٤٠	
٧	طبقات التشريب والصلق	١٠,٠	م ^٢	٤٠٧٤٤٣,٠٠	٦٨٠٠٠,٠٠	٤٧٥٤٤٣,٠٠٠		٤٧٥٤٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٥٤٤٣,٠٠٠	
23	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل	٢٧,٥	م ^٢	١٩٠٧٣٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	١٩٢٠٣٠٠,٠٠٠		٥٢٨٠٨٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٨٠٨٢٥٠,٠٠٠	
24	ببالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين المسائل سريع التطاير	٩,٢٠	م ^٢	٦٤٨٧٠٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٦٧٠٧٠٠,٠٠٠		٦١٧٠٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٧٠٤٤٠,٠٠٠	
٨	طبقات الرصف الأسفلتي	١٤٦,٠	م ^٢	٧٨٣٣٩٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٨٠٧٣٩٠,٠٠٠		١١٧٨٧٨٩٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٧٨٧٨٩٤٠,٠٠٠	
25	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	١٥٦,٠	م ^٢	٤٦٢٨٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٤٩٨٨٠٠,٠٠٠		٧٧٨١٢٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٨١٢٨٠٠,٠٠٠	
26	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	١٤٠,٠	م ^٢	٦٤٩١٠٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٦٧١١٠٠,٠٠٠		٩٣٩٥٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣٩٥٤٠٠٠,٠٠٠	
27	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم كارتة وطنية لأعمال نقل طبقات الخرسانة الأسفلتية .	٣,٠	م ^٢	١٣٣٢٦٨٣,٠٠	٨٢٠٠٠,٠٠	١٤١٤٦٨٣,٠٠٠		٤٢٤٤٠٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٤٤٠٤٩,٠٠٠	
٩	الحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) والبركورات	٦٨٥,٠	م ط	٢٣٢٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٢٥١٠,٠٠٠		١٧١٩٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١٩٣٥٠,٠٠٠	
28	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين	٥٠٠,٠	م ط	٦٢٥٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٨٢٥٠,٠٠٠		٤١٢٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٤٠٧٥٠٠٠,٠٠٠	
29	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد										
	ثانياً :- الأعمال الصناعية										
40	بالمتر الطولي أعمال الحسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشراق	٤٠٠,٠	م ط	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠		١٦٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠٠	
47	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باي سمك . مسافة نقل 10 كم	٦٥,٠	م ^٣	١٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠,٠٠٠		٨٣٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣٢٠٠,٠٠٠	
48	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية)	٥٠,٠	م ^٣	٩٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٣٠,٠٠٠		٤٥١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥١٥٠,٠٠٠	
50	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات .	١٠٠,٠	م ^٣	٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠,٠٠٠		٥٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٠٠٠,٠٠٠	
52	بالمتر المكعب توريد ورش طبقة احلال من (سنجرمل) بنسبة 1:2	٣٠٠,٠	م ^٣	١٠٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٥٥,٠٠٠		٣٠١٦٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١٦٥٠٠,٠٠٠	
54	بالمتر المسطح عمل طبقة عزالة من البيتومين والدهان وجهين على البارد	٥٣,٠	م ^٢	١٥٧٠٩,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٠٩,٠٠٠		٨٣٢٥٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣٢٥٧٧,٠٠٠	
55	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية لاجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2	١٧٥٠,٠	م ^٣	٢١٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٢,٠٠٠		٣٧١٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧١٣٥٠٠,٠٠٠	
57	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات و البلاطات الانتقالية لاجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم2 علاوة زيادة محتوى من 400-350	٢٤٢٠,٠	م ^٣	١٠٣١٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٣١٧,٠٠٠		٢٤٩٦٧١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٩٦٧١٤٠,٠٠٠	
62	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بروتلاندى عدى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 400 كجم / 3م واجهاد لا يقل عن 350 كجم / سم 2	٦٥,٠	م ^٣	٣٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٠,٠٠٠		٢٢٢٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٢٦٠,٠٠٠	
64	باطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى	٢٧٥٠٠,٠	طن	٢٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٢,٠٠٠		٧٨٩٨٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٩٨٠٠٠٠,٠٠٠	
66	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات أساس اكريليك ماعة للنفذية .	١٠٥,٠	م ^٢	٨٨٠٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	١٢٤٠٠,٠٠٠		١٣٠٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٢٠٠٠,٠٠٠	
	ثالثاً :- أعمال الكهرباء										
78	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر 6 بوصة	٤٢٥,٠	م ط	٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥٣٥,٠٠٠		٢٢٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٧٣٧٥,٠٠٠	
82	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية لاجهاد (400-600) كجم / سم2 .	٩٠,٠	م ^٣	٣٦٥٦٩,٠٠	٤٣٠٠,٠٠	٣٦٩٩٩٠,٠٠٠		٣٢٢٩٩١٠٠,٠٠٠	١٦٦٤٩٥٥,٠٠٠	٣١٦٣٤١٤٥,٠٠٠	
	اجهاد (600-800) كجم / سم2 .	١٠٠,٠٠	م ^٣	٢٢٨٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٤٩٠,٠٠٠		٢٢٨٤٩٠,٠٠٠	١١٤٢٤٥٠,٠٠٠	٢١٧٠٦٥٠,٠٠٠	
	اجهاد (800-1000) كجم / سم2 .	١٥٠,٠٠	م ^٣	١٢٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٧٥٠,٠٠٠		١٨٧١٢٥٠,٠٠٠	٩٣٥٦٢٥,٠٠٠	١٧٧٧٦٨٧٥,٠٠٠	
	اجهاد أعلى من (1000) كجم / سم2 .	٢٠٠,٠٠	م ^٣	١٢٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٩٠,٠٠٠		٢٥٣٨٠,٠٠٠	١٢٦٩٠,٠٠٠	٢٤١١١٠,٠٠٠	
83	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير الكسارات (كضافات) مع الفرش بطبقة FDR .	١٦٥,٠٠	م ^٣	١٢٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٥٠,٠٠٠		٢٠٣٧٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٣٧٧٥٠,٠٠٠	
	مسافة نقل 20 كم	١٧٧,٠٠	م ^٣	١٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠٠		٢٣٨٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨٩٥٠,٠٠٠	
	مسافة نقل 30 كم	٢٩١,٠٠	م ^٣	١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠٠		٣٦٣٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٣٧٥٠,٠٠٠	
	مسافة نقل 130 كم	٢٥,٠٠	م ^٣	١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠٠		٣١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢٥٠,٠٠٠	
84	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل بمعدل 0.75 كجم/م2 (FDR)	٢٠,٠	م ^٢	٦٦٣٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٣٩٠٠,٠٠٠		١٣٢٧٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢٧٨٠٠٠,٠٠٠	
اجمالي											
١٦٩٥٠٨١٢٠١,٨١											
١٠٠٥١٧٧٠,٤٦											
١٧٠٥١٣٢٩٧٢,٢٧											

المهندس

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير عام المشروعات
الاسم / م.محمود عبدالتقى
التوقيع /

إستشارى الهيئة

(مكتب التراخيص كوتسولتج)

مدير المشروع

الاسم / احمد سيد على
التوقيع /

المقاول

(إيماك للمقاولات)

مدير المشروع

مدير المشروعات

تصديراً في سنة 2025

روجع فوجع على صحة ،،

تصديراً في سنة 2025

أقر بصحة ذلك ،،،

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / إسلام محمد فوزى



٣٥٨٨

جملة الأعمال	١,٦٩٥,٠٨١,٢٠١,٨١
جملة الأعمال السابقة	١,٦٢٢,٧٤٩,٠٨٥,٣٠
المستحق صرفه	٧٢,٣٣٢,١١٦,٥١

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل	٣,٦١٦,٦٠٥,٨٣
دمغة عادية	٤٣٤,٠٩٢,٧٠
دمغة إضافية	١,٣٠٢,٢٧٨,١٠
دمغة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معملية بالمنطقة	٥,١٣٠,٠٠
الرسوم	٤,٥٠٠,٠٠
١٥ % م.أ	٠,٠٠
١٤ % ض.م	٦٣٠,٠٠
عمالة غير منتظمة	٣٢٥,٤٩٤,٥٢
استقطاع لحين ظهور نتائج العينة العشوائية	٠,٠٠
يعطى لحساب الدائنين	٠,٠٠

جملة الإستقطاعات ٥,٦٨٣,٦٠١,٥٥

الصافي

٦٦,٦٤٨,٥١٤,٩٦

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

٩/٢١/١٤٣٨

مهندس /

"إسلام محمد فوزي"



٣٠٨٨

Handwritten signature