

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٢٩ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٧ } جارى عن عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مباداة حياه كريمة عقد رقم ٤١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

برجاء الفضل بالإحاطة والنبه باللازم نحو اطراجةة والصرف وموافقنا برقم والاربع السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها جلف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول هائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٧ / ١٤ م، لعلج

١١٨ سماريو بكر

٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ج
عدد { ٤ } شهادة
عدد { } حصر
عدد { } معمل المنطقة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

۱۱۰۷

رئيس المصلحة

في — سنة ٢٠٢

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____


رجوع في — سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات : قسم : امضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت شيك إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق (١)

مستخلص رقم { ٧ } جارى عن عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مباداة حياه كريمة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٧ / ١

إدارة العقود رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤١

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش				جنيه	قرش	جنيه	قرش	
أولا : أعمال الطرق											
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٦٠	٢٣	٣م	٢٤٠١٥,٦٥	٢٤٠١٥,٦٥	٣٤	—	—	٥٦٦٧٦٩	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
	علاوة النقل {مسافة النقل ٢٩ كم × ١,٠٥ جنيه}	٥٤٥	٥٥	كم	٢٤٠١٥,٦٥	٢٤٠١٥,٦٥	٢٨	—	—	١٣٣٣٩٤٩	٢- معمل الموقع متواجد .
٢	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	١٠	٦	٣م	١٠٤٤٤	١٠٤٤٤	٤٠	—	—	٦٣٧٠٨	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠ %	٦٠	٢٣٤	٣م	١٦٩٦٧,٧٢	١٦٩٦٧,٧٢	١١	—	—	٣٩٨٠٦٢٧	٤- كرفان جهاز الأشراف متواجد .
٤	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ٢٥ %	٢٠	٢٤٤	٣م	١٨٦٥٤,٢٤	١٨٦٥٤,٢٤	٤١	—	—	٤٥٥٥٣٦٥	٥- تم تركيب اللافانات الإعلانبة للمشروع
٥-أ	أعمال توريد مواسير قطر ١٠٠ سم	—	١٦١٠	م.ط	٩	٩	—	—	—	١٤٤٩٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٥-ب	أعمال توريد مواسير قطر ٧٠ سم	—	١٢٠٨	م.ط	٢٧٥	٢٧٥	—	—	—	٣٣٢٢٠٠	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
	أعمال توريد مواسير قطر ٥٠ سم	—	٩٥٥	م.ط	١٦٦	١٦٦	—	—	—	١٥٨٥٣٠	والتحذيرية .
٦	أعمال توريد خرسانة عادية لحماية المواسير	—	١٥٥٦	٣م	٢٦٧١,٤٦	٢٦٧١,٤٦	٧٦	—	—	٤١٥٦٧٩١	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
٧	أعمال توريد خرسانة مسلحة بربايخ	—	٢٣٠٠	٣م	٤١٥٦,٣٢	٤١٥٦,٣٢	—	—	—	٩٥٥٩٥٣٦	بالمستخلص .
٨	أعمال توريد مواسير قطر ١٩٥ سم	—	١٥١٠٠	م.ط	٨٦٧	٨٦٧	—	—	—	١٣٠٩١٧٠٠	٨- التقارير متواجدة طبقاً للبند الرابع من الشروط
٩	أعمال خرسانة عادية للتغليف	—	٢١٠٠	٣م	٨٧٨,٦٦	٨٧٨,٦٦	—	—	—	١٨٤٥١٨٦	الخاصة .
١٠	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٧٠	٤٧٥	٣م	٤٧٨٥,٥٤	٤٧٨٥,٥٤	٣٨	—	—	٢٢٧٦٤٨١	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٣	أعمال توريد وفرش طبقة لصق	٧٥	١٠	٢م	١١٤٦٧,٥	١١٤٦٧,٥	٦٣	—	—	١٢٣٢٧٥	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٢٥	١٦١	٢م	١١٤٦٧,٥	١١٤٦٧,٥	٣٨	—	—	١٨٤٩١٣٤	١١- السيارات متواجدة بالمنطقة .
١٩	أعمال تكسير وإزالة مباني	—	٨١	٣م	١١٢٤	١١٢٤	—	—	—	٩١٠٤٤	١٢- حيز مبلغ ٢٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (١٣)
	علاوة النقل {مسافة النقل ٢٣,٤ كم × ١,٠٥ جنيه}	٥٧	٢٤	م.ط	٢٩٥٣,٧	٢٩٥٣,٧	٤٠	—	—	٤١٩٤٢٥	سطحية لحين ظهور النتائج العملية .
٢٠	أعمال توريد بربورة عجالي	—	١٤٢	م.ط	٥٩,٠١	٥٩,٠١	—	—	—	٢٥٩٦٤٤٠	
٢٧	أعمال توريد ورص صلب التسليح	—	٤٤٠٠٠	طن	٩٩٨,٧١	٩٩٨,٧١	٥٠	—	—	٢٥٤٦٧١٠	
٢٩	أعمال ترميم بالخلوط الأسفلتي	—	٢٥٥٠	٣م	٢٤٩٨,٨١	٢٤٩٨,٨١	٥٨	—	—	٤٤٩٧٨	
٣٠	أعمال دهان بربورة	—	١٨	م.ط	—	—	٨٤	—	—	٤٩٦٣٣٩٥٩	
إجمالي الطرق											
الكارتات											
١	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠ %	—	١٣	٣م	١٦٩٦٧,٧٢	١٦٩٦٧,٧٢	—	—	—	٢٢٠٥٨٠	
٢	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ٢٥ %	—	١٣	٣م	١٨٦٥٤,٢٤	١٨٦٥٤,٢٤	—	—	—	٢٤٢٥٠٥	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٢٥	٣م	٤٧٨٥,٥٤	٤٧٨٥,٥٤	—	—	—	١١٩٦٣٩	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	—	٣	٢م	١١٤٦٧,٥	١١٤٦٧,٥	—	—	—	٣٤٤٠٣	
إجمالي الكارتات											
الإجمالي											
٥٠٢٥١٠٨٦ ٨٤											

مهندس العملية
الأسم
التوقيع
١١ سمار أبو جبر
٣٠٨٥
سلوى يحيى صالح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ :
جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الأسم
١١ سمار أبو جبر
سنة
تحريراً فى
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك
مهندس الشركة الأسم
١١ سمار أبو جبر
التوقيع

أسم العملية : عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مباداة حياه كريمة
 أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 رقم ومقدار التصديق :
 رقم المستند :
 نوع الميزانية :
 رقم التصديق :
 بند حذف :
 القيمة :
 فرع :
 بند :
 حذفت :

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول									
٤٤	١٧٨٩٧٢٩٨٩	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن									
		قرش	جنيه	الإستقطاعات							
		-	١٤٩٨٧٢٩	محجوز							
		٢٣	٦٨٣٨١٧	مصرح بصرفه							
		٨٠	٢٩٩٧٤٥	سابق صرفه							
		٦٠	٨٢٤٦٧	مستحق صرفه							
				جمله الإستقطاعات							
				صافي المبلغ المستحق							
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء بأن المبلغ معلق بالأمانات بتاريخ إمضاء تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم الكاتب المنوط ختم نو التاريخ تحريراً في سنة روجع : علامات الكتاب المنوط يعتمد شيك سحب إذن صرف بمبلغ رئيس الحسابات تحريراً في سنة (١) شطب (٢) سحب ، ، (٣) تقيد في السجل (٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم تسلمت التحويلة رقم وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت											
جمله قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة) رقم الإستمارة بتحويل رقم تاريخ قيمة التحويل إستقطاعات جمله قرش جنيه جمله المبالغ السابق صرفها الباقى للمقاول المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة الاستقطاعات قرش جنيه رسم دفعة أصلى رسم دفعة إضافى أمانات إيرادات جمله											

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق (٢)

٢٠٢٤ / ١ كشف رقم { ٧ } جارى عن عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدهلية ضمن المرحلة الأولى من مباداة حياه كريمة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٧ / ١

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		المراد ن	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		ق	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		
	ثانيا : أعمال بنود المياه														
١	أعمال توريد مواسير قطر ١٦٠ مم	-	٦٠٠	م.ط	٢٠٠٠	—	٢٠٠٠	جاري	١٢٠٠٠٠	-	—	—	٨٤	٥٠٢٥١٠٨٦	
	أعمال توريد مواسير قطر ٦٣٠ مم	-	٩٢٠٠	م.ط	٤٥٨٥	—	٤٥٨٥	جاري	٤٢١٨٢٠٠٠	-	—	—	—	—	
٢	مواسير صلب سيملس ١٥٠ مم		٥٥٠٠	م.ط	٢٢٠	—	٢٢٠	جاري	١٢١٠٠٠٠	-	—	—	—	١٢١٠٠٠٠	
	مواسير صلب سيملس ٢٠٠ مم		٨٠٠٠		٢٤	—	٢٤	جاري	١٩٢٠٠٠	-	—	—	—	١٩٢٠٠٠	
	مواسير صلب سيملس ٢٥٠ مم		١١٥٠٠	م.ط	١٤٠	—	١٤٠	جاري	١٦١٠٠٠٠	-	—	—	—	١٦١٠٠٠٠	
	مواسير صلب سيملس ٦٠٠ مم		٤٠٢٥٠		٩٤	—	٩٤	جاري	٣٧٨٣٥٠٠	-	—	—	—	٣٧٨٣٥٠٠	
	قطعة أو تقفيلة ١٥٠ / ١٥٠		٨٠٠٠	عدد	١٢	—	١٢	جاري	٩٦٠٠٠	-	—	—	—	٩٦٠٠٠	
	قطعة أو تقفيلة ٢٠٠ / ٢٠٠		١٠٥٠٠		٢	—	٢	جاري	٢١٠٠٠	-	—	—	—	٢١٠٠٠	
٣	قطعة أو تقفيلة ٢٥٠ / ٢٥٠		١٥٠٠٠	عدد	٥	—	٥	جاري	٧٥٠٠٠	-	—	—	—	٧٥٠٠٠	
	أعمال توريد قطعية ٦٠٠ / ٦٠٠	-	٣٦٠٠٠		١٤	—	١٤	جاري	٥٠٤٠٠٠	-	—	—	—	٥٠٤٠٠٠	
٤	توريد وتركيب من الزهر المرن	-	١٢٠	كجم	٢٣٢٥٠	—	٢٣٢٥٠	جاري	٢٧٩٠٠٠٠	-	—	—	—	٢٧٩٠٠٠٠	
	تركيب محبس قطر ١٥٠ مم	-	٣٠٠٠٠	عدد	١٢	—	١٢	جاري	٣٦٠٠٠٠	-	—	—	—	٣٦٠٠٠٠	
	تركيب محبس قطر ٢٠٠ مم	-	٤٠٠٠٠		٢	—	٢	جاري	٨٠٠٠٠	-	—	—	—	٨٠٠٠٠	
٥	تركيب محبس قطر ٢٥٠ مم	-	٨٥٠٠٠	عدد	٥	—	٥	جاري	٤٢٥٠٠٠	-	—	—	—	٤٢٥٠٠٠	
	توريد وإنشاء محابس ١,٥ x ١,٥	-	٩٥٠٠٠		٢	—	٢	جاري	١٩٠٠٠٠	-	—	—	—	١٩٠٠٠٠	
٦	توريد وإنشاء محابس ٢,٥ x ٢,٥	-	٢٢٠٠٠٠	عدد	١٤	—	١٤	جاري	٣٠٨٠٠٠٠	-	—	—	—	٣٠٨٠٠٠٠	
	أعمال توريد وتركيب صمام هواء	-	٥٧٥٠٠		٨	—	٨	جاري	٤٦٠٠٠٠	-	—	—	—	٤٦٠٠٠٠	
٧	وتركيب مواسير فواريج اسمنية قطر ٧٠ سم	-	٧٠٠٠	م.ط	٢٥٠	—	٢٥٠	جاري	١٧٥٠٠٠٠	-	—	—	—	١٧٥٠٠٠٠	
	وتركيب مواسير فواريج اسمنية قطر ١٥٠ سم	-	١٧٠٠٠		٤٥	—	٤٥	جاري	٧٦٥٠٠٠	-	—	—	—	٧٦٥٠٠٠	
٨	توريد وتركيب مواسير بولي أثيلين	-	١٦٠٠٠	م.ط	٢٦	—	٢٦	جاري	٤١٦٠٠٠	-	—	—	—	٤١٦٠٠٠	
٩	توريد وإنشاء غرفتي دفع واستقبال	-	٢١٠٠٠٠		٢	—	٢	جاري	٤٢٠٠٠٠	-	—	—	—	٤٢٠٠٠٠	
١٠	ترك شدة خشبية	-	٢٨٠٠٠	م.ط	٥	—	٥	جاري	١٤٠٠٠٠	-	—	—	—	١٤٠٠٠٠	
١١	أعمال تجفيف التربة لتخفيض منسوب المياه	-	١٠٥٠٠٠	م.ط	٢	—	٢	جاري	٢١٠٠٠٠	-	—	—	—	٢١٠٠٠٠	
١٢	إجمالي							إجمالي	٦١٩٥٩٥٠٠	-	—	—	٨٤	٦١٩٥٩٥٠٠	
	الإجمالي العام							الإجمالي العام	١١٢٢١٠٥٨٦	-	—	—	٨٤	١١٢٢١٠٥٨٦	

جنيہ سبق صرفہا للمقاو

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة و قدرة :
 تحريراً في سنة المحاسب

مهندس الإشراف الأسم
التوقيع

تحريراً في سنة

روجع فوجد على صحة
 سنة

مدير الأعمال الاسم
م. انيس احمد قزار

أقر بصحة ذلك

مهندس الشركة الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : // جنيهه على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية

سلوی سامی صالح



أسم العملية : عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

أسم المداول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

رقم ومقدار التصديق :
رقم المستند : (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
نوع الميزانية : فرع بند حذف

قروش	جنيه	بيان المنصرف من المداول										قروش	جنيه						
		الجملة	إستقطاعات	جنيه	قروش	قيمة التحويل	جنيه	قروش	تاريخ الميزانية	بتحويل	رقم	تاريخ	رقم الإستمارة	الإستقطاعات	جنيه	قروش	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن		
																	محجوز		
																	مصرح بصرفه		
																	سابق صرفه		
																	مستحق صرفه		
																	قروش	جنيه	الاستقطاعات
																	رسوم دمغة أصل		
																	رسوم دمغة إضافي		
																	أمانات		
																	إيرادات		
جملة الإستقطاعات																			
صافي المبلغ المستحق																			
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء بأن المبلغ معلق بالأمانات بتاريخ إمضاء تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ تحريراً في سنة روجع : علامات الكتاب المنوطين يعتمد شيك سحب إذن صرف بمبلغ رئيس الحسابات تحريراً في سنة ختم ذو التاريخ الكاتب المنوط رقم الكاتب المنوط الكاتب المنوط تحت رقم (رقم التقيد وعلامة كتاب الشطب) وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت تسلمت التحويلة رقم																			
جملة المبالغ السابق صرفها الباقى للمداول المدفوع الآن بالتحويل رقم سنة بتاريخ الاستقطاعات قروش جنيه رسم دمغة أصلى رسم دمغة إضافي أمانات إيرادات الجملة																			

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق (٣)

إدارة العقود رقم ٤١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
عن عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلفاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من ميادة حياه كريمة
مستخلص رقم { ٧ } جارى
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٧ / ١

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
						إجمالي ما سبق		٨٤	١١٢٢١٠٥٨٦	—	—	٨٤	١١٢٢١٠٥٨٦	
														ثالثا : البنود الزائدة عن ٢٥ %
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٤٥	٧٩	٣م	١٩٩٠٠	١٩٩٠٠	جارى	٥٠	١٥٧٤٩٨٥	—	—	٥٠	١٥٧٤٩٨٥	
٦	أعمال توريد خرسانة عادية لحماية المواسير	—	١٥٥٦	٣م	٧٤٠	٢١٠	جارى	—	١٤٧٨٢٠٠	—	—	—	١٤٧٨٢٠٠	
٧	أعمال توريد خرسانة مسلحة بوابخ	—	٢٣٠٠	٣م	٢٠٠	١٤٠٠	جارى	—	٣٦٨٠٠٠٠	—	—	—	٣٦٨٠٠٠٠	
١٩	أعمال تكسير وإزالة مبانى	٥٧	١٠٥	٣م	٢٣٠	—	جارى	١٠	٢٤٢٨١	—	—	١٠	٢٤٢٨١	
						الإجمالي		٦٠	٦٧٥٧٤٦٦	—	—	٦٠	٦٧٥٧٤٦٦	
														البنود طبقا لقائمة أكتوبر ٢٠٢٤
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٤٠	١٦٣	٣م	١٥٨٠٠	—	جارى	—	٢٥٨١٧٢٠	—	—	—	٢٥٨١٧٢٠	
٢	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠ %	١٦	٣٩٦	٣م	١٤٦٠٠	—	جارى	—	٥٧٨٣٩٣٦	—	—	—	٥٧٨٣٩٣٦	
٥	أعمال توريد مواسير قطر ٨٠ سم	—	٢٣٠٠	ط.م	١٢٨٠	٢٢٠	جارى	—	٣٤٥٠٠٠٠	—	—	—	٣٤٥٠٠٠٠	
	أعمال توريد مواسير قطر ٥٠ سم	—	١٥٠٠	—	—	١٨	جارى	—	٢٧٠٠٠٠	—	—	—	٢٧٠٠٠٠	
٨	توريد خرسانة عادية إجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢	—	٢٣٤٢	٣م	١٥٢٠	١٨٠	جارى	—	٣٩٨١٤٠٠	—	—	—	٣٩٨١٤٠٠	
٩	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	١٠	٨٥٥	٣م	٧٢٠٠	١٠٨٠٠	جارى	—	١٥٣٩١٨٠٠	—	—	—	١٥٣٩١٨٠٠	
١٠	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب	—	٦٠	٢م	٢١٨٠٠	١١٩٠٠	جارى	—	٢٠٢٢٠٠٠	—	—	—	٢٠٢٢٠٠٠	
١١	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٥٠	٣٠١	٢م	٢١٨٠٠	١١٩٠٠	جارى	—	١٠١٦٠٥٥٠	—	—	—	١٠١٦٠٥٥٠	
١٢	أعمال توريد وفرش طبقة لصق	٧٠	٢٠	٢م	—	٣٠٧٠٠	جارى	—	١٣٥٤٩٠	—	—	—	١٣٥٤٩٠	
١٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٩٠	٢٨٠	٢م	—	٣٠٧٠٠	جارى	—	٨٦٢٣٦٣٠	—	٢٠٠٠٠	—	٨٦٢٣٦٣٠	
١٤	أعمال توريد حاجز خرسانة وجهيين	—	١٥٠٠	ط.م	١٢٨٠	٥٢٠	جارى	—	٢٧٠٠٠٠٠	—	—	—	٢٧٠٠٠٠٠	
١٥	أعمال توريد حاجز خرسانة وجه واحد	—	١٠٠٠	ط.م	١٦٠٠	١١٠٠	جارى	—	٢٧٠٠٠٠٠	—	—	—	٢٧٠٠٠٠٠	
١٩	أعمال توريد ورص صلب التسليح	—	٦٠٤٤٢	طن	١٠	٥	جارى	—	٩٠٦٦٣٠	—	—	—	٩٠٦٦٣٠	
٢٣	أعمال توريد وتركيب مواسير ٦ بوصة	—	٦٦٢	ط.م	٩٠	١٠٠	جارى	—	١٢٥٧٨٠	—	—	—	١٢٥٧٨٠	
٢٤	أعمال توريد لالوعات مطر	—	٥١٠٠	عدد	١٠	٢٠	جارى	—	١٠٢٠٠٠	—	—	—	١٠٢٠٠٠	
						الإجمالي		—	٥٩١٩١٩٣٦	—	—	—	٥٩١٩١٩٣٦	
														الكارتات
١	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠ %	—	١٣	٣م	١٤٦٠٠	—	جارى	—	١٨٩٨٠٠	—	—	—	١٨٩٨٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٢٥	٣م	٧٢٠٠	١٠٨٠٠	جارى	—	٤٥٠٠٠٠	—	—	—	٤٥٠٠٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	—	٣	٢م	٢١٨٠٠	١١٩٠٠	جارى	—	١٠١١٠٠	—	—	—	١٠١١٠٠	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	—	٣	٢م	—	٣٠٧٠٠	جارى	—	٩٢١٠٠	—	—	—	٩٢١٠٠	
						إجمالي الكارتات		—	٨٣٣٠٠٠	—	—	—	٨٣٣٠٠٠	
						الإجمالي		٤٤	١٧٨٩٩٢٩٨٩	—	٢٠٠٠٠	٤٤	١٧٨٩٩٢٩٨٩	



رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٤٨٩٩٨٤٠٩,٤٤ جنيهه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٩٩٧٤٥٨٠,٠٠ جنيهه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم
توقيع
توقيع
توقيع
سنة
سنة
سنة
تحريراً فى
تحريراً فى
تحريراً فى
أقر بصحة ذلك

أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

رقم ومقدار التصديقي :

بند الميزانية :

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المداول										جنيه	قرش
		الإستقطاعات		جنيه	قرش	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن		جنيه	قرش				
						محجوز							
						مصرح بصرفه							
						سابق صرفه							
						مستحق صرفه							
						قرش		جنيه	الاستقطاعات				
						رسوم دمغة اصل							
						رسوم دمغة إضافي							
						أمانات							
						إيرادات							
						جملة الإستقطاعات							
						صافي المبلغ المستحق							
						رئيس المصلحة		سنة					
						تحريرا في :							
						أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات		إمضاء					
						أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف		إمضاء					
						بأن المبلغ معلق بالأمانات بتاريخ		إمضاء					
						تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج رقم		الكاتب المنوط		ختم ذو التاريخ			
						تحريرا في سنة		روجع :					
						علامات الكتاب المنوطين							
						سحب		يعتمد		شيك			
						بمبلغ		رئيس الحسابات					
						تحريرا في سنة							
						شطب		رقم		الكاتب المنوط			
						(٢) سحب ، ،		شك		الكاتب المنوط			
						(٣) تقيد في السجل		شك		الكاتب المنوط			
						(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم		تحت رقم					
						(رقم التقيد وعلامة كتاب الشطب)							
						تسلمت التحويلة رقم		وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وأني تسلمت					