

تنفيذ شركة :- شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (العالية عشر - جنوب مضاء)

مستخلص رقم (۱۲) جاری

المدة المدة من (بدء الأعمال) حتى ٢ / ٩ / ٢٠٢١

التقيد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٥٢) - بتاريخ (٢٠٢٢/٢/١)

[illegible]

فقط ثلاثمائة و واحد وخمسون مليوناً ومائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة جنيهاً لا غير

الإجمالي

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام الشؤون

مدير مشروع الهيئة

مهندس الهولاء

مهندس / أحمد الطحان

مهندس / احمد عزالى

بہلوان / فرزند نسا می

مهملص / محمد / ايمان



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠ حتي الكم ٦٠ بطول ١٠ كم ((أعمال طرق - عدد ٤ براجيخ))

الهيئة العامة
للطرق والجاري
(GARB)



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

تنفيذ شركة :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تابع مستخلص رقم (١٢) جاري

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤ / ٩ / ٢

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠١/٦٥٣) - بتاريخ (٢٠٢٢/٢/٦)

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	كمية المقاسة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		البقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		أقرش	(جنية)						جنيه	أقرش	جنيه	أقرش	جنيه	أقرش	جنيه	جنيه	
٢	بالمتر المكعب اسفل حفر للأسفالت طبقا للرسومات التنفيذية المعدة في جميع انواع التربة والفلل تشمل نزع ابي مياه تظهر في أثناء الحفر وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب المسموعة ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهر العمل كسلا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين.	٣م	٨٨٠٠	٢١٩٤	٠,٠٠	٢,١٩٤,٠٠	جاري	٩٨,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٧٣٠					
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تتلذ اسفل الخرسانة المسلحة للأسفالت والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعدة بجهد كسر ممزوج لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعوجة وتسوية لسطح الطوى ورش ودمك التربة أسفلها والبناء شمل كافة الاعمال اللازمة لنهر العمل طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٣م	١٥٠٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	جاري	١٣١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٢٥٠٠					
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية المعدة وبجهد كسر ممزوج لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء شمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهر العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعدلة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٣م	٢٣٠٠,٠٠	٢٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦,٠٠	جاري	٥٨٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨٨٠٠٠					
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السادة طبقا للرسومات التنفيذية المعدلة وبجهد كسر ممزوج لا يقل عن ٢٨٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء شمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهر العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعدلة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٣م	٢٧٠٠,٠٠	١٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٠٠	جاري	٣٦٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩٩٠٠					
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعدلة وبجهد كسر ممزوج لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء شمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهر العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعدلة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٣م	٢٢٠٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	جاري	١٣٨٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٣٨٠٠					
٨	بالطن توريد وقطع وتشي وتربيط وتسجيل اسواخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكور من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعدلة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم توجد بالرسومات المعدة واختبرات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم تركيب الحديد من سلك ربط ومكبوت وخلافه وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعدلة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	طن	٢٣٥٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	جاري	١٧٠٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٣٧٥٠٠					
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البرد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نقطة لسطح وحماية الغزل وكافة ما يلزم لنهر العمل كسلا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندسين.	٢م	٥٠	٥٥٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠	جاري	٢٧٥٠٠٠	٠	٢٧٥٠٠٠	٠	٢٧٥٠٠٠					
إجمالي الاعمال الصناعية																	
إجمالي اعمال الطرق																	
الإجمالي الكلي																	
فقط ثلاثمائة وسبعة و سبعون مليوناً وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وأربعة وثلاثون جنيهاً لا غير																	
٣٧٧,٤٧٩,٢٣٤,٠٠																	
٣٥١,١١٣,٨٠٤,٠٠																	

مع طع خضبة (٥٠٪) من اجمالي
قيمة المستخلص طبقا لنهر العمل
A

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مهندس الهيئة

مستخلص الاعمال الصناعية

مدير مشروع الشركة

المكتب الفني للشركة

مهندس الشركة

مهندس / أحمد الطحان

مهندس / أحمد عراقي

مهندس / حيدر بها مي

مهندس / محمد سليمان

