

عن عملية : إستناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (جرجا / قوص) قطاع غرب النيل
لتنفيذ المسألة من الكم 516+500 الي الكم 517+960 بطول 1.46 كم إتجاه قنا
تنفيذ شركة / مكتب سعيد محمود محمد عبد الراضي شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 08 / 26

الهيئة العامة
للطرق والكباري



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمقد	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأنشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر ويتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة .	فرش / جنيه	6.50	2م	40966.10	40966.10	266279.65	0.00	266279.65	
	السعر ابتداء من فبراير 2023 - طبقا للمفاوضة		8.00		39522.65	39522.65	316181.20	0.00	316181.20	
11	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكثاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .	فرش / جنيه	71.70	3م	99349.00	99349.00	7123323.30	0.00	7123323.30	العلامات الإرشادية متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لائقات المشروع متواجده البرنامج الزمني والتقارير (الميدنى - الشهرى - النصف شهرى) متواجده المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجده جارية حتى تاريخ 2024/11/09
	- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المعجزرة .									
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقا للمفاوضة									
الإجمالي										
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
اجمالى قيمة الاستقطاعات										
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
ما سبق صرفه										
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)										
							7705784.15	0.00	7705784.15	
							7705784.15			
							0.00			
							7705784.15			
							0.00			
							7705784.15			

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري (مستشار)

عن المكتب الفني

عن استشاري المساحة مكتب
(smart design)

تصديقا في ٢٠٢٤
مهندس المشرف
التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المعقول تحريراً في / سنة 2024

مدير المشروع

التوقيع

مدير المشروع

التوقيع

ملاحظات للفئات

تحريراً في / سنة 2024

على الحساب

نهاية

غير الواردة يصك الشروط اعتمدت من



[illegible]

تحديراً في.....	سنة 20	رئيس المصلحة	علامة
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتأخرات.....	امضاء.....		
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.....	امضاء.....		
إجمالي قيمة المستخلص رقم (1)			
تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم.....		الكاتب المنوط	
تحريراً في سنة 20		الختم ذو التاريخ	
علاقات الكاتب المنوط		رؤج.....	
.....		شيك	
		يعتمد سحب	أذن صرف
بمبلغ		رئيس الحسابات	
تحديراً في.....	سنة 20		
الكاتب المنوط			
سحب(شيك -أذن صرف) رقم.....		الكاتب المنوط	
تقيد في سجل (شيك - أذن صرف) تحت رقم			
والدرج في كشف الحوالات رقم		الكاتب المنوط	
		رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	
تسلمت التحويل رقم.....			
وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل			
التاريخ..... سنة 20		المقاول	