



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة (٥٠٠.٤٠) بمبلغ ١٧٩٢٧٤٨,٢٩٩ جنيه (فقط مليون وسبعمائة واثنتان وتسعون ألف وسبعمائة ثمانية واربعون جنيه ومائتان تسعة وتسعون ملين) وذلك قيمة فروق اسعار مستخلص ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ ختامى لعملية اعمال طريق أبوقرقاص / ملوي الزراعي الغربي (القطاع الاول) بطول ٢ كم مركز ابوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة .

عقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣

تنفيذ :- شركة لبيانا للمقاولات والتوريدات .

برجاء التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير في ٤/٩/٢٠٢٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسسيوط و المنيا)

٤٤
٢٠٢٢/٩/٤

مهندس /

م/ اسلام محمد فوزي



استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للغذاء والدواء
 قسم : المكتب الفني للمراقبة والتفتيش
 المبلغ المستحق إلى : شركة ألبان الفاروق والنور
 الطلبات فيه : أو : شركة ألبان الفاروق والنور
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على : شركة ألبان الفاروق والنور
 شيك على البنك المركزي في : البنك المركزي
 شيك على الخارج : شركة ألبان الفاروق والنور
 يسحب باسم : شركة ألبان الفاروق والنور
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
١٧٩٤٧٤٨	٢٠٢٢	٢٠٢	٠٠
الجملة		١٧٩٤٧٤٨	٢٠٢

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم							
	بيانات		نوع الخصم					
			بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
			إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات		قرش		جنيه			
	عادي	إضافي	دمغة توقيع					
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها		



الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

مهندس / أحمد محمد فوري

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإيرادات : _____
 الإبراء : _____
 الإبراء : _____
 الإبراء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠٢

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٤٦٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

(د)

(٣) سحب : _____

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل : _____

(٥) أدرج في كشف : _____

(٦) استلمت : _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى
(القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة "
بالأمر المباشر



تاريخ إستلام الموقع ٢٠٢١/١٢/٠١		بيان إجمالى مستخلصات فروق الأسعار	تنفيذ شركة لبيانا للمقاولات المتكاملة والتوريدات	
تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة ٢٠٢٢/١٠/٢٥			عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥	
ملاحظات	قيمة الزيادة المستحقة بالمستخلص	تاريخ المستخلص	رقم المستخلص	م
	١٣٤,٤٥٩,٨٣٣	٢٠٢٢/٠٤/٠٥	رقم (١) جارى	١
	٦٣,٥٠٢,٠٥٧	٢٠٢٢/٠٧/٠٢	رقم (٢) جارى	٢
	١,١٦٠,٥٦٨,٣٤٤	٢٠٢٢/٠٩/١٨	رقم (٣) جارى	٣
	٢٧٨,٤٧٢,٦٧٧	٢٠٢٢/٠٩/٢٥	رقم (٤) جارى	٤
	١٥٥,٧٤٥,٣٨٨	٢٠٢٢/١٠/٢٥	رقم (٥) ختامى	٥
	١,٧٩٢,٧٤٨,٢٩٩	الإجمالى		

مهندس المشروع بالهيئة

م / عطا زايد عطا

التوقيع /




مهندس الشركة

م / محمود أحمد سيد

التوقيع /



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعي الغربي
(القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر



تنفيذ شركة ليبانا للمقاولات المتكاملة والتوريدات
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢١/١٢/٠١
تاريخ النهو طبقاً لآخر مد مدة ٢٠٢٢/١٠/٢٥

مستخلص فروق أسعار لمستخلص رقم (١) جاري
من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١ : حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٥

معادلة معاملات البنود
ت = أ + (ت١ * ع) + (ت٢ * ل) + (ت٣ * م) + (ت٤ * ن)

رقم البند		البند	الوحدة	فترة البند	بيانات التعاقد				نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة						الأرقام القياسية طبقا للإشتراطات						الأرقام القياسية خلال فترة المستخلص				معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العالوة أو الخصم	إجمالي قيمة التعويض
					شهور المستخلص	الأعمال المنفذة خلال الشهر				حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار					
						عدد الأيام	إجمالي أيام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة /شهر																		
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم	م٢	60.00	ديسمبر ٢٠٢١	31	15500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	436.30	323.70	1.0000	0.0000	0.000			
				يناير ٢٠٢٢	31	15500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	487.10	487.10	1.0000	0.0000	0.000			
				فبراير ٢٠٢٢	28	15500	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	487.10	327.80	1.0025	0.0025	911.956			
				مارس ٢٠٢٢	31	15500	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	487.10	327.80	1.0025	0.0025	911.956			
				ابريل ٢٠٢٢	5	15500	2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	447.40	222.00	490.50	332.00	1.0051	0.0051	769.231					
٦	توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية	طن	1,300.00	ديسمبر ٢٠٢١	31	495	15	0.00	0.65	0.00	0.10	0.25	0.00	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	436.30	323.70	1.0000	0.0000	0.000			
				يناير ٢٠٢٢	31	495	15	0.00	0.65	0.00	0.10	0.25	0.00	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	487.10	487.10	1.0000	0.0000	0.000			
				فبراير ٢٠٢٢	28	495	190	0.00	0.65	0.00	0.10	0.25	0.00	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	487.10	327.80	1.0526	0.0526	13,000.693			
				مارس ٢٠٢٢	31	495	190	0.00	0.65	0.00	0.10	0.25	0.00	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	487.10	327.80	1.2692	0.2692	66,484.827			
				ابريل ٢٠٢٢	5	495	85	0.00	0.65	0.00	0.10	0.25	0.00	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	436.30	323.70	1.2298	0.2298	25,389.336			
				ديسمبر ٢٠٢١	31	2700	0	0.00	0.00	0.65	0.10	0.25	0.00	311.00	270.20	311.00	266.20	340.90	164.50	487.10	323.70	1.2835	0.2835	0.000			
				يناير ٢٠٢٢	31	2700	0	0.00	0.00	0.65	0.10	0.25	0.00	311.00	270.20	311.00	266.20	340.90	164.50	487.10	323.70	1.3897	0.3897	0.000			
				فبراير ٢٠٢٢	28	2700	0	0.00	0.00	0.65	0.10	0.25	0.00	311.00	270.20	311.00	266.20	340.90	177.50	487.10	327.80	1.3912	0.3912	0.000			
				مارس ٢٠٢٢	31	2700	0	0.00	0.00	0.65	0.10	0.25	0.00	311.00	270.20	311.00	266.20	340.90	232.30	487.10	327.80	1.3912	0.3912	0.000			
				ابريل ٢٠٢٢	5	2700	2700	0.00	0.00	0.65	0.10	0.25	0.00	311.00	270.20	311.00	266.20	447.40	490.50	332.00	332.00	1.3999	0.3999	26,991.834			
١٩		الإجمالي																							134,459.833		
تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان و المعاملات بالإدارة																											
ملاحظة : البند رقم (٥) والبند رقم (٦) الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٢. والبند رقم (٧) والبند رقم (٨) الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يونيو ٢٠١٩																											

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان و المعاملات بالإدارة

ملحوظة : البند رقم (٥) والبند رقم (٦) الأرقام القياسية المستخدمة طبقاً لقائمة بنابر ٢٠٢٢ والبند رقم (٧) والبند رقم (٨) الأرقام القياسية المستخدمة طبقاً لقائمة يونيه ٢٠١٩

تحريراً في ٢٠٢٢/٩/٤

مهندس الشركة
م / محمود أحمد سيد

التوقيع /

مهندس المشروع بالهيئة
م / عطا زايد عطا
التوقيع /


مدير عام الصيانة
م / محمود عبد الغنى
التوقيع /



يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسيوط - المنيا)

م / اسلام محمد فوزى

التوقيع /

		مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر																							
		تنفيذ شركة ليبانا للمقاولات المتكاملة والتوريدات عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥ تاريخ استلام الموقع ٢٠٢١/١٢/٠١ تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة ٢٠٢٢/١٠/٢٥					مستخلص فروق أسعار لمستخلص رقم (٢) جاري من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٥ : حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٢					معادلة معاملات البنود ت = أ + (ت١*ع/١٤) + (ت٢*ل/١) + (ت٣*م/١٣) + (ت٤*ن/١)													
رقم البند	البند	الوحدة	فترة البند	المستخلص	بيانات التعاقد				نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة				الأرقام القياسية طبقا للإشتراطات				الأرقام القياسية خلال فترة المستخلص				معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة أو الخصم	إجمالي قيمة التعويض		
					عدد الأيام	إجمالي أيام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة /شهر	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين				سولار	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم	م٢	60.00	ابريل ٢٠٢٢	25	88	6000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	447.40	222.00	490.50	332.00	1.0051	0.0051	0.000
				مايو ٢٠٢٢	31	88	6000	0	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	413.00	208.10	566.00	332.00	1.0051	0.0051	0.000	
				يونيه ٢٠٢٢	30	88	6000	0	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	413.00	207.20	566.00	332.00	1.0051	0.0051	0.000	
				يوليو ٢٠٢٢	2	88	6000	6000	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	417.60	217.50	566.00	353.60	1.0185	0.0185	6,650.602	
٦	توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية	طن	1,300.00	ابريل ٢٠٢٢	25	88	200	0	0.00	0.65	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	413.00	208.10	566.00	332.00	1.1748	0.1748	0.00	
				مايو ٢٠٢٢	31	88	200	0	0.00	0.65	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	413.00	207.20	566.00	332.00	1.1713	0.1713	0.00	
				يونيه ٢٠٢٢	30	88	200	0	0.00	0.65	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	417.60	566.00	353.60	1.2187	0.2187	56,851.454		
				يوليو ٢٠٢٢	2	88	200	200	0.00	0.65	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	417.60	566.00	353.60	1.2187	0.2187	56,851.454		
الإجمالي																								63,502.057	
تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان و المعاملات بالإدارة																									
ملحوظة : البند رقم (٥) والبند رقم (٦) الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٢ والبند رقم (٧) والبند رقم (٨) الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يونيه ٢٠١٩																									

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)
م / اسلام محمد فوزي
التوقيع /




مدير عام الصيانة
م / محمود عبد الغنى
التوقيع /

مهندس المشروع بالهيئة
م / عطا زايد عطا
التوقيع /

٢٠٢٢/٩/٤
مهندس الشركة
م / محمود أحمد سيد
التوقيع /



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعي الغربي
(القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر



تنفيذ شركة ليبيانا للمقاولات المتكاملة والتوريدات
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢١/١٢/٠١
تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة ٢٠٢٢/١٠/٢٥

معادلة معاملات البنود
ت = أ + (ت*١ع/١) + (ت*٢ل/١) + (ت*٣م/١) + (ت*٤ن/١)

مستخلص فروق أسعار لمستخلص رقم (٣) جاري
من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٢ : حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٨

بيانات التعاقد																				نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة										الأرقام القياسية طبقا للإشترطات					الأرقام القياسية خلال فترة المستخلص				معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة أو الخصم	إجمالي قيمة التعويض																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
رقم البند	البند	الوحدة	فترة البند	شهور المستخلص	الأعمال المنفذة خلال الشهر				حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	ن	ل	م	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	ل	ع	ن	م	

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان و المعاملات بالإدارة

ملحوظة : البند رقم (٥) والبند رقم (٦) الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٢ والبند رقم (٧) والبند رقم (٨) الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يونيو ٢٠١٩

تحريرا ٢٠٢٢/٩/٢٤

مهندس الشركة
م / محمود أحمد سيد

التوقيع /

مهندس المشروع بالهيئة
م / عطا زايد عطا
التوقيع /

مدير عام الصيانة
م / محمود عبد الفتى
التوقيع /



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)
م / اسلام محمد فوزى

التوقيع /

		مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر																						
		تنفيذ شركة ليبانا للمقاولات المتكاملة والتوريدات عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥ تاريخ استلام الموقع ٢٠٢١/١٢/٠١ تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة ٢٠٢٢/١٠/٢٥					مستخلص فروق أسعار لمستخلص رقم (٤) جاري من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٨ : حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٥					معادلة معاملات البنود ت = أ + (ت١*ع/١) + (ت٢*ل/١) + (ت٣*م/١م) + (ت٤*ن/١ن)												
رقم البند	البند	الوحدة	قوة البند	شهور المستخلص	بيانات التعاقد				نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة				الأرقام القياسية طبقا للإشتراطات				الأرقام القياسية خلال فترة المستخلص				معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العالوة أو الخصم	إجمالي قيمة التعويض	
					عدد الأيام	إجمالي أيام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة /شهر	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين				سولار
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢	م ^٢	25.00	سبتمبر ٢٠٢٢	7	7	2500	2500	0.00	0.00	0.65	0.10	0.25	270.20	131.90	311.00	266.20	396.50	232.60	566.00	353.60	1.5658	0.5658	35,361.916
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج ٣ ب) بمتوسط سمك ٥ سم	م ^٢	109.00	سبتمبر ٢٠٢٢	7	7	4250	4250	0.00	0.00	0.60	0.10	0.30	270.20	131.90	311.00	266.20	396.50	232.60	566.00	353.60	1.5248	0.5248	243,110.761
الإجمالي																							278,472.677	
تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان و المعاملات بالإدارة																								
ملحوظة : البند رقم (٥) والبند رقم (٦) الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٢ والبند رقم (٧) والبند رقم (٨) الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يونيو ٢٠١٩																								

تحريراً ٢٠٢٢/٩/٢٤

مهندس الشركة
م / محمود أحمد سيد
التوقيع /

مهندس المشروع بالهيئة
م / عطا زايد عطا
التوقيع /

مدير عام الصيانة
م / محمود عبد الغنى
التوقيع /

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسيوط - المنيا)
م / اسلام محمد فوزى
التوقيع /



		مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر																							
		معادلة معاملات البنود ت = أ + (ت١*ع) + (ت٢*ل) + (ت٣*م) + (ت٤*ن) / ن					مستخلص فروق أسعار لمستخلص رقم (٥) ختامي من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٥ : حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥					تنفيذ شركة لييانا للمقاولات المتكاملة والتوريدات عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥ تاريخ استلام الموقع ٢٠٢١/١٢/٠١ تاريخ النهو طبقاً لآخر مد مدة ٢٥/١٠/٢٠٢٢													
رقم البند	البند	الوحدة	فترة البند	بيانات التعاقد				نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة				الأرقام القياسية طبقاً للإشتراطات				الأرقام القياسية خلال فترة المستخلص				معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة أو الخصم	إجمالي قيمة التعويض			
				شهور المستخلص	عدد الأيام	إجمالي أيام المستخلص	كمية المستخلص	كمية /شهر	ت١	ت٢	ت٣	ت٤	أ	ع	ل	م	ن	ع	ل				اسمنت	بيتومين	سولار
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم	م ^٢	60.00	سبتمبر ٢٠٢٢	5	30	953.295	953.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	396.50	232.60	566.00	353.60	1.0185	1,056.337		
				أكتوبر ٢٠٢٢	25	30	953.295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	403.30	234.60	566.00	353.60	0.0185	0.000		
				سبتمبر ٢٠٢٢	5	30	20.619	20.62	0.00	0.65	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	396.50	232.60	566.00	353.60	0.2783	7,460.782		
٦	توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم وفقاً للخطة التصميمية	طن	1,300.00	أكتوبر ٢٠٢٢	25	30	20.619	0.00	0.00	0.65	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	403.30	234.60	566.00	353.60	0.2862	0.000		
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢	م ^٢	25.00	سبتمبر ٢٠٢٢	5	30	740.660	740.66	0.00	0.00	0.65	0.10	0.25	270.20	131.90	311.00	266.20	396.50	232.60	566.00	353.60	0.5658	10,476.463		
				أكتوبر ٢٠٢٢	25	30	740.660	0.00	0.00	0.65	0.00	0.10	0.25	270.20	131.90	311.00	266.20	403.30	234.60	566.00	353.60	0.5658	0.000		
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج ٣ ب) بمتوسط سمك ٥ سم	م ^٢	109.00	سبتمبر ٢٠٢٢	5	30	2390.660	2390.66	0.00	0.00	0.60	0.10	0.30	270.20	131.90	311.00	266.20	403.30	234.60	566.00	353.60	0.5248	136,751.805		
				أكتوبر ٢٠٢٢	25	30	2390.660	0.00	0.00	0.60	0.00	0.10	0.30	270.20	131.90	311.00	266.20	403.30	234.60	566.00	353.60	0.5248	0.000		
الإجمالي																							155,745.388		
تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان و المعاملات بالإدارة																									
ملحوظة : البند رقم (٥) والبند رقم (٦) الأرقام القياسية المستخدمة طبقاً لقائمة يناير ٢٠٢٢ والبند رقم (٧) والبند رقم (٨) الأرقام القياسية المستخدمة طبقاً لقائمة يونيه ٢٠١٩																									

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان و المعاملات بالإدارة

ملحوظة : البند رقم (٥) والبند رقم (٦) الأرقام القياسية المستخدمة طبقاً لقائمة يناير ٢٠٢٢ والبند رقم (٧) والبند رقم (٨) الأرقام القياسية المستخدمة طبقاً لقائمة يونيو ٢٠١٩

تحريراً في ٢٠٢٢/٩/٢٥

مهندس الشركة
م / محمود أحمد سيد
التوقيع

مهندس المشروع بالهيئة
م / عطا زايد عطا
التوقيع

مدير عام الصيانة
م / محمود عبد الغنى
التوقيع

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسوط - المنيا)
م / اسلام محمد فوزى
التوقيع

