



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى
(القطاع الثانى) بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة "
بالأمر المباشر



تاريخ إستلام الموقع ٢٠٢١/١٢/٠١	بيان بإجمالى مستخلصات فروق الأسعار	تنفيذ شركة لبيانا للمقاولات المتكاملة والتوريدات
تاريخ النهو طبقا لأخر مد مدة ٢٠٢٢/١٠/٢٥		عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٤) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥

م	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	قيمة الزيادة المستحقة بالمستخلص	ملاحظات
١	رقم (١) جارى	٢٠٢٢/٠٧/٠٢	١٧١,٤٥٥,٤٠٧	
٢	رقم (٢) جارى	٢٠٢٢/٠٩/٢٥	٨٧٠,٦٣٩,٣٧٥	
٣	رقم (٣) جارى	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٥٩٥,٧٤٩,٩٤٢	
٤	رقم (٤) ختامى	٢٠٢٢/١٠/٢٦	١٠٨,٨٠٨,٦٣١	
	الإجمالى		١,٧٤٦,٦٥٣,٣٥٤	

مهندس المشروع بالهيئة

م / عطا زايد عطا

التوقيع /



مهندس الشركة

م / محمود أحمد سيد

التوقيع /

		مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى) بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر																		
		تفصيل فروق أسعار لمستخلص رقم (١) جارى من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١ : حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٢										معادلة معاملات البنود ت = أ + (ت*ع/١ع) + (ت*ل/١ل) + (ت*م/١م) + (ت*ن/١ن)								
رقم البند	بيانات التعاقد	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة				الأرقام القياسية طبقا للإشتراطات				الأرقام القياسية خلال فترة المستخلص				معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة أو الخصم	إجمالى قيمة التعويض				
		حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار							
																	ت1	ت٢	ت٣	ت٤
شهور المستخلص	عدد الأيام	إجمالى أيام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة /شهر	ت1	ت٢	ت٣	ت٤	أ	ع	ل	م	ن	ع	ل	م	ن	ت	ف	
ديسمبر ٢٠٢١	31	214	20500	0	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	436.30	323.70	1.0000	0.0000	0.000
يناير ٢٠٢٢	31	214	20500	0	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	487.10	323.70	1.0000	0.0000	0.000
فبراير ٢٠٢٢	28	214	20500	0	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	487.10	327.80	1.0025	0.0025	0.000
مارس ٢٠٢٢	31	214	20500	0	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	487.10	327.80	1.0025	0.0025	0.000
أبريل ٢٠٢٢	30	214	20500	6000	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	490.50	332.00	1.0051	0.0051	1,846.154
مايو ٢٠٢٢	31	214	20500	6500	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	566.00	332.00	1.0051	0.0051	2,000.000
يونيه ٢٠٢٢	30	214	20500	6500	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	566.00	332.00	1.0051	0.0051	2,000.000
يوليو ٢٠٢٢	2	214	20500	1500	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	566.00	353.60	1.0185	0.0185	1,662.651
ديسمبر ٢٠٢١	31	214	650	0	0.65	0.00	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	436.30	323.70	1.0000	0.0000	0.00
يناير ٢٠٢٢	31	214	650	0	0.65	0.00	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	487.10	323.70	1.0000	0.0000	0.00
فبراير ٢٠٢٢	28	214	650	0	0.65	0.00	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	487.10	327.80	1.0526	0.0526	0.00
مارس ٢٠٢٢	31	214	650	0	0.65	0.00	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	566.00	327.80	1.2692	0.2692	0.00
أبريل ٢٠٢٢	30	214	650	200	0.65	0.00	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	566.00	332.00	1.2298	0.2298	59739.61
مايو ٢٠٢٢	31	214	650	200	0.65	0.00	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	566.00	332.00	1.1748	0.1748	45459.37
يونيه ٢٠٢٢	30	214	650	200	0.65	0.00	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	566.00	332.00	1.1713	0.1713	44534.75
يوليو ٢٠٢٢	2	214	650	50	0.65	0.00	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	340.90	164.50	566.00	353.60	1.2187	0.2187	14,212.864
الإجمالي		171,455.407																		
تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان و المعاملات بالإدارة																				
ملحوظة : البند رقم (٥) والبند رقم (٦) الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٢ والبند رقم (٧) والبند رقم (٨) الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يونيه ٢٠١٩																				

تحريراً / /

مهندس المشروع بالهيئة
م / عطا زايد عطا
التوقيع /

مهندس الشركة
م / محمود أحمد سيد
التوقيع /

مدير عام الصيانة
م / محمود عبد الفنى
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)
م / اسلام محمد فوزى
التوقيع /

		مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى) بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر																			
		معادلة معاملات البنود ت = أ + (ت*١ع/١) + (ت*٢ل/١) + (ت*٣م/١) + (ت*٤ن/١)					مستخلص فروق أسعار لمستخلص رقم (٢) جارى من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٢ : حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٥					تنفيذ شركة ليبانا للمقاولات المتكاملة والتوريدات عقد رقم (٢٠٢٢/٠٢/٣٦٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٥ تاريخ استلام الموقع ٢٠٢١/١٢/٠١ تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة ٢٠٢٢/١٠/٢٥									
رقم البند	بيانات التعاقد	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة				الأرقام القياسية طبقا للإشترطات				الأرقام القياسية خلال فترة المستخلص				معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة أو الخصم	إجمالى قيمة التعويض					
		حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار				شهور المستخلص	الأعمال المنفذة خلال الشهر			
																		عدد الأيام	إجمالى أيام المستخلص	كمية المنفذة /شهر	كمية المستخلص
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠		
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢		
٦	توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢		
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وريش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / ٢م	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢		
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج ٣ ب) بمتوسط سمك ٥ سم	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢		
٨٧٠,٦٣٩.٣٧٥	الإجمالى																				
تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان والمعاملات بالإدارة																					
ملحوظة : البند رقم (٥) والبند رقم (٦) الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٢ والبند رقم (٧) والبند رقم (٨) الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يونيه ٢٠١٩																					

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان و المعاملات بالإدارة

ملحوظة : البند رقم (٥) والبند رقم (٦) الأرقام القياسية المستخدمة طبقاً لقائمة يناير ٢٠٢٢ والبند رقم (٧) والبند رقم (٨) الأرقام القياسية المستخدمة طبقاً لقائمة يونيو ٢٠١٩

تدرياق / /

مدير عام الصيانة
م / محمود عبد الغنى
التوقيع

مهندس المشروع بالهيئة
م / عطا زايد عطا
التوقيع

مهندس الشركة
م / محمود أحمد سيد
التوقيع

يعتمد «»
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسيوط - المنيا)
م / اسلام محمد فوزى
التوقيع





تنفيذ شركة ليبيا للمقاولات المتكاملة والتوريدات
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٤) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢١/١٢/٠١
تاريخ النهو طبقاً لأخر مد مدة ٢٠٢٢/١٠/٢٥

معادلة معاملات البنود

$$1 = (1 \times 1/6) + (2 \times 1/12) + (3 \times 1/18) + (4 \times 1/24) + (5 \times 1/30)$$

مهندس الشركة
م / محمود أحمد سيد

التوقيع /

		مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص/ ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى) بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر																					
		تنفيذ شركة ليبيا للمقاولات المتكاملة والتوريدات عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٤) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥ تاريخ استلام الموقع ٢٠٢١/١٢/٠١ تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة ٢٠٢٢/١٠/٢٥					مستخلص فروق أسعار لمستخلص رقم (٤) ختامى من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٥ : حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦					معادلة معاملات البنود ت = أ + (ت*ع/١٠٠) + (ت*ل/١٠٠) + (ت*م/١٠٠) + (ت*ن/١٠٠)											
رقم البند	البند	الوحدة	فترة البند	شهور المستخلص	بيانات التعاقد				نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة				الأرقام القياسية طبقا للإشتراطات				الأرقام القياسية خلال فترة المستخلص				معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة أو الخصم	إجمالي قيمة التعويض
					عدد الأيام	إجمالي أيام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة /شهر	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بأنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار			
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم	م ^٢	60.00	سبتمبر ٢٠٢٢	29	85	934.745	934.745	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	396.50	232.60	566.00	353.60	0.0185	1,036.103
				أكتوبر ٢٠٢٢	31	85	934.745	0.000	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	340.90	164.50	487.10	323.70	403.30	234.60	566.00	353.60	0.0185	0.000
				سبتمبر ٢٠٢٢	29	85	14.380	14.380	0.00	0.65	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	396.50	232.60	566.00	353.60	0.2783	5,203.009
				أكتوبر ٢٠٢٢	31	85	14.380	0.000	0.00	0.65	0.00	0.10	0.25	340.90	164.50	487.10	323.70	403.30	234.60	566.00	353.60	0.2862	0.000
٦	توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية	طن	1,300.00	سبتمبر ٢٠٢٢	29	85	1437.609	437.609	0.00	0.00	0.65	0.10	0.25	270.20	131.90	311.00	266.20	396.50	232.60	566.00	353.60	0.5658	6,189.877
				أكتوبر ٢٠٢٢	31	85	1437.609	1000.000	0.00	0.00	0.65	0.10	0.25	270.20	131.90	311.00	266.20	403.30	234.60	566.00	353.60	0.5658	14,144.766
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التظاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢	م ^٢	25.00	سبتمبر ٢٠٢٢	29	85	1437.609	437.609	0.00	0.00	0.60	0.10	0.30	270.20	131.90	311.00	266.20	396.50	232.60	566.00	353.60	0.5248	25,032.343
				أكتوبر ٢٠٢٢	31	85	1437.609	1000.000	0.00	0.00	0.60	0.10	0.30	270.20	131.90	311.00	266.20	403.30	234.60	566.00	353.60	0.5248	57,202.532
الإجمالي																							108,808.631
تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان و المعاملات بالإدارة																							
ملحوظة : البند رقم (٥) والبند رقم (٦) الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٢ والبند رقم (٧) والبند رقم (٨) الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يونيه ٢٠١٩																							

تحريرا / /

مهندس الشركة
م / محمود أحمد سيد

التوقيع /

مهندس المشروع بالهيئة
م / عطا زايد عطا
التوقيع /

مدير عام الصيانة
م / محمود عبد الغنى
التوقيع /

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسيوط - المنيا)
م / اسلام محمد فوزى
التوقيع /

