

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابى
والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع - القطاع الخامس (قوص/ادفو) من الكم

٦٧٠٠.٧٨٧ الى الكم ٦٧١.٧٨٠ بطول ٠.٩٩٣ كم

تنفيذ (شركة سلامة رشيدى للطرق والانشاءات) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٥٠)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٨ / ٩ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية


عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()



عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص / دقو) المسافة من الكم ١١٠.١٣+٦٢٩ الى الكم ٦٢٤+٦٢٤,٦٤ مستخلص جارى (١)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٥٠) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١

قطاع الشركة من ٧٨٧+٦٧٠ الى ٧٨٠+٦٧١ بطول ٠,٩٩٣ كم

تنفيذ : شركة سلامة رشيدى للطرق والانشاءات من تاريخ بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٧/١

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد		الكمية البند بالمقاييس	الوحدة	الاعمال السابق اجراؤها	الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة الاعمال التي تمت	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه									
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٨,١٠	٢٨,١٠	٣,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٨٤,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤,٣٠٠,٠٠٠	العلامات الإرشادية متواجده مسئول تامين سلامه المرور متواجده الاجهزة المساحيه متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمني متواجد
		٢٨,٢٠	٢٨,٢٠	٧,٥٦٦	٣	٧,٥٦٦	٧,٥٦٦	٧,٥٦٦	٢١٣,٣٦١,٢٠	٠,٠٠٠	٢١٣,٣٦١,٢٠	
		٢٩,٣٢	٢٩,٣٢	٢٠,١٥٩	٣	٣٨٢	٣٨٢	٣٨٢	١١,٢٠٠	٠,٠٠٠	١١,٢٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢,٨٠	٣٢,٨٠	٧,٥٠٠	م	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٢٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٤٦,٠٠٠,٠٠٠	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجده. يراعى تطبيق نصوص التعاقد
		٣٢,٩٠	٣٢,٩٠	١٨,٩٢٠	٣	١٨,٩٢٠	١٨,٩٢٠	١٨,٩٢٠	٦٢٢,٤٦٨	٠	٦٢٢,٤٦٨	
		٣٤,٢٠	٣٤,٢٠	٣٥,٠٠٠	٣	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٣٢,٤٩٠	٠	٣٢,٤٩٠	
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية شديدة التماسك (طفلة متحجرة او....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦,٩٠	٣٦,٩٠	٤,٥٠٠	م	٠,٠٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	١٦٦,٠٥٠,٠٠٠	٠	١٦٦,٠٥٠,٠٠٠	المستلزمات والمهمات متواجده
		٣٧,٠٠	٣٧,٠٠	١١,٣٥٠	٣	١١,٣٥٠	١١,٣٥٠	١١,٣٥٠	٤١٩,٩٥٠,٠٠٠	٠	٤١٩,٩٥٠,٠٠٠	
		٣٨,٣٠	٣٨,٣٠	٢٠,٠٠٠	٣	٥٧٢	٥٧٢	٥٧٢	٢١,٩٠٧,٦٠	٠	٢١,٩٠٨	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٧١,٥٠	٧١,٥٠	١٤,٣٠٠	م	٠,٠٠٠	١٤,٣٠٠	١٤,٣٠٠	١,٠٢٢,٤٥٠,٠٠٠	٠	١,٠٢٢,٤٥٠,٠٠٠	التوقيع : مع إعادة المهر الختامى
		٧١,٧٠	٧١,٧٠	٩٠,٧٥٢	٣	٩٠,٧٥٢	٩٠,٧٥٢	٩٠,٧٥٢	٦,٥٠٦,٩١٨,٤٠	٠	٦,٥٠٦,٩١٨,٤٠	
		٧٤,٥٠	٧٤,٥٠	٥٨,٠٠٠	٣	١٠,٤٨٠	١٠,٤٨٠	١٠,٤٨٠	٧٨٠,٧٦٠,٠٠٠	٠	٧٨٠,٧٦٠	
									١٠,١٢٧,٨٥٥	٠,٠٠٠	١٠,١٢٧,٨٥٥	
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص												

يعتمد،،،



رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا

مهندس / عماد حسين

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المحاسب

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

سيسترا

التوقيع

الاستشارى العام

مكتب بريليفات

مكتب سيكترم

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

المالية الزايرة والاعمال الصانعة المرفوع القطر الكهناي الربيع (قوك-ادقو)
القطاع الكاف رقم الكم ٦٧٠٠٧٨٧ الى الكم ٦٧١٠٧٨٠ بطول ٩٩٢ م.

عن شهر يوليو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه
جملة الاعمال	١٠ ١٢٧ ٨٥٥ / -
السابق صرفه	٢٤٢ ٤٦٨ / ٥٠
خصم معمل المنطقة	—
المستحق صرفه	١٠ ١٢٧ ٨٥٥ / -
جملة الاستقطاعات	٧٤٩ ٨٦١ / ٢٠
الصافي	٩ ٢٧٧ ٩٩٢ / ٧٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
مواافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"



تحريرا ٢٠٢٤/٩/٨

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

مصلحة		بيانات الفواتير		رقم
قسم	رقم	قسيمة	قرش	الختم ذو التاريخ
المبلغ المستحق إلى بنك مصر للمصرفية للمصرف والإيداع	٩٢٧٧٩٩٢	٧٠		
الطلبات طيبة أو ..				
بموجب				كشف المراجعة
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة				رئيس القسم
إذن صرف على				
شيك على البنك المركزي في				
شيك على الخارج				
صاحب الحق أو				
يسحب باسم				
ويُرسل إليه بالعنوان الآتي :				

تفقد في السجل برقم (ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم			
	بيانات	نوع الخصم		
١	القطاع المصرفي	بند	قسم	قسيمة
		٩٢٧٧٩٩٢	٧٠	
		٩٩٢	٧٠	
		بيانات الاستقطاعات	جنية	مليم
		إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة
		عادي	قرش جنية	قرش جنية
		إضافي	قرش جنية	قرش جنية

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة



الإمضاء _____ التاريخ _____

الإمضاء _____ التاريخ _____

الإمضاء _____ التاريخ _____

توقيع الكاتب المنوط السجل (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم

رجوع ، في _____ سنة

شيك يعتمد حسب إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات وكيل الحسابات

رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ع.ح) إمضاء الكاتب المنوط

قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

رقم / إذن صرف شيك (٣) سجب الختم ذو التاريخ

رقم تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط (٤) قيد أو سجل

رقم الشيكات / الحوالات إمضاء الكاتب المنوط (٥) أدرج في كشف

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب (٦) استلمت