

أعمال رفع كفاءة طريق ٢٤٣ بنى ماضي / قديمش / منيل موسى / ننا / اهناسيا (القطاع الثالث) مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة قذاف للطرق والانشاءات

مستخلص رقم (١)
قيمة العقد ٤,١٣١,٤٠٠,٠٠٠
قيمة الاعمال ٤,١١٠,٧٤٣,٠٠٠
بند الخصم
تيمه امر الاستدك ٤,١٨٧,٠٠٠,٠٠٠



من ٢٠٢٤/١١/٠٩ الي ٢٠٢٤/١١/٠٩

العقد رقم (٨٤٣) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

"ادارة المشـــــروعـــــات"

الصلاحات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع او عجز	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الاعمال التي سبق صرفها	جاري / نهى	جمله مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجزائه	الرعدة	اجمالي المبلغ		كميات العقد	نوع الاعمال	رقم البند
									جنيه	جنيه			
١- براعي تطبيق نصوص العقد	١٨٧,٠١٦,٢٢	٩٣٩,٧٨	١٨٧,٩٥٦,٠٠	٠,٠٠	جاري	١,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣م	٤٠٨,٦٠٠,٠٠	١٣٦,٢٠	٣,٠٠٠,٠٠	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	١
٢- مهندسي الشركه وفريق العمل متواجدين	٣٩,١٣٣,٣٥	١٩٦,٦٥	٣٩,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٤١,٤٠٠,٠٠	٦٩,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتورجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام الماكينة بسمك ٥ سم لمسافة حتى ١٠ كم في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف	٢
٣- العمل متواجد و مهندسي العمل متواجدين	١,٠٨٥,٤٣٥,٥٥	٥,٤٥٤,٤٥	١,٠٩٠,٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٣,٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣م	١,٢٢٤,٠٠٠,٠٠	٣٠,٦٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	اعمل توريد وتشغيل طبقة اسلن من الاحجار الصلبة تكسير كسارات مطابقة للمواصفاتمسافة النقل ١٠٠ كم	٣
٤- لوحات للمشروع متواجدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٢ م	٣١٧,٤٠٠,٠٠	٣٣,٤٠	١١,٠٠٠,٠٠	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البينومين السائل متوسط التطاير MC30	٤
٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	طن	٢,٠٩٠,٠٠٠,٠٠	١٩,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٦ سم	٥
٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٦
٧- البرنامج الزمني وبرنامج التفتقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٧
٨- وثيقة التأمين متواجدة													
٩- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة	١٧,٨٥٠,٣٠	٨٩,٧٠	١٧,٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	١,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٣٩,٠٠٠,٠٠	١٣,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	اعمال توريد الاتربة	١
	٨٨,٦٧٩,٣٨	٤٤٥,٦٣	٨٩,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٣,٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢م	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٥,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	اعمال توريد الاسلن	٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٥٣) بسمك ٦ سم	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	١٢,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم	
خصم ٠,٠٠ % من اجمالي الاعمال طبقاً لمفاوضة حياة كريمة	١,٤١٨,١١٤,٨٠	٧,١٢٦,٣١	١,٤٢٥,٢٤١,٠٠	٠,٠٠									

تحريراً في: ٢٠٢٤/١١/٠٩

رودج فوجد على صحة ..

سبق صرفها الي المقاول
المحاسب /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

٠,٠٠

المحاسب /

المقاول : احمد محمد رشاد محمد

أقر بصحة ذلك ..

مهندس المشروع :
مدير المشروع :

ملاحظة : الفئات
مشور عام للمشروع

غير الواردة بصك المشروع

يدفع للمقاول مبلغ ١,٤١٨,١١٤,٨٠ على الحساب نهائيا

مهندس /
رئيس الادارة المركزية
طيارق يوسف الجبرار

مجلس /
مجلس /
مجلس /

