

ملف رقم ١/ ٢٨

بخصوص
استكمال أعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الزراعي
في المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم
تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
(شركة النيل العامة للطرق والكباري)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تلبية طاييه وبمك

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٢) ختامى للعملية عالية بعد الدراسة
هذا وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ ٦٠٦٤٨٠٦ جنيه .
برجاء موافاتنا بصورة من المستخلص بعد الصرف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(٢) ملاحظات
(١) مقاييس ختاميه
(٣) حصر

طنطا في ٨ / ١ / ٢٠٢٤
مرفقات
(١) استمارة ٥٠ ع . ح
(٢) مستخلص اصل + ٢ صورة
(١) تقرير اعمال
(٩٦) تجارب معملية المنطقة + الشركة المنفذة

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد عبد أبو الروس

فها د حاء

[illegible]

كتب المراجعة

رئيس القسم

२.२ —

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شئك علم البنك المركزي في :

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه العنوان الآتي

صاحب الحق أو:
مستفيد القابض
شركة الميزل العامة للطرق والكباري

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات		بيانات		نوع الخصم		
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
١٨٠٦	١٨٠٦					عملية استكمال أعمال ترسية وتطوير ورق كفاءة الطرقة (نزع) شركة السع امانه بطول ٢٢ كم عقد (١٨١١ / ١٢ / ٢٠١٢)
١٨٠٦	١٨٠٦					المعالي الأصل
٢٠	٧٨٢	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات		
٧٨٢	٥٨٦			عادي إضافي دمغة توقيع		
٧٠	٥٩			قرش جنيه قرش جنيه قرش		
رسم الدمغة						
صافي القيمة المطلوب صرفها						

المختتم ذو التاريخ



8-92

فيس المصلحة

فقط و قدره خمسة ملائحة و اربعة عشر و ثمانية و سبعون
الغنا و استلهم و خروبه صلحها و يلا كرسا لا غير

علامة

٢٠٢ ————— سنة

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
(أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
الارادات

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدیر او رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(a)

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٢) سحب شيد رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صاف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيخات رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____
الجماعات

(٦) استلمت شيك
إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شیک
اذن صرف

مستخلص رقم (١٢) ختامي

عقد رقم (١٨١ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) تاريخ بدء العمل ١٣ / ٦ / ٢٠٢١

شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣

عملية : استكمال أعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الزراعي في المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم

تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري (شركة النيل العامة للطرق والكباري)

تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (شركة النيل العامة للطرق والكبارى)															
نوع العمل	النفذه		الفرقة	النسبة حسب المقايضة	مقدار العمل المتبقي اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع		الباقي		ملاحظات	
	قرش	جنيه								قرش	جنيه	بعد الاستقطاع	قرش		جنيه
١ - اعمال كشط وإزالة المسطحات التالفة .. الخ	٢٥٠	٠	٣ م	٢٠٠٠	٨٣٠٠	٢٢٠٣.٠٠٢	١٠٥٠٣.٠٠٢	ختامى	٢٦٢٥٧٥٠.٥٠٠				٢٦٢٥٧٥٠.٥٠٠	١ - براعى تطبيق جميع بنود العقد	
٢ - اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية .. الخ	٨٠	٠	٣ م	٦٥٠٠	٥٥٩٠٠	٢٨٦٦.٢٦٠	٥٨٧٦٦.٢٦	ختامى	٤٧٠١٣٠٠.٨٠٠				٤٧٠١٣٠٠.٨٠٠	٢ - مدير المشروع وفريق العمل متواجد	
٣ - اعمال طبقة احلال .. الخ	٢٨٠	٠	٢ م	٦٥٠٠	٣٨١٠٠	٧٤٤.٨٢٠	٣٨٨٤٤.٨٢	ختامى	١٠٨٧٦٥٤٩.٦٠٠				١٠٨٧٦٥٤٩.٦٠٠	٣ - وثيقة التأمين متواجده	
٤ - اعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية قديمه ..	١٥٠	٠	٣ م	١٥٠٠	١٠٠	٣٠٩.٦٩٠	٤٠٩.٦٩	ختامى	٦١٤٥٣.٥٠٠				٦١٤٥٣.٥٠٠	٤ - لافتات العملية متواجده	
٥ - اعمال توريد وفرش طبقة اساس .. الخ	٣٠٠	٠	٣ م	٢٥٠٠٠	٢٥٨٨٩	٤١٢٨.١٨٠	٣٠٠١٧.١٨	ختامى	٩٠٠٥١٥٤.٠٠٠				٩٠٠٥١٥٤.٠٠٠	٥ - المعمل متواجد	
٦ - اعمال انشاء طبقة تشريب .. الخ	١٦٠	٠	٢ م	٩٠٠٠٠	٩٠٧٠٠	١١٥٩٧.١٨٠	١٠٢٢٩٧.١٨	ختامى	١٦٣٦٧٥٤.٨٨٠				١٦٣٦٧٥٤.٨٨٠	٦ - العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده	
٧ - اعمال نشاء طبقة رابطة ٢ د	١٠٨	٠	٢ م	٩٠٠٠٠	٦٥٠٠٠	١٧١٧.٤٣٠	٦٦٧١٧.٤٣	ختامى	٧٢٠٥٤٨٢.٤٤٠				٧٢٠٥٤٨٢.٤٤٠	٧ - فني تأمين سلامة المرور متواجد	
٨ - اعمال نشاء طبقة رابطة ٣ د	١٠٨	٠	٢ م	٣٥٠٠٠٠	١٣٣٦٠٠	١٢٦٢٥.٩٠٠	١٤٦٢٢٥.٩	ختامى	١٥٧٩٢٣٩٧.٢٠٠				١٥٧٩٢٣٩٧.٢٠٠	٨ - تجهيزات الموقع متواجده والسيارة متواجده	
٩ - اعمال انشاء طبقة نصق .. الخ	٦.٢٥	٠	٢ م	٩٠٠٠٠٠	١٠٤٠٠٠	٦٢٢٦.٦٥٠	١١٠٢٢٦.٦٥	ختامى	٦٨٨٩١٦.٥٦٣				٦٨٨٩١٦.٥٦٣	٩ - براعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم	
١٠ - اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ	٩٥.٥	٠	٢ م	٥٥٠٠٠٠	٦٠٠٠	٠.٠٠٠	٦٠٠٠	ختامى	٥٧٣٠٠٠.٠٠٠				٥٧٣٠٠٠.٠٠٠	١٠ - براعى خصم رسوم معمل المنطقة	
١١ - اعمال ترميم بالمخروط الاسفلتى	١٧٤٩	٠	٣ م	٨٠٠٠	٢٣٤٠	٢٤٧.٢٥١	٢٥٨٧.٢٥١	ختامى	٤٥٢٥١٠.١٩٩٩				٤٥٢٥١٠.١٩٩٩	١١ - البرنامج الزمني متواجد	
١٢ - اعمال انشاء تنكاس من النديش .. الخ	٥٠٠	٠	٣ م	٣٢٠٠٠	١٥١٥٠	٣٥٦.٠٩٠	١٥٥٠.٦٠٩	ختامى	٧٧٥٣٠.٤٥٠٠٠				٧٧٥٣٠.٤٥٠٠٠	١٢ - التقرير المبدائى متواجد	
ثانيا : الاعمال الاضافية															
١ - طريق انفو / مرس علم بطول ١٥ كم	٢٥٠	٠	٣ م	٨٦٢٥	٥١٧٥	٠	٥١٧٥	ختامى	١٢٩٣٧٥٠.٠٠٠				١٢٩٣٧٥٠.٠٠٠	١٣ - تقارير ضبط الجودة متواجده	
٢ - طريق الخزان / المطار بطول ٧ كم	٢٥٠	٠	٣ م	٧٧٠٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	ختامى	١٢٥٠٠٠٠.٠٠٠				١٢٥٠٠٠٠.٠٠٠	١٤ - التقارير الشهرية متواجده	
الشركة الوطنية لاتشاء وتنمية وإدارة الطرق بضاف الاسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية كالتالى :-															
مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاساس .. الخ	٢٥	٠	٣ م	٠	٠	٣٠٠١٧.١٨	٣٠٠١٧.١٨	ختامى	٧٥٠٤٢٩.٥٠				٧٥٠٤٢٩.٥٠	١٥ - براعى تغطية قيمة المستخلص لحين اجراء التقييم	
مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقات الاسفلت الخ	٣	٠	٢ م	٠	٠	٢١٨٩٤٣.٣٣	٢١٨٩٤٣.٣٣	ختامى	٦٥٦٨٣٠.٠				٦٥٦٨٣٠.٠		
الجملة															

الجملة قرش جنه

سبق صرفها الى المقاول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

المحاسب /

تحريراً فى سنة ٢٠٠

مدير عام الشئون المالية والادارية

جع فوجد على صحته

ينفع الى المقاول مبلغ

أقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات نهائياً

على حساب

مهندس العمليه

مهندس الشركة

مدير المشروعات

مدير علم المشروعات

رئيس الادارة المركزية

منطقة وحط الدلتا

مهندس /

أحمد غايد ابو الروس

٢٠٢٤ / ١ / ٤