

عقد رقم: ١٩١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ممتلكات رقم (٢) جاري عن الفترة من ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤

عقد رقم: 191 / 2023 / 2024
عن الفترة من 17/09/2023 إلى 17/09/2024
ممتلكات رقم (2) جلزي
عدد ملخص رقم ٠٠٨٤٩٠٠١

عملية: مشروع إنشاء كهربى طنوبول أعلى مسلسل الخط الأول للقطار الكهربائية / عقد رقم: 2024 / 191
مست/docs رقم (2) جلري عن الفترة من 17/09/2023 حتى 17/12/2023
عقد كم (٠٥٤٨٠٨٠٢)

رقم البند	بيان الأعمال	نسبة المصرف	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	الوحدة	الكمية بالعافية	الملاحظات	
							الفئة	الجنبه
27350026.4	0	27350026.45					اجمالي ما سبق	
2061675		2061675	98%	جارى	495	450	45	3م 4250
4966395		4966395	98%	جارى	1165	430	735	3م 4350
3096310		3096310	98%	جارى	710	270	440	3م 4450
4459000		4459000	98%	جارى	1000	160	840	3م 4550
2984835		2984835	98%	جارى	655	85	570	3م 4650
682325		682325	98%	جارى	5570	2840	2730	3م 125 6300
805524.72		805524.72	98%	جارى	210.76	0	210.76	3م 3900 400
361620		361620	98%	جارى	90	0	90	3م 4100
379260		379260	98%	جارى	90	0	90	3م 4300
47868.1		47868.1	98%	جارى	390.76	0	390.76	3م 125 400
13910561		13910561	98%	جارى	123.43	0	123.43	طن 115000 125
61105400.3	0	61105400.27					الإجمالي	

عقد رقم / 191 / 2023 - 2024
مستخلص رقم (2) بقرار
عن الفترة من 17/09/2023 حتى 19/12/2023
عدد مقدم (٤٠٨٤٩٠٠)

رقم البند	بيان الأعمال	الملاحظات			
		الفئة	الجنبية	نسبة الصرف	مقدار الأعمال
26	بالطن توريد وتركيب ورص التسلیح ٦٠ /٤٠ لزوم جمیع العناصر الإنشائیة المکبوري والسعیر یشمل التقاطیع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الخطاء السعر یشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازلية لنقل الحديد والحدید المشکل داخلي الموقعي والمعدات الازلية لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعیر یشمل كل ما یلزم لنھو العمل نھاراً كاماً طبقاً للأصول الصناعية والرسومات والمواصفات وتعديلات المهندس المشرف	أجمالي ما سبق	61105400.3	0	61105400.27
28	بالبعد توريد وتركيب رکائز من النبیورین طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعیر یشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الرکائز ، تكون الرکائز من النوع المركبة من رقائق البولیمیرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الاذواع المركبة بين طبقات النبیورین والصلب العالی المقاومة و تكون الرکائز طبقاً لها هو موضوح بالرسومات و یجب ان الرکائز مطابقة للمواصفات الاوروبية المودعة EN 1337-3 وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و في مجال الحركة المغرضة لها الرکائز ويراعي وجہ خاص ان يكون التماساك بين طبقات الصلب العالی ²⁸ المقاومة والنبویرین بدروجۃ کافية بحيث لا یسمح بخلاف اتلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المغرضة لها الرکائز و یجب ان ترقق مع العطاء الكتايوچات الخاصة بها موضحة حصائص المواد الممکونة لها وبقدر الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثير خصائصها بغير الرؤون استخدامتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الرکائز في حالة اختلاف حجمولتها السعیر العالی والفنية تشتمل صلب طبقه جراوات أسفل الرکائز وجميع المعدات الازلية لنقل وتركيب الرکائز وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القوی للبحوث والسعیر یشمل كل ما یلزم لنھو العمل كامل طبقاً لأصول الصناعة والمشروع والمواصفات وتعديلات المهندس المشرف مما یجیء طبقاً للأصول الصناعية والرسومات والمواصفات طبقاً لالأصول الصناعية وتعديلات المهندس المشرف و الفئة لا تشتمل حدید التسلیح بداخل الاطارات و تحت الرکائز.	أجمالي	195875000	0	195875000.3
1	1- بالبعد توريد وتركيب رکائز حمولة من ٢٥١ طن حتى ٤٠١ طن بجوايط 2- بالبعد توريد وتركيب رکائز حمولة من ٤٠١ طن حتى ٥٥٥ طن بجوايط	28	901600	901600	98% جاری 16 عدد
2	842800	842800	98% جاری 8 عدد	842800	107500 8 عدد

بيان الأعمال										رقم البدن
الوحدة	الفترة	الكمية	بالمقادير	الوحدة	المقدار الأعمالي التي	مقدار الأعمال التي	مقدار الأعمال التي تمثل خلال المدة	نسبة المدفوف	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	
استقطاع او حجز	تمت حتى الان	جنيه	جنيه	استقطاع او حجز	تمت حتى الان	جنيه	تمت حتى الان	جنيه	الباقي بعد الاستقطاع او	ملاحظات
195875000	0	195875000.3	195875000	0	195875000.3	195875000	0	195875000	195875000	اجمالي ما سبق
سابعاً: أعمال العزل والحماية										
يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعديلات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنها العمل نهائياً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعديلات المهندس المشرف										29
بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهاين على البارد والسعر										
102900		102900	102900		102900	102900		98%	جارى	1750
269598		269598	98%	جارى	18340	0	18340	2م	15	24500
94080		94080	98%	جارى	16000	0	16000	2م	6	16000
117600		117600	98%	جارى	1600	835	765	عدد	75	1600
ثامناً: أعمال التشطيبات										
35 بالметр المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحطة										أعمال إزالة والتطهير
38 بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والدرزوعات والمخلفات ونقل المخلفات والذئنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل										وتعديلات
39 بالبعد إزالة اشجار من مسار الطريق لاتقل قطرعاها عن 30 سم										أعمال تأمين الموقع
بالمقطوعية عمل تحويلية مروريه لزوم تأمين اعمال سلامه المرور شامله المطبات الصناعيه ولافات الارشاديه وتحذيريه وكتشافات اثاره على طول التحويله وإشارات مضيه وحاجز خرسانيه مؤقته طبقاً لتوجيهات الادارة العامة للمرور										إجمالي الأعمال منذ بدء العمل
107800		107800	98%	جارى	2	0	2	مقطوعية	55000	67
196566978	0	196566978.3								إجمالي الاعمال بنسبة 85 % لحين المفاوضة وفقاً للموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة
167081932										اجمالي ما تم صرفه بالمستخلص السابق بنسبة 85 % (جاري 2)
145365892										القيمة الحالية للمستخلص بنسبة 85 %
21716039										فقط وقدره : واحد وعشرون مليوناً وسبعمائة وستة عشر ألفاً وتسعة وثلاثون جنيهاً محりأً فقط لا غير