

مستخلص رقم (٤) ختامي

اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا
عن عمليه:-
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	مجمه مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جاري اونهائي	مجمه مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالحه للردم	٣٤	٣م	٠	٠	٠	نهائي	٠		٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فى التأمين متواجد
٢	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٦٣	٢م	٦٠٣٠٠	١٣٧,٦٢	٦٠٤٣٧,٦٢	نهائي	٣٨٠٧٥٧٠,٠٦		٣٨٠٧٥٧٠,٠٦	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة
٣	بالطن اعمال توريد وازافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٢٠٠	طن	١٥٧٥	٦,٩٥	١٥٨١,٩٥	نهائي	٣٤٨٠٢٩٠,٠٠		٣٤٨٠٢٩٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالمتر المسطح توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	٢٦	٢م	٦٠٣٠٠	١٣٧,٦٢	٦٠٤٣٧,٦٢	نهائي	١٥٧١٣٧٨,١٢		١٥٧١٣٧٨,١٢	عدد (١) سيارة متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٨٠,٥	٢م	٦٠٣٠٠	١٣٧,٦٢	٦٠٤٣٧,٦٢	نهائي	١٠٩٠٨٩٩٠,٤١		١٠٩٠٨٩٩٠,٤١	التقرير المبدئي متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده التقرير النهائي متواجد
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٦٠٣٠٠	١٣٧,٦٢	٦٠٤٣٧,٦٢	نهائي	١٨١٣١٢,٨٦		١٨١٣١٢,٨٦	مع مراعاة ماورد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
الاجمالى											
								١٩٩٤٩٥٤١,٤٥		١٩٩٤٩٥٤١,٤٥	

قرش جنيه

الجهة المالكة

تحريرا فى : / / ٢٠٢٣

الشركة المنفذه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريرا فى

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا فى

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

المحاسب

على حساب

مهندس/

مدير عام الصيانة

عبدالرحيم محمد حسين

مهندس/


عماد حسين

مهندس المشروع

مهندس/

مهندس الاستشاري

مهندس/



حصر ختامي ٤

اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٢

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتری		الطول	العرض العرض المتوسط	العرض العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٢	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	٠+٠٠٠	٥+١٢٠	٥١٢٠		١١,٥٠				٥٨٨٨٠,٠٠	
			٢+٤٠٠	٢+٥٨٠	١٨٠		٣,٩٧				٧١٤,٣٩	يوتيرن ١
			٣+٥٢٠	٣+٧٢٠	٢٠٠		٤,٢٢				٨٤٣,٢٣	يوتيرن ٢
			الاجمالى									٦٠٤٣٧,٦٢

مهندس الشركه:

م/٥

مهندس الاستشاري:

م/١

مهندس المشروع:

م/١

حصري ختامي ٤

اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٢

بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	كجم ٢م/	الطن			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافضة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	٠+٠٠٠	٥+١٢٠	٥١٢٠		١١,٥٠	٢٦,١٧٥			١٥٤١,١٨	
			٢+٤٠٠	٢+٥٨٠	١٨٠		٣,٩٧	٢٦,١٧٥			١٨,٧٠	يوتيرن ١
			٣+٥٢٠	٣+٧٢٠	٢٠٠		٤,٢٢	٢٦,١٧٥			٢٢,٠٧	يوتيرن ٢
	الاجمالى											١٥٨١,٩٥

مهندس المشروع:

م/

مهندس الاستشاري:

م/

مهندس الشركة:

م/

حصري ختامي ٤

اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٢

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ٧٥,١٠٠ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٤	بالمتر المسطح توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ٧٥,٠٠- ١كجم/م٢	اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافضة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	٠+٠٠٠	٥+١٢٠	٥١٢٠		١١,٥٠				٥٨٨٨٠,٠٠	
			٢+٤٠٠	٢+٥٨٠	١٨٠		٣,٩٧				٧١٤,٣٩	يوتيرن ١
			٣+٥٢٠	٣+٧٢٠	٢٠٠		٤,٢٢				٨٤٣,٢٣	يوتيرن ٢
	الاجمالى											٦٠٤٣٧,٦٢

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركة:

/م

حصري ختامي ٤

اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٢

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتری		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك	اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	٠+٠٠٠	٥+١٢٠	٥١٢٠		١١,٥٠				٥٨٨٨٠,٠٠	
			٢+٤٠٠	٢+٥٨٠	١٨٠		٣,٩٧				٧١٤,٣٩	يوتيرن ١
			٣+٥٢٠	٣+٧٢٠	٢٠٠		٤,٢٢				٨٤٣,٢٣	يوتيرن ٢
			الاجمالى									٦٠٤٣٧,٦٢

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركة:

/م