

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (٤) جارى

عن مشروع / إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي التطرون المتقاطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السفحة - الاسكندرية - العدمين - مطروح)

العقد رقم : ١٨٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تنفيذ / كونكريت للهندسة والمقاولات

في العدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠١/٠٨

البيد	نوع العمل	الكمية بالمترا	اللقه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال العدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولا : طبقا للمقاييسه قبل التفاوض													
١	بالمتر الطولي اعمال الرفع المساحي للمرافق والمعارضات	٢٤٠٠,٠٠	١١,٠٠	م.ط	٢٠٤٠,٠٠	٢٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٢	بالمتر الطولي تنفيذ اعمال الجسات بالبر	٣٣٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	م.ط	٣٣٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٥	بالمتر المكعب تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس	١٠٠٠,٠٠	٦٥,٠٠	م	٦٩,١١	٦٩,١٠٧	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٦	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	١,٠٠	٢٤٦,٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل ٤٥٠ طن	١١٨٨,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	م.ط	١١٨٨,٠٠	١١٨٨,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٨	بالعدد تنفيذ إختبار على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم	١,٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المكاتب متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام	٢٦٥,٦٠	٩٠,٠٠	م	٢٦٥,٦٠	٢٦٥,٦٠٠	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	٢٥٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	م	١٥٢١,٠٩٩	١٥٢١,٠٩٩	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون والعمال متواجدون
١١	بالمتر المكعب توريد ورديم رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري	١٣٠٠,٠٠	١٤٥,٠٠	م	٣٧٤,١٠٨	٣٧٤,١٠٨	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
١٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	١٠٠,٠٠	١,٧٥٠,٠٠	م	٥٤,٧٦٨	٥٤,٧٦٨	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية	١٣٠٠,٠٠	٢,٤٢٠,٠٠	م	١٢١١,٥٢	١٢١١,٥٢٠	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠-١٥	علاوة زيادة الاجهاد الي ٣٥٠ كجم /سم ^٢ و محتوى ٤٠٠ كجم/م ^٣	٤٤٣,٥٢	١٠٠,٠٠	م	٤٤٣,٥٢	٤٤٣,٥٢٠	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٠-١٥	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم ^٢ و محتوى ٤٥٠ كجم/م ^٣	٧٦٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	م	٧٦٨,٠٠	٧٦٨,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	٢٦١,٣٧	٣,٠٧٩,٠٠	م	٧٦,٧٧٨	٧٦,٧٧٨	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمدة أعلى من ٦ متر		٣,١٧٩,٠٠	م	١٨٤,٥٩٤	١٨٤,٥٩٤	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى box Section	٤٠٨٠,٠٠	٣,٣٣٠,٠٠	م	٢١٢,٤١	٢١٢,٤٠٥	٠,٠٠	جاري	٨٥%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوستاتها		٣,٤٣٠,٠٠	م	١٤٣٦,٢٢	١٤٣٦,٢١٨	٠,٠٠	جاري	٨٥%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق الأعمدة (الهامات)	٣٣٠,٦٧	٣,٢٢٠,٠٠	م	١٨٨,٥٨	١٨٨,٥٨٠	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إرتفاع أعلى من ٦ متر		٣,٣٢٠,٠٠	م	١٤٢,٠٨٦	١٤٢,٠٨٦	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الإجهاد	١٥٠,٠٠	٦٩,٠٠٠,٠٠	طن	٧٠,٠٠٦	٧٠,٠٥٦	٠,٠٠	جاري	٧٠%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٣	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	٢٦٠٠,٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠	طن	١١١٤,٣٨٢	١١١٤,٣٨٢	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والإشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات												
٢٤-٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة أعلى ٥٥٠ طن بجوايط	١٦,٠٠	١٦٨,٠٠٠,٠٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٨٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد	١٢٢٩,٧٢	٥٥,٠٠	م	١٢٢٩,٧١٦	١٢٢٩,٧١٦	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	٤٥٠٠,٠٠	٦,٠٠	م	١٦٠٠٠,٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٤	بالعدد للفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لعدم تمركز الشدة المعدنية على خطوط شركة سوميد	٢,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٦	بالمتر الطولي توريد مواسير HDPE مياه أسود قطر ٢٠٠ مم * سمك ١١,٩ مم	٧٢,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	م.ط	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٩٧%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
إجمالي الأعمال													
												٠,٠٠	

الأجمالي

عن الشركة المنفذة
مهندس مقاول / محمد منحت عبد السميع
مدير مشروع مقاول / شريف عبد السلام القبطان

مهندس المكتب الفني الإستشاري /
مهندس /
مدير مشروع الإستشاري /
مهندس /
مدير المشروع /
مهندس /
أحمد محمود أبو عفيف

مدير إدارة المشروعات
م. كاسر راسم

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

المحاسب /

تدريراً في سنة ٢٠٢٤

قرش
قرش
يبلغ إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : اللغات

يقتد ،

مدير المصلحة

تدريراً في سنة ٢٠٢٤

صفحة ٢/١

يقتد ،
مهندس / محمد عبد السلام
مهندس / محمد عبد السلام

وزارة النقل												
الهيئة العامة للطرق والمخاري والنقل البري												
المشقة الثالثة عشر (النجية - كثر الشرج)												
عن مشرق / إنشاء كوبري، سدات بني سلامة وادي التطرون المشقة مع مسار المشقة الأول للطرق الكهربائي السريع (المشقة - المشقة - العامين - مشرق)												
الحق رقم : ١٨٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣												
في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠١/٠٨												
البياني بعد المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	
المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	المشقة	
ثانيا : طبقاً للمقاييسه بعد المشقة												
١	بالمتر المشقة اعمال المشقة المساحي للمرافق والمعتريبات	٢٠٤٠,٠٠	١٢,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٢٠٤٠,٠٠٠	٢٠٤٠,٠٠٠	جاري	٩٧%	٢٣٧٤٥,٦٠	٢٣٧٤٥,٦٠	مهندسون المشقة متواجدة
٢	اعمال المشقة بالبر لتجديد أطوال المشقة و يشمل تقديم تقرير المشقة											اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٢-١	في التربة العادية والمتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم/سم٢	٣٣٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	جاري	٩٧%	١٤٤٠٤٥,٠٠	١٤٤٠٤٥,٠٠	التقارير المشقة والنصف مشقة متواجدة
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس	٦٩,١١	٦٥,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٦٩,١٠٧	٦٩,١٠٧	جاري	٩٧%	٤٣٥٧,٢٠	٤٣٥٧,٢٠	المعدات متواجدة
٦	اعمال نقل مكنية المشقة وملحقاتها والمعدات المشقة إلى مشقة العمل	١,٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٩٧%	٢٦١٩٠,٠٠٠	٢٦١٩٠,٠٠٠	لوحات المشقة متواجدة
٧	بالمتر المشقة تنفيذ مشقة بر قطر ١٢٠ سم وحمل المشقة ٤٥٠ طن	١١٨٨,٠٠	٥,٣٣٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١١٨٨,٠٠٠	١١٨٨,٠٠٠	جاري	٩٧%	٦١٤٢٠٧٨,٨٠	٦١٤٢٠٧٨,٨٠	المكاتب متواجدة
٨	بالعدد تنفيذ إختبار على مشقة عامل قطر ١٢٠ سم	١,٠٠	٢٠٦,٠٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٩٧%	١٩٩٨٢٠,٠٠	١٩٩٨٢٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض المشقة العام	٢٦٥,٦٠	١١٥,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٢٦٥,٦٠٠	٢٦٥,٦٠٠	جاري	٩٧%	٢٩٦٢٧,٦٨	٢٩٦٢٧,٦٨	المهندسون والمشقة متواجدون
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين المشقة المصبوبة للقواعد المشقة	١٥٢١,١٠	١٠٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠٠	١٥٢١,٠٩٩	١٥٢١,٠٩٩	جاري	٩٧%	١٤٧٥٤٦,٦٠	١٤٧٥٤٦,٦٠	البرنامج الزمني متواجد
١١	بالمتر المكعب توريد ورماد رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من مشقة المشقة حول الأساسات وجول جسم الكوبري	٣٧٤,١١	١٦٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠٠	٣٧٤,١٠٨	٣٧٤,١٠٨	جاري	٩٧%	٥٨٠٦١,٥٦	٥٨٠٦١,٥٦	
١٣	بالمتر المكعب اعمال مشقة عادية للأساسات والبلاطات المشقة	٥٤,٧٧	٢,٠٦٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠٠	٥٤,٧٦٨	٥٤,٧٦٨	جاري	٩٧%	١٠٩٤٣٧,٤٢	١٠٩٤٣٧,٤٢	
١٥	بالمتر المكعب اعمال مشقة مسلحة للأساسات والبلاطات المشقة	١٢١١,٥٢	٢,٨٠٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	١٢١١,٥٢٠	١٢١١,٥٢٠	جاري	٩٧%	٣٢٩٠٤٨٨,٣٢	٣٢٩٠٤٨٨,٣٢	
١٥-١	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم٢ و محتوى ٤٥٠ كجم/م٣	٤٤٣,٥٢	٢٤٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٤٤٣,٥٢٠	٤٤٣,٥٢٠	جاري	٩٧%	١٠٣٢٥١,٤٦	١٠٣٢٥١,٤٦	
١٥-٢	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٥٠ كجم /سم٢ و محتوى ٥٠٠ كجم/م٣	٧٦٨,٠٠	٣٧٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٧٦٨,٠٠٠	٧٦٨,٠٠٠	جاري	٩٧%	٢٧٥٦٣٥,٢٠	٢٧٥٦٣٥,٢٠	
١٦	بالمتر المكعب اعمال مشقة مسلحة لزوم الأعمدة	٧٦,٧٨	٣,٦٤٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠٠	٧٦,٧٧٨	٧٦,٧٧٨	جاري	٩٧%	٢٧١٠٨٧,٧٦	٢٧١٠٨٧,٧٦	
١٦-١	ج ارتفاع من ٨ حتى ٩ متر	١٨٤,٥٩	٣,٩٤٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠٠	١٨٤,٥٩٠	١٨٤,٥٩٠	جاري	٩٧%	٧٠٥٤٦٦,٠٦	٧٠٥٤٦٦,٠٦	
١٦-٢	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٥٠ كجم /سم٢ وزيادة محتوى الأسمنت ٥٠٠ كجم/م٣	٩٥,١٩	١٢٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠٠	٩٥,١٩٠	٩٥,١٩٠	جاري	٩٧%	١١٠٨٠,١٢	١١٠٨٠,١٢	
١٧	بالمتر المكعب اعمال مشقة مسلحة fair face لزوم الجزء المشقة للكوبري box Section شامل المشقة السفلية والبيات والمشقة المشقة وكوستاتها	٢١٢,٤١	٣,٩٩٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٢١٢,٤٠٥	٢١٢,٤٠٥	جاري	٨٠%	٦٧٧٩٩٦,٧٦	٦٧٧٩٩٦,٧٦	
١٧-١	ارتفاع من ٦ حتى ٧ متر من مشقة الأرض المشقة	٣٣٧,٦١	٤,٠٩٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٣٣٧,٦١٠	٣٣٧,٦١٠	جاري	٨٠%	١١٠٤٦٥٩,٩٢	١١٠٤٦٥٩,٩٢	
١٧-٢	ارتفاع من ٧ حتى ٨ متر من مشقة الأرض المشقة	٣٧٠,٠٠	٤,١٩٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٢٩٩,٧١٦	٢٩٩,٧١٦	جاري	٨٠%	١٠٠٤٦٤٨,٠٣	١٠٠٤٦٤٨,٠٣	
١٧-٣	ارتفاع من ٨ حتى ٩ متر من مشقة الأرض المشقة	٤٢٠,٠٠	٤,٢٩٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	جاري	٨٠%	١٤٤١٤٤٠,٠٠	١٤٤١٤٤٠,٠٠	
١٧-٤	ارتفاع من ٩ حتى ١٠ متر من مشقة الأرض المشقة	٨٧٠,٠٠	٤,٣٩٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٥١٦,٧٢٦	٥١٦,٧٢٦	جاري	٨٠%	١٨١٤٧٤٠,١٧	١٨١٤٧٤٠,١٧	
١٧-٥	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٥٠ كجم /سم٢ وزيادة محتوى الأسمنت ٥٠٠ كجم/م٣	٥٦١,٣٩	١٢٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠٠	٥٦١,٣٩٠	٥٦١,٣٩٠	جاري	٩٧%	٦٥٣٤٥,٨٠	٦٥٣٤٥,٨٠	
١٨	بالمتر المكعب اعمال مشقة مسلحة للمشقة المش											

عن الشركة المنفذة
مهندس مقاول / محقق محض عبد السميع
مدير مشروع مقاول / شريف عبد الفتاح القبطان

عن الهيئة
مهندس / محمد عبد الله
مهندس / محمد عبد الله

عن الهيئة
مهندس / محمد عبد الله
مهندس / محمد عبد الله

عن الهيئة
مهندس / محمد عبد الله
مهندس / محمد عبد الله

عن الهيئة
مهندس / محمد عبد الله
مهندس / محمد عبد الله