

مستخلص رقم (٣) ختامي



عن عمليه:- اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٦/١١

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠

رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٦,٥	٢م	١٠٨٠٠٠	٧٠٠	١٠٨٧٠٠	نهائي	١٧٩٣٥٥٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	١٩٥٠	٣م	.	.	.	نهائي	.	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢٠٠	٣م	١٥٣٦	.	١٥٣٦	نهائي	٣٠٧٢٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
*٣	إضافة علاوة مسافة نقل طبقة أساس لمتوسط مسافة النقل عن ٦٠ كم	٧٢	٣م	١٥٣٦	.	١١٠٥٩٢	نهائي	١١٠٥٩٢	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى البرنامج الزمنى متواجد
٤	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٢٧,٥	٢م	٥٤٠٠٠	.	١٤٨٥٠٠٠	نهائي	١٤٨٥٠٠٠	عدم تواجد عدد (١) سياره نقل عينات خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطته من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٤٦	٢م	٥٤٠٠٠	.	٧٨٨٤٠٠٠	نهائي	٧٨٨٤٠٠٠	التقرير المبدئي متواجد / وثيقة التأمين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢	٩,٢	٢م	٥٣٠٠٠	١٠٠٠	٤٩٦٨٠٠	نهائي	٤٩٦٨٠٠	التقارير الشهرية متواجده التقرير النهائي متواجد
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من الخرسانه الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٣٠٠٠	١٠٠٠	٧٥٦٠٠٠٠	نهائي	٧٥٦٠٠٠٠	مع مراعاة ماورد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده									
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	١٠٧٠٠٠	١٠٠٠	١٠٨٠٠٠	نهائي	٣٢٤٠٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	١٥٣٦	.	١٥٣٦	نهائي	٣٨٤٠٠	
الاجمالي									
١٩٩٩٩٥٤٢									

قرش جنيه

الجهة المالكة

تحريرا في: ٢٠٢٣ / /

سبق صرفها الى المقاول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

الشركه المنفذه

مدير عام الصيانة

مهندس/

المحاسب

على حساب

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

مهندس المشروع

مهندس/

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

عبدالرحيم محمد حسين

نهائيا

ملاحظات الفئات

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

عماد حسين

١٩٩٩٩٥٤٢	جملة الاعمال
١٩٨٤٧٣٤٢	السابق صرفه
١٥٢٢٠٠	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٧٦١٠.٠	تأمين
٤٠٥٢.٨	دمغات
٣٤٨٨.	معمل قنا
٥٢٣٢	%١٥
٥٦١٥.٧	%١٤
٢٥٠٠	خصم عدم وجود سيارة لمدة ٥ ايام
	جملة الاستقطاعات

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية




	الاستقطاعات
	الصافي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٣) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق قنا/الاقصر الزراعى الشرقى(القطاع الاول)من الشيخية الى العشى بطوله كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية(حياه كريمه)

تنفيذ (شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص ختامى رقم ٣ عن عملية

مروى أعمال رفع كفاءة طريق قنا / الاعمدة الزاوية الشرق (القطاع
الاول) مع الشيفر الكاش بطول ٥ كم مركز قوص مما قطع قنا ضفة المادى الرئيسى صلاحيته

عن شهر يونيو ٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٩٩٩ ٥٤٢ / -	جملة الاعمال	١٦١٠ / -
١٩ ٨٤٧ ٢٤٢ / -	السابق صرفه	٤٠٥٢ / ٨٠
	المستحق صرفه	٤٥ ١٤٧ / ٧٠
١٥٢ ٢٠٠ / -	جملة الاستقطاعات	
	خصم معمل المنطقة	
	تأمين ٥%	
	دمغات	

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزام نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
عبارة عن رقم حسبه للموافقة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

يرامى فهم ما يلى بمحضر تقييم العمل

تحرير ٢٠٢٣/١٠/١٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (١١) تقرير معمل المنطقة

٢٢٢-١٦٥-٢٥١-٢٥٠-٢٥١-٢٥٢
٢٥٣-٢٥٤-٢٥٥-٢٥٦-٢٥٧-٢٥٨-٢٥٩-٢٦٠-٢٦١-٢٦٢



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

استمارة لاعتماد الصرف

(استمارة رقم ٥٠ - ع . ح)

(١)

رقم

الختم والتاريخ

كاتب المراجعة

رئيس قسم

بيان الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	مليم
	١٥٢	٢٠٠	-
	٢٠٠	٢٠٠	-

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إعاريا صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك الاهلى فى

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل الية بالعنوان الاتى :

القيد فى السجل

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات

الاعتماد الادارى ونوع الخصم

الختم والتاريخ

بيانات

نوع الخصم

مليم جنيه قسم فصل بند فرع

١٥٢ ٢٠٠ -

١٥٢ ٢٠٠ -

أجمالى الأصل

بيانات الاستقطاعات

مليم جنيه

عادى مليم إضافى دفعة توفيق

مليم جنيه مليم جنيه مليم

رسم دفعة

صافى القيمة المطلوب صرفها

رئيس المصلحة

علامة

الإمضاء

(١) قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

الإمضاء

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف

الإمضاء

أوان المبلغ على الامانات بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(ج) قيد فى سجل رقم ٢٥ ع . ح برقم

الختم والتاريخ

(علامات المراجع ورئيس المراجعة)

شيك

إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ

إمضاء الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢ ع . ح)

(د)

إمضاء موظفى الشطب

(٢) قيد فى دفتر الحسابات المختلفة

إمضاء الكاتب المنوط

رقم

شيك

إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

الختم والتاريخ

إمضاء الكاتب المنوط

تحت رقم

شيك

إذن صرف

(٤) قيد فى سجل