



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم
520+500 الى الكم 521+000 بطول 0.5 كم اتجاه سيدي كرير

تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والإنشاءات

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة القاهرة للطرق والإنشاءات رقم العقد(2024/2023/114)

من بداية العمل حتى: 2023-9-16

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	85.00	متر مكعب	298,555.795	0	221,800	221,800	0	18,853,000	0	0	0	18,853,000	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسنول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-8-10) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-8-10) يتم توريد عدد (390)بستلة بوية محارة أبيض علي البارد سعة العبوة 25كجم و عدد(30)شكارة بؤرة زجاج وزن 25كجم الي الادارة العامة بالقاهرة
	علاوة مسافة النقل 222.5 كم	310.10	متر مكعب	298,555.795	0	221,800	221,800	0	68,780,180	0	0	0	68,780,180	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	298,555.795	0	221,800	221,800	0	2,883,400	0	0	0	2,883,400	
	أعمال الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	278.00	متر مكعب	4,100.000	0	3,800	3,800	0	1,056,400	0	0	0	1,056,400	
4-1	علاوة مسافة النقل لا تقل عن 20 كم	70.80	متر مكعب	4,100.000	0	3,800	3,800	0	269,040	0	0	0	269,040	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	4,100.000	0	3,800	3,800	0	95,000	0	0	0	95,000	
	إجمالي قيمة المستخلص								91,937,020					
	فقط :واحد و تسعون مليون وتسعمائة وسبع وثلاثون الف وعشرون جنيه لا غير													

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن التبعات المالية بالظهر و قفها سبق مراجعتها إلى المقاول
تحريراً في :
9/9/2023
بمبلغ لتفصيل مبلغ
ملحوظة : فئات غير الواردة بهذا الشروط أضيفت من
تحريراً في :

مدير عام المشروع (الهيئة)
م / محمد حسني رياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحجازي

م / خالد فؤاد فؤاد
فقط IR
مهندس الاستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد
10/2/2023

مدير المشروع الاستشاري
مكتبة د / خالد فتدليل
م / خالد فؤاد

مدير المشروع المقاول
م / محمد عادل
م / محمد عادل

مشروع اتجار السريع
منطقة غرب النيل
10/2/2023

مدير المشروع المقاول
م / محمد عادل
م / محمد عادل
10/2/2023