

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الغلة (جنيه)	المعدات	مقدار العمل السابق أجراؤه	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائى	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أعمال تطهير المسارات و التكسير	17766,5	10,000	2م	13336,30	0,000	13336,30	جاري	133,363,00	0,000	133,363,000	المعمل من متوليد ومن المعمل من متوليد ومن المعاملات من متوليد مبلغ 1911 مبلغ 1911 مبلغ 1911
1	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة الجسات التأكيذية											
5	بالمتر الطولي عمل جسات تأكيذية طبقاً لكود أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالمعق المطلوب											
(1-5)	1 - جميع أنواع التربة عدا الصخرية	470	350,000	م.ط	463,000	0,000	463,000	جاري	162,050,000	0,000	162,050,000	
(2-5)	2 - علاوة في حالة تواجد الجسة في مجري النيل	30	1300,000	م.ط	29,000	0,000	29,000	جاري	37,700,000	0,000	37,700,000	
(3-5)	3 - علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن 400 كجم/سم²	60	750,000	م.ط	57,000	0,000	57,000	جاري	42,750,000	0,000	42,750,000	
(4-5)	4 - علاوة في الجرانيت	350	2150,000	م.ط	347,000	0,000	347,000	جاري	746,050,000	0,000	746,050,000	
	أعمال الخوازيق											
6	بالمقطوعة أعمال نقل ملكية الخوازيق وملحقاتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لأعمال الفك والتجميع	8	321000,000	مقطوعية	6	0,000	6	جاري	1,926,000,000	321,000,000	1,605,000,000	خصم عدد 1 ماكينة لحين نهو خلوق التجربة
7	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر 1 متر											
(1-7)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	1350	3850,000	م.ط	1307,000	0,000	1307,000	جاري	5,031,950,000	0,000	5,031,950,000	
(2-7)	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت إجهاد لا تزيد عن 400 كجم/سم²	250	1090,000	م.ط	240,000	0,000	240,000	جاري	261,600,000	0,000	261,600,000	
(3-7)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	800	3350,000	م.ط	763,000	0,000	763,000	جاري	25,060,500,000	0,000	25,060,500,000	
8	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر 1,5 متر											
(1-8)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	850	6250,000	م.ط	785,000	0,000	785,000	جاري	4,906,250,000	0,000	4,906,250,000	
(2-8)	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت إجهاد لا تزيد عن 400 كجم/سم²	150	2500,000	م.ط	104,000	0,000	104,000	جاري	260,000,000	104,000,000	156,000,000	يُصرف بنسبة 60% لحين انتهاء التفاوض
(3-8)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	620	45000,000	م.ط	596,000	0,000	596,000	جاري	26,820,000,000	10,928,000,000	16,092,000,000	يُصرف بنسبة 60% لحين انتهاء التفاوض
9	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مجري النيل بقطر 1,5 م											
(1-9)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	820	9100,000	م.ط	815,000	0,000	815,000	جاري	7,416,500,000	0,000	7,416,500,000	
(3-9)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	500	44880,000	م.ط	484,000	0,000	484,000	جاري	21,721,920,000	0,000	21,721,920,000	
12	بالطن توريد و تصنيع ونقل قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 37	300	2350,000	طن	250,000	0,000	250,000	جاري	5,875,000,000	0,000	5,875,000,000	
	أعمال الحفر											
13	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالمعق المطلوب لزوم الأساسات	12000	80,000	3م	11044,000	0,000	11044,000	جاري	883,020,000	0,000	883,020,000	
14	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالمعق المطلوب											
(1-14)	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن 400 كجم/سم² وكسر احجار جرانيت	900	1750,000	3م	781,000	0,000	781,000	جاري	136,675,000	0,000	136,675,000	
(2-14)	ب - حفر و تكسير جرانيت إجهاد اعلى من 400 كجم/سم²	1600	2600,000	3م	1587,000	0,000	1587,000	جاري	4,126,200,000	0,000	4,126,200,000	
15	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	1700	90,000	3م	1527,000	0,000	1527,000	جاري	137,430,000	0,000	137,430,000	
	أعمال الردم											
17	توريد وتشغيل تربة زلطية صالحة للردم ورشها والدمك	3000	170,000	3م	1914,000	0,000	1914,000	جاري	325,380,000	0,000	325,380,000	
	أعمال الخرسانات											
18	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد 200 كجم / سم²	450	1250,000	3م	424,000	0,000	424,000	جاري	530,000,000	0,000	530,000,000	
19	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل البلاطات الانتقالية ذات اجهاد 300 كجم / سم²	50	1500,000	3م	17,000	0,000	17,000	جاري	250,000,000	0,000	250,000,000	
20	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد 400 كجم / سم²	5200	2650,000	3م	5195,000	0,000	5195,000	جاري	13,766,750,000	0,000	13,766,750,000	
	الاعمال الانشائية - الهيكل العلوي للكباري											
21	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والأكتاف والهامات بالبر ذات اجهاد لا يقل عن 400 كجم/سم²	3800	3500,000	3م	3740,000	0,000	3740,000	جاري	13,090,000,000	0,000	13,090,000,000	
22	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب ذات اجهاد لا يقل عن 500 كجم/سم²	2400	4150,000	3م	2322,000	0,000	2322,000	جاري	9,636,300,000	0,000	9,636,300,000	
23	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	3200	3800,000	3م	2818,000	0,000	2818,000	جاري	10,708,400,000	0,000	10,708,400,000	
24	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات الطوية فوق الكمر والكويستات الطوية ذات اجهاد لا يقل عن 450 كجم / سم²	3000	2900,000	3م	1700,000	0,000	1700,000	جاري	4,930,000,000	0,000	4,930,000,000	
25	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العربات الكابولية المتحركة ذات اجهاد لا يقل عن 500 كجم / سم²	9500	5800,000	3م	463,000	891,000	1354,000	جاري	7,853,200,000	0,000	7,853,200,000	
	أعمال صلب التسليح											
26	بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (10/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	13860	1950,000	طن	9723,000	476,000	10199,000	جاري	198,880,500,000	0,000	198,880,500,000	
(1-26)	أ - أطوال (STANDARD) بطول 12 م											
	أعمال العزل											
27	بالمتر المسطح دهان الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوسائد والاعددة اسفل سطح الأرض والاسطح الخلفية للاكتاف والحوائط المائدة	4000	40,000	2م	3404,000	0,000	3404,000	جاري	136,160,000	0,000	136,160,000	
34	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد بمجرى النيل	2000	3750,000	3م	1866,000	0,000	1866,000	جاري	6,997,500,000	0,000	6,997,500,000	
35	بالمتر المسطح تجارة أسفل قواعد مجري نهر النيل وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة النهرية السفلية (دمسة)	700	3100,000	2م	473,000	0,000	473,000	جاري	1,466,300,000	0,000	1,466,300,000	
37	بالطن توريد وتركيب وشد وحقن حديد سبق الاجهاد (الكابلات) للهيكل العلوي للكوبري	1300	55000,000	طن	8000	27,000	35,000	جاري	1,925,000,000	192,500,000	1,732,500,000	يصرف بنسبة 90% لحين موافقتنا بنتائج الاختبارات
36	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والأكتاف والكمرات العرضية بمجري النيل	600	4500,000	3م	578,000	0,000	578,000	جاري	2,601,000,000	0,000	2,601,000,000	
39	بالمقطوعة دراسة الفوالق الأرضية والمخاطر الزلزالية في منطقة الكوبري البديل لخزان اسوان تحت وحول المجري المائي لنهر النيل	1	45000,000	مقطوعية	1,000	0,000	1,000	جاري	450,000,000	0,000	450,000,000	
40	بالعدد تنفيذ جسات جيوفيزيكية مزدوجة بالطريقة الكهربائية من خلال تنفيذ جسات البر الكهربائية مزدوجة	44	33276,000	عدد	40,000	0,000	40,000	جاري	1,331,040,000	0,000	1,331,040,000	
	بنود مُستجدة											
1 مُستجد	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) ذات الحمولات والحركات المختلفة	144	4155,000	عدد	144,000	0,000	144,000	جاري	598,320,000	0,000	598,320,000	
1 - أ	ركائز من نوع النوبرين المسلح Type B مقاس 400×400×96م	12	15725,000	عدد	12,000	0,000	12,000	جاري	188,700,000	0,000	188,700,000	
1 - ب	ركائز من نوع النوبرين المسلح Type C2 مقاس 450×600×107م											
2 مُستجد	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) من نوع Sliding Isolation Pendulum											
2 - أ	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد 1,08م × 1,08م × 1,18م	12	538000,000	عدد	12,000	0,000	12,000	جاري	6,456,000,000	0,000	6,456,000,000	
2 - ب	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد 1,92م × 1,92م × 2,8م	12	125500,000	عدد	12,000	0,000	12,000	جاري	15,060,000,000	0,000	15,060,000,000	
3 مُستجد	توريد وتركيب كراسي تثبيت مؤقتة من الحديد الإنشائي (ST40/60)	350	44500,000	طن	27,000	0,000	27,000	جاري	1,201,500,000	0,000	1,201,500,000	
4 مُستجد	توريد وتركيب بارات (Anchors) عالية المقاومة (DYWIDAG St1050/950) قطر 36مم	500	2800,000	م.ط	441,000	0,000	441,000	جاري	1,234,800,000	0,000	1,234,800,000	
5 مُستجد	دمسة أسفل الهيكل العلوي	3200	3100,000	2م	2913,000	0,000	2913,000	جاري	9,030,300,000	0,000	9,030,300,000	
6 مُستجد	خرسانة مسلحة Fair Face سابقة الاجهاد للجزء العلوي Side Span	13500	6340,000	3م	10784,000	1849,000	12633,000	جاري	80,093,220,000	0,000	80,093,220,000	

أَقْرَبُ بَصْحَةِ ذَلِكَ
لِهَيْئَةِ الْعَامَةِ لِلطَّرِيقِ وَالْكَبَارِيِّ وَالنَّقْلِ الْبَرِيِّ

الاستشاري

لمقاول

مدير عام
تحريراً في

Handwritten signature: *[Signature]*

تحريراً في

ملاحظات : الفئات

عَمَد

رئيس الإدارة المركزية
بدر الواردة بصفك الشروط أعتمدت من

هندس / ع

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

سبق صرفها الى المقابل
المحاسب

۲۰ سنه

تحریر فی