

رقم بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حرج	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
رقم بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حرج	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في ترابه صخرية ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر واركة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وتوريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٥٤,٠٠	م	٣	١٧١٢,٥٠	١٧١٢,٥٠	١٧١٢,٥٠	٠,٠٠	٩٢٤٧٥,٠٠	التقارير (البمذني - الاسبوعي - الشهري) متواجدة. تأمين وسلامة المرور متواجد لوحات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون البرنامج الزمني متواجد المعدات متواجدة. معمل الموقع متواجد. المهمات والمستلزمات متواجدة.
	ذات اجهاد (2٠٠-1٠٠) كم/سم	٢٠٠٠٠,٠٠	م	٣	٢٣٣٤,٧٠	٢٣٣٤,٧٠	٢٣٣٤,٧٠	٠,٠٠	١٥٢٩٢٢,٨٥	
	ذات اجهاد (3٠٠-2٠٠) كم/سم	٢٠٠٠٠,٠٠	م	٣	٨٧٧٨,٢٠	٨٧٧٨,٢٠	٨٧٧٨,٢٠	٠,٠٠	٦٦٧١٤٣,٢٠	
	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كم/سم	٣٠٠٠٠,٠٠	م	٣	٨٧٧٨,٢٠	٨٧٧٨,٢٠	٨٧٧٨,٢٠	٠,٠٠	٦٦٧١٤٣,٢٠	
1-5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم و الازديد نسبة المار من منخل 200 عن 12% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 80 ٪ والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 25% و الازديد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% و الا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميغا بسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 ٪) من الكثافة العملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم . - يتم حساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة . -السعر يشمل النقل الداخلي من المشون الى القطاع - السعر يشمل الكارتة طبقا للقائمة الموحدة للطرق	٢٩٩,٠٠	م	3	١٤٥٠٣,٨١	١٤٥٠٣,٨١	١٤٥٠٣,٨١	٠,٠٠	٤٣٣٦٦٣٩,١٩	
	مسافه النقل حتى 158 كم	١٦٥,٦٠			١٤٥٠٣,٨١	١٤٥٠٣,٨١	١٤٥٠٣,٨١	٠,٠٠	٢٤٠١٨٣٠,٩٤	
2-5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 80 ٪ والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميغابيسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 ٪ والا يزيد الامتصاص عن 15 ٪ و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة العملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية و يتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر لسعر يشمل قيمة المواد المحجيرة -السعر يشمل النقل الداخلي من المشون الى القطاع -السعر يشمل الكارتة طبقا للقائمة الموحدة للطرق	٣٠٧,٠٠	م	3	١٠٥٦٦,٣٧	١٠٥٦٦,٣٧	١٠٥٦٦,٣٧	٠,٠٠	٣٢٤٣٨٧٥,٥٩	
	مسافه النقل حتى 158 كم	١٦٥,٦٠			١٠٥٦٦,٣٧	١٠٥٦٦,٣٧	١٠٥٦٦,٣٧	٠,٠٠	١٧٤٩٧٩٠,٨٧	
6-1	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ذات قوة شد 30 ك . نيوتن في الاتجاهين Biaxial	٧٢,٠٠	م	2	١٩٧٣,٧٠	١٩٧٣,٧٠	١٩٧٣,٧٠	٠,٠٠	١٤٢١٠٦,٤٠	
	الإجمالي						١٢٧٨٦٧٨٤,٠٤	٠,٠٠	١٢٧٨٦٧٨٤,٠٤	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص						١٢٧٨٦٧٨٤,٠٤			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات						٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات						١٢٧٨٦٧٨٤,٠٤			
	ما سبق صرفه						٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص جاري 1						١٢٧٨٦٧٨٤,٠٤			

مدير عام الشؤون المالية والاداريه
التوقيع /

محاسب الهيئة
التوقيع /

مدير عام المشروعات الطرق
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

مهندس الهيئة
التوقيع /

الاستشاري العام سيسترا
التوقيع /

مدير المشروع الاستشاري
التوقيع /

استشاري الصنائة (XYZ)
التوقيع /

الشركة المنفذة
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

يعتمد

مهندس

نصر محمد نصر طيب

روجع فوجدي علي صحة
تدريفي / 2023/