

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٤ بتاريخ (٢٠٢٣/٠١/٦) بقيمة قدرها ١٩٨٩٩٩٠٠ (تسعه عشر مليون وثمانمائة تسعه وتسعون ألف وتسعمائة جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال تنفيذ إنشاء وحده مرور بطريق شبرا / بنها ضمن أعمال تطوير وتوسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بديلاً لوحدة مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٢) جاري للعملية المشار اليها بعاليه حتي (٢٠٢٤/١٠/١٥) وكذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ٣١٦٨٧٨٠ (فقط/ ثلاثة ملايين ومائته وثمانية وستون ألفا وسبعمائة وثمانون جنيهاً فقط لا غير) .

يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

مرقات:
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
عدد (٣) مستخلص رقم (٢) جاري
حصر الاعمال
٢ خطاب المحملات

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مهندسه /
مشيرة السيد عبدالله

مهندسه /

١٠٥٣

٥١٨٦	١٢
٥١٨٦	١٢
٥١٨٦	١٢
٥١٨٦	١٢
٥١٨٦	١٢
٥١٨٦	١٢
٥١٨٦	١٢
٥١٨٦	١٢
٥١٨٦	١٢
٥١٨٦	١٢

إستمارة لاعتماد المصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه
الطلبات عليه . أو : مستخلص (٢) جاري
عن صلية "أعمال تنفيذ إنشاء وحده مرور بطريق شبرا / بنها ضمن
أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بدلا لوحدة
مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي"
صان مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إداريا و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم [شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنية
		٣١٦٨٧٨٠٠٠
الجملة		
		٣١٦٨٧٨٠٠٠



لفظا ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وستون ألفا وسبع مائة وثمانون جنيها مصريا لا غير

(ب) الكاتبة الملتزمة : تفيد في السجل برقم

الاعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات			نوع الخصم			
عدد المرفقات	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	مستخلص (٢) جاري عن صلية "أعمال تنفيذ إنشاء وحده مرور بطريق شبرا / بنها ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بدلا لوحدة مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي"					
إجمالي الأصل						
بيانات الاستقطاعات			جنية	قرش		
دفعة توفيق						
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدفعة

الختم ذو التاريخ



روقيع

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....
علامة
.....
في سنة ٢٠.....

(١) إقرار كتب سجل الحوزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المخصص يسمح ولم يثبت الصرف :
جاري :
بتاريخ :
الإمضاء :
الإمضاء :
بتاريخ :
بتاريخ :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم
توقيع الكاتب المنوط بالسجل (علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠.....
شيك
يعتمد سحب
إذن صرف



وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات
في سنة ٢٠..... بمبلغ

(د) (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة
توقيع الكاتب المنوط :
إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ سحب شيك
إذن صرف
الشيكات تحت رقم
الحوالات الشيكات
الحوالات
شيك
إذن صرف
إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠.....
إمضاء الكاتب المنوط :
إمضاء الكاتب المنوط :
إمضاء الكاتب المنوط :



رقم البلد	البلد	الكميات التعاقدية	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	قيمة الاعمال بالجنينة	% قيمة الاستقطاعات او الحجز	جاري ام غنسي	قيمة الاستقطاعات او الحجز	قيمة الجمالي بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
٢	بالمعز المعك نقل المخططات التي تنوع التنفيذ للمعالم الصومية وتطوير وتمهيد الموقع العام	٣٠٠٠	٢٥٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢١,٠٠	١٢٦٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٦٠٥٠,٠٠	مهندسين الشركة متواجدين
١.٢	مساحة النقل	٢٥٢١	١٨,٤	٠,٠٠	٢٥٢١,٠٠	٤٦٣٨٦,٤٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٦٣٨٦,٤٠	المحاملات شاملة السياره بمعرفة قطاع التنفيذ والمنطق
٣	بالمعز الطولي عمل جسات واختبار نوع التربة لزوم معرفة جهد وعمل التأسيس	٢٥٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	المكاتب متواجده
٤	بالمعز المكعب حفر ميكانيكي لزوم الاسفست	٣٢٠٠	٥٧٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٣٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٧٨٠٠,٠٠	المعز
٥	بالمعز المكعب توريد وتشغيل رمل نظيفة او تربة زراعية موزدة من خارج الموقع	٣٣٨٠	١٦٠	٠,٠٠	٤٠٢,٠٠	٦٤٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٤٣٢٠,٠٠	
٧	بالمعز المكعب اصالة خرسانة عالية للاسفست	٢١١	١١٥,٠٠	٨,٥٠	١٢٣,٥٠	٢٥٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٥٥٦٥,٠٠	
٩	بالمعز المسطح توريد وصب بكت من الخرسانة العادية للارضيات وذات سمك ١٥ سم	٦٨٠	٣٧٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧٢,٠٠	٨٧٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٧٤٢٠,٠٠	تسليم ١٠ % من بند رقم (٧) قبل ورود نتائج الاختبار
١٠	بالمعز المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة للاسفست	٣٠٠	١٧٨,٠٠	١٦,٥٠	١٩٤,٥٠	٥٥٤٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٥٤٣٢٥,٠٠	
١١	بالمعز المكعب توريد وتنفيذ خرسانة لزوم الاصداء الخرسانية	٢٥٠	٦٩,٠٠	٢٢,٠٠	٩١,٠٠	٣١٥٣١٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣١٥٣١٥,٠٠	
١٢	بالمعز المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة للجزء العلوي المصبوبة في الموقع cast in situ	٤٥٦	٢١٨,٠٠	٨٧,٠٠	٣٠٥,٠٠	٩٥٠٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٥٠٠٧٥,٠٠	
١٣	بالمعز توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٥٢٠٢٧) بجميع الاطوار	٩٥	٥٢٠٠٠	١٧,٦٦	٨٠,١٦	٤١٦٨٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤١٦٨٢٢٠,٠٠	
١٤	بالمعز المسطح توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة من البيتومين البارد للاسفست ومبني قسبة الردم	٢٧٠٠	١٦١٤,٠٠	٠,٠٠	١٦١٤,٠٠	٩٦٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٦٨٤٠,٠٠	
١٨	بالمعز المكعب توريد وعمل مباني طوب اسمنتى سمك ٥ سم	١٠٠٠	١٧٥,٠٠	٢٣٣,٥٠	٤٠٨,٥٠	٩٨٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٨٠٤٠٠,٠٠	
١٩	بالمعز المسطح توريد وبناء مباني سمك ١٢ سم من الطوب الاسمنتى المصمت	٩٥٠	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٢٧٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٧٥٥٠٠,٠٠	
٢٠	بالمعز المسطح توريد وصل خرسانة عادية لعمود الاسطح بسمك متوسط ٧ سم	٩٤٠	١٤٥	٠,٠٠	٥٠٨,٠٠	٧٣٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٣٦٦٠,٠٠	
٢١	بالمعز المسطح عمل بياض تفشين للحوائط والاسقف الداخلية بسمك متوسط ٢ سم	٣٩٥٠	١٤٠	٢٣٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٣٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٢٢٠٠٠,٠٠	
٢٢	بالمعز المسطح عمل بياض تفشين سمك ٢٠ سم لزوم الوجهات	٢٣٥٠	١٩٠	٩٤٧,٠٠	٩٤٧,٠٠	٤٤٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٤٦٥٠٠,٠٠	
٢٣	بالمعز المسطح - توريد وتركيب ارضيات سيراميك	٩٨٠	٣٨٥	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٧٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٧٠٠٠,٠٠	
٢٤	بالمعز المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكي مقاس (٣٣٣٠٠٣٠) سم لزوم ارضيات اسطح المباني	٨٥٥	٢١٠	٥٠٨,٠٠	٥٠٨,٠٠	١٠٦٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٠٦٦٨٠,٠٠	
٢٦	بالمعز الطولي توريد وتركيب وزرة مثله من الموزايكي من نفس نوع البلاط المستخدم	٧٦٢	٢٥	٢٧٧,٠٠	٢٧٧,٠٠	٦٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٩٢٥٠,٠٠	
٢٧	بالمعز المسطح - توريد وتركيب حوائط سيراميك قرز اول إنتاج كلوبترا أوما يملكها	٩٧٠	٤٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	
٣٠	بالمعز المسطح توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة لزوم السطح والعمامات والمطبخ الدور العلوي	٩٤٠	١٨٥	٦٠٢,٠٠	٦٠٢,٠٠	١١١٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١١١٣٧٠,٠٠	
٣١	بالمعز المسطح - توريد وعمل طبقة عزلة للحرارة لزوم الاسطح	٩٤٠	١٨٠	٥٠٨,٠٠	٥٠٨,٠٠	٩١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩١٤٤٠,٠٠	
٣٢	بالمعز المسطح توريد وتركيب شبيك من قطاعات ألومنيوم (بي اس كير)	٧٢	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠	
٣٣	بالمعز المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد ابلاناج ٣ سم قشرة اري من الجهتين	١٠٠	٤٥٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠	
٣٤	بالكمب توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للابواب والابواب الداخلية	١٨٥٠٠	٨٢	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٣١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٣١٢٠٠,٠٠	
الإجمالي											٩٩٥٩١٧١,٤٠
السابق											٦٧٩٠٣٩١,٤٠
الاجمالي المستحق											٣١٦٨٧٨٠,٠٠

الشركة المنفذة : السلام للمقاولات

المالك : الهيئة العامة للطرق والجسور

مهندس العملية

التوقيع

م / احمد حسن

التوقيع

م / حسن محمود

مدير إدارة المشروعات

التوقيع

م / محمود الشيخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
المنطقة الرابعة عشر

التوقيع

م / احمد عبدالجواد

رئيس الإدارة المركزية
للمطابق الدائري ومحاوره

التوقيع

م / مشيرة السيد عبدالله