

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٤) لمشروع اسنادا اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الخامس (قوص/ارمنت) المسافة من الكم ٦٦٠٠٠ الى الكم ٦٦٤٠٠ بطول ٤ كم تنفيذ (شركة المستقبل للمقاولات العمومية) .

عقد رقم (٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٤ عن عملية

اعمال الجسور والاعمال الصناعية مشروع القطاع الكهناجى الى
(قوف / ارض) القطر المالى ٦٦٠ - الى ٦٦١ -

عن شهر يناير ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٩ ٤٩٩ ٥١٠ / ٩٥	جملة الاعمال	١٠٠ ٦٠١ / ٧٠
٢ ٢٦٧ ٤٧٦ / -	السابق صرفه	٥١ ٥٦٨ / ٨٠
	تأمين ٥%	
	دمغات	
	خصم معمل المنطقة	
	المستحق صرفه	
٩ ١٢٢ ٣٤٦ / ٩٥	جملة الاستقطاعات	
١٥٨١٧٠ / ٥٠		
١ ٩٧٢ ٨٦٤ / ٤٥	الصافى	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

المستقبل لا ماله = لا ماله
وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/١٨/٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

استمارة الاعتماد المصرفي

(أ)

رقم	بيانات الفواتير	مصلحة
الختم ذو التاريخ	قرش	قسم
٤٥	جنية	المبلغ المستحق إلى حقه المستحق للقائد - العموم
١٩٧٢	٨٦٤	الطلبات طية أو ..
٤٥	٨٦٤	بموجب
١٩٧٢	٨٦٤	صادر من اجتهه ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
٤٥	٨٦٤	إذن صرف على
١٩٧٢	٨٦٤	شيك على البنك المركزي في
٤٥	٨٦٤	شيك على الخارج
١٩٧٢	٨٦٤	صاحب الحق أو
٤٥	٨٦٤	يسحب باسم
١٩٧٢	٨٦٤	ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



رؤس

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم
١	بيانات
٢	نوع الخصم
٣	قرش
٤	جنية
٥	قسم
٦	فرع
٧	لصل
٨	بند
٩	١٩٧٢
١٠	٨٦٤
١١	٤٥
١٢	٨٦٤
١٣	٤٥
١٤	٨٦٤
١٥	٤٥
١٦	٨٦٤
١٧	٤٥
١٨	٨٦٤
١٩	٤٥
٢٠	٨٦٤
٢١	٤٥
٢٢	٨٦٤
٢٣	٤٥
٢٤	٨٦٤
٢٥	٤٥
٢٦	٨٦٤
٢٧	٤٥
٢٨	٨٦٤
٢٩	٤٥
٣٠	٨٦٤

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

(د) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ح.ع) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سبب

(٤) قيد أو سجل

(٥) ادرج في كشف

(٦) استلمت

شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب


في سنة



عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان
- ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص / ارمنت) المسافة من الكم 629,110 الى الكم 715,624 بطول 86.514 كم
قطاع الشركة من 658+840 الى 662+820 العقد من 660+000 الى 664+000
تنفيذ شركة / المستقبل للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 9 / 2

العقد رقم : (2 / 2023 / 2024) بتاريخ 4 / 7 / 2023

رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 7.7 جنيه /م3 ابتداء من 2023-5-4.	26.00		م3	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		
		30.50	15000.00	م3	0.00	15000.00	15,000.00	457,500.00	0.00	457,500.00	
		30.90	20000.00	م3	0.00	20000.00	20,000.00	618,000.00	0.00	618,000.00	
		31.00	112368.50	م3	0.00	105000.00	105,000.00	3,255,000.00	0.00	3,255,000.00	
		0.70		م3	140000.00-	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية										
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 من يناير 2023 علاوة 2.2 جنيه م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	88.00		م3	23,330.00	23,330.00	0.00	0.00	0.00		
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	108.60	24558.00	م3	0.00	23,330.00	23,330.00	2,533,638.00	0.00	2,533,638.00	
	علاوة زيادة إجهاد كل 100 كجم/سم2 لكل متر مكعب وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	7.00		م3	23,330.00	23,330.00	0.00	0.00	0.00		
	علاوة زيادة إجهاد كل 100 كجم/سم2 ابتداء من سبتمبر 2023	8.60	24558.00	م3	0.00	23,330.00	23,330.00	200,638.00	0.00	200,638.00	
	علاوة 2.2 جنيه م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	2.20		م3	23,330.00	23,330.00	0.00	0.00	0.00		
	1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - لكتة المول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										
	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	60.00		م3	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة بعد سبتمبر 2023 وقبل 2024-3-22	71.70	35744.4756	م3	0.00	33,957.2518	33,957.2518	2,434,734.96	0.00	2,434,734.96	
	علاوة زيادة سولار 1.9 جنيه/م3 ابتداء من 2023-5-4	1.90		م3	22000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
الإجمالي											
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالى قيمة الاستقطاعات											
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالى قيمة المستخلص											
9,499,510.955											
9,499,510.955											
7,367,476.000											
2,132,034.955											



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

محاسب
مدير عام المشروعات
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
التوقيع /

عن الاستشاري (مستشار)
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /

عن استشاري (مستشار)
التوقيع /

عن استشاري (مستشار)
التوقيع /

عن استشاري (مستشار)
التوقيع /

عن استشاري (مستشار)
التوقيع /

عن استشاري (مستشار)
التوقيع /

