



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٤٥ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة القطاع الأول والثانى مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم "حياء كريمة" .
مقد رقم ٩٦٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق والمدونة بالمستخلصات
ارقام { ٣ : ١ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٨ / ٧ / ٢٠٢٤ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١١ / ١٢

مرفقات عدد : { ٣ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

عدد (١) بيا - م. م. م. م.



جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: مصلحة مصلحة مصلحة
 قسم: قسم
 المبلغ المستحق إلى: مكتب لوكية للمصارف ومصرفية
 الطلبات طيه، أو: لوكية
 بموجب: لوكية
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على: شيك
 شيك على البنك المركزي في: شيك
 شيك على الخارج: صاحب الحق أو: عماد
 يسحب باسم شيك
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
٢٢٨٥	٢٠٢٢	٢٠٢٢
الجملة		

رقم: ٢٠٢
الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

كتب المراجع
 رئيس المصمم
 ٢٠٢٢

(ب) الكاتب المنوط: تقيد في السجل برقم:

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	نقل	قسم	رقم	جنيه	قرش
	٢٢٨٥	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	قرش
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها				

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: الإمضاء:
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء:
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: بتاريخ: الإمضاء:
 الإبرادات

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢ قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم: ٢٠٢٢ توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠٢٢
شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٥٠٠٠ - ٢٠٢١

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح»): ٢٠٢٢ إمضاء الكاتب المنوط:
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب

(٣)

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢ سحب: رقم: إمضاء الكاتب المنوط:(٤) قيد في سجل: رقم: إمضاء الكاتب المنوط:(٥) أدرج في كشف: رقم: إمضاء الكاتب المنوط:

في سنة ٢٠٢٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

(٦) استلمت: شيك
إذن صرف

عملية صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة القطاع الأول والثاني شربين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم " حياه كريمة "

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٤/٧/٢ حتى ٢٠٢٤/١/٢١

استلام موقع ٢١ / ١ / ٢٠٢٤

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

تاريخ أمر الاسناد نوفمبر ٢٣

بنود الحفر والأثرية والتكسير تم تنفيذها من بدء العمل حتى شهر مارس ٢٠٢٤ أما باقي البنود تم تنفيذها بداية من شهر ابريل ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	العدد	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٥	ع	المعامل	فرق السعر
١	أعمال حفر (سولار)	٥٦٦٠	٧١	يناير ٢٤ حتى فبراير ٢٤	٤٠	٠.٥١٣٢٨٠٢٨	٢١٧,٨٢٢.٣١	٠.٢	٤١٧	٤١٧	-	٥,١٣٣.١٩
		٥٦٦٠	٧١	مارس ٢٤	٣١	٠.٤٣٦٦١٩٧٢	١٦٨,٨١٢.٢٩	٠.٢	٤٨٠.٤	٤١٧	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٥,١٣٣.١٩
٢	أعمال ثقبية (سولار)	٢٢٥٤	٧١	يناير ٢٤ حتى فبراير ٢٤	٤٠	٠.٥١٣٢٨٠٢٨	٣٣٦,٩٨٢.٥٢	٠.٢	٤١٧	٤١٧	-	٧,٩٤١.٣١
		٢٢٥٤	٧١	مارس ٢٤	٣١	٠.٤٣٦٦١٩٧٢	٣٦١,١٦١.٤٦	٠.٢	٤٨٠.٤	٤١٧	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
٣	أعمال تكسير (سولار)	١٤٩٠	٧١	يناير ٢٤ حتى فبراير ٢٤	٤٠	٠.٥١٣٢٨٠٢٨	٩٠,٣٠٦.٥٩	٠.٢	٤١٧	٤١٧	-	٧,٩٤١.٣١
		١٤٩٠	٧١	مارس ٢٤	٣١	٠.٤٣٦٦١٩٧٢	٦٩,٩٧٧.٦١	٠.٢	٤٨٠.٤	٤١٧	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
٤	طبقة أساس (سولار)	٨٤٠٠	٩٣	ابريل ٢٤ حتى يونيه ٢٤	٩١	٠.٩٧٨٤٩٤٦٢	٤٣٠,٥٧٠.٩٠	٠.١٥	٤٨٠.٤	٤١٧	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
		٨٤٠٠	٩٣	يوليو ٢٤	٢	٠.٠٢١٥٠٥٣٨	٩٤,٦٣٠.٩٧	٠.١٥	٥٤١.٥	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
٥	تشريب (بيتومين)	١٦٧٦٠	٩٣	ابريل ٢٤ حتى يوليو ٢٤	٩٣	٠.٩٧٨٤٩٤٦٢	٩٧٢,٠٨٠.٠٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
		١٦٧٦٠	٩٣	ابريل ٢٤ حتى يونيه ٢٤	٩١	٠.٩٧٨٤٩٤٦٢	٩٥١,١٧٥.٠٥	٠.١	٤٨٠.٤	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
٦	سطحية (سولار)	١٦٧٦٠	٩٣	يوليو ٢٤	٢	٠.٠٢١٥٠٥٣٨	٢٠,٩٠٤.٩٥	٠.١	٥٤١.٥	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
		١٦٧٦٠	٩٣	ابريل ٢٤ حتى يوليو ٢٤	٩٣	٠.٩٧٨٤٩٤٦٢	٥,١٧٨,٤٠٠.٠٠	٠.٦	١٠٧٩.١	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
٧	حديد تسليح (سولار)	٧	٩٣	ابريل ٢٤ حتى يوليو ٢٤	٩٣	٠.٩٧٨٤٩٤٦٢	٥,٠٦٧,٤٦٧.١٠	٠.١	٤٨٠.٤	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
		٧	٩٣	ابريل ٢٤ حتى يونيه ٢٤	٩١	٠.٩٧٨٤٩٤٦٢	١١١,٣٧٢.٩٠	٠.١	٥٤١.٥	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
٨	مطابق (السمت)	٧٢	٩٣	يوليو ٢٤	٢	٠.٠٢١٥٠٥٣٨	٣٠,١٣٧.٣٤	٠.٣	٤٨٠.٤	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
		٧٢	٩٣	ابريل ٢٤ حتى يوليو ٢٤	٩٣	٠.٩٧٨٤٩٤٦٢	٦,٦٣٢.٦٦	٠.٣	٥٤١.٥	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
		٧٢	٩٣	ابريل ٢٤ حتى يونيه ٢٤	٩١	٠.٩٧٨٤٩٤٦٢	٣٣,٣٦٦.٦٧	٠.٦٥	١١٢٨.٩	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
		٧٢	٩٣	يوليو ٢٤	٢	٠.٠٢١٥٠٥٣٨	٧٣٣.٣٣	٠.١	٥٤١.٥	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
		٧٢	٩٣	ابريل ٢٤	٣٠	٠.٣٢٢٥٨٠٦٥	١١,٠٠٠.٠٠	٠.٢٥	٣٦٨.٦	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
		٧٢	٩٣	مايو ٢٤	٣١	٠.٣٢٢٥٨٠٦٥	١١,٣٦٦.٦٧	٠.٢٥	٣٦٨.٦	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
		٧٢	٩٣	يونيو ٢٤	٣٠	٠.٣٢٢٥٨٠٦٥	١١,٠٠٠.٠٠	٠.٢٥	٣٦٨.٦	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
		٧٢	٩٣	يوليو ٢٤	٢	٠.٠٢١٥٠٥٣٨	٧٣٣.٣٣	٠.٢٥	٣٦٨.٦	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١
		٧٢	٩٣	يوليو ٢٤	٢	٠.٠٢١٥٠٥٣٨	٧٣٣.٣٣	٠.٢٥	٣٦٨.٦	٤٨٠.٤	٠.٣٠٤٠٧٦٧٤	٧,٩٤١.٣١

المسحوق

١٨٠٠٠٠٠

١٨٠٠٠٠٠



عملية صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفداحة القطاع الأول والثاني مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم " حياه كريمة "

مستخلص ٣ ختامى

٢٠٢٤/٧/١٨ حتى ٢٠٢٤/٧/١٠

استلام موقع ٢١ / ١ / ٢٠٢٤

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

تاريخ امر الأستناد نوفمبر-٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
١	أعمال حفر (سولار)	٦٨.١٧	٦٨.٣١	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٤,٦٥٦.٦٩	٠.٢	٥٤١.٥	٤١٧	٠٠٠٥٩٧١٢٢٣	٢٧٨.٠٦
٢	أعمال أنقرة (سولار)	٣٠	٢١٥.٣٧	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٧,٩١١.١٠	٠.٢	٥٤١.٥	٤١٧	٠٠٠٥٩٧١٢٢٣	٤٧٥.٣٨
٣	أعمال تكسير (سولار)	٢٩.٢١	١٠٧.٥٨	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٣,١٤٢.٤١	٠.٢	٥٤١.٥	٤١٧	٠٠٠٥٩٧١٢٢٣	١٨٧.٦٤
٤	طريقة أساس (سولار)	١١٠.٥٤	٥٢٣.٨٥	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٥٧,٩٠٦.٢٨	٠.١٥	٥٤١.٥	٤١٧	٠٠٠٤٤٧٨٤١٧٣	٢,٥٩٣.٢٩
٥	تشريب (بيثومين)	٢٤.٠٩٩	٥٨	٩	يوليو ٢٤	٩	١	١٣,٩٧٧.٤٢	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤١٨	٠٠٢٧٠٤٩٢١٢٦	٣,٧٨٠.٧٨
٦	تشريب (سولار)	٢٤.٠٩٩	٥٨	٩	يوليو ٢٤	٩	١	١٣,٩٧٧.٤٢	٠.١	٥٤١.٥	٤١٧	٠٠٢٩٨٥٦١١٥	٤١٧.٣١
٧	سطحية (بيثومين)	٢٤.٠٩٩	٣٠.٩	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٧٤,٤٦٥.٩١	٠.٦	١٠٧٩.١	٤١٧	٠٠٢٤٩٦٨٥٠٣٩	١٨,٥٩٣.٠٢
٨	سطحية (سولار)	٢٤.٠٩٩	٣٠.٩	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٧٤,٤٦٥.٩١	٠.١	٥٤١.٥	٤١٧	٠٠٢٩٨٥٦١١٥	٢,٢٢٣.٢٦
٩	حديد تسليح (سولار)	٠٠٠.١	٤٤٠٠٠	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٤٤٠٠٠	٠.٣	٥٤١.٥	٤١٧	٠٠٠٨٩٥٦١٣٥	٣٠.٩٤
١٠	حديد تسليح (سولار)	٠٠٠.١	٤٤٠٠٠	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٤٤٠٠٠	٠.٦٥	١١٢٨.٦	٩٩٨.٥	٠٠٠٨٤٨٨٧٣٣١	٣٧.٣٥
١١	مطابق (سولار)	١	٥٥٠	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٥٥٠٠٠	٠.١	٥٤١.٥	٤١٧	٠٠٢٩٨٥٦١١٥	١٦.٤٢
١٢	مطابق (أسمنت)	١	٥٥٠	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٥٥٠٠٠	٠.٢٥	٣٩٣.٩	٣٢٠.٦	٠٠٠٥٧١٥٨٤٥٣	٣١.٤٤
١٣	خرسانة عادية (سولار)	٢٩.٥٣	٣٠٠٠	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٨٨,٥٩٠.٠٠٠	٠.١	٥٤١.٥	٤١٧	٠٠٢٩٨٥٦١١٥	٢,٦٤٤.٩٥
١٤	خرسانة عادية (أسمنت)	٢٩.٥٣	٣٠٠٠	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٨٨,٥٩٠.٠٠٠	٠.٢٥	٣١٨.٦	٣٢٠.٦	٠٠٠٣٧٤٢٩٨١٩	٢,٣١٥.٩١
١٥	GRB (سولار) ٧٠ سم	١	٤٧٠٠	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٤,٧٠٠.٠٠٠	٠.١	٥٤١.٥	٤١٧	٠٠٢٩٨٥٦١١٥	١٤.٠٣٢
١٦	GRB (أسمنت) ٧٠ سم	١	٤٧٠٠	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٤,٧٠٠.٠٠٠	٠.٢٥	٣٩٣.٩	٣٢٠.٦	٠٠٠٥٧١٥٨٤٥٣	٢٦٨.٦٤
١٧	GRB (سولار) ٨٠ سم	١	٥١٠٠	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٥,١٠٠.٠٠٠	٠.١	٥٤١.٥	٤١٧	٠٠٢٩٨٥٦١١٥	١٥٢.٢٧
١٨	GRB (أسمنت) ٨٠ سم	١	٥١٠٠	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٥,١٠٠.٠٠٠	٠.٢٥	٣٩٣.٩	٣٢٠.٦	٠٠٠٥٧١٥٨٤٥٣	٢٩١.٥١
١٩	GRB (أسمنت) ٨٠ سم	١	٥١٠٠	٩	يوليو ٢٤	٩	١	٥,١٠٠.٠٠٠	٠.٢٥	٣٩٣.٩	٣٢٠.٦	٠٠٠٥٧١٥٨٤٥٣	٣٥,٤٥١.٥٠