

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٤) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الخامس (قوص/ارمنت) المسافة من الكم ٦٦٠٠٠ الى الكم ٦٦٤٠٠

تنفيذ (شركة المستقبل للمقاولات العمومية) .

عقد رقم (٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()



عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم – بنى سويف – الأقصر – اسوان -
ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص / ارمنت) المسافة من الكم 629,110 الى الكم 715,624 بطول 86.514 كم

قطاع الشركة من 658+840 الى 662+820 العقد من 660+000 الى 664+000
تنفيذ شركة / المستقبل للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 9 / 2

العقد رقم : (3 / 2023 / 2024) بتاريخ 2023 / 7 / 4

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للعقد	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءاته	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات		
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه				
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكه عدا التربه الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 7. جنيه /م3 ابتداء من 2023-5-4م.	26.000		م3	103,892.000	103,892.000	0.000	جارى (4)	0.0000	0.0000	0.0000			
	يوليو 2023	31.000	82035.000	م3	0.000	82,035.000	82,035.000		2,543,085.0000	0.0000	2,543,085.0000			
	اغسطس 2023	32.800	12765.000	م3	0.000	12,765.000	12,765.000		418,692.0000	0.0000	418,692.0000			
	علاوة بعد سبتمبر 2023 وقبل 2024-3-22	32.900	9092.000	م3	0.000	9,092.000	9,092.000		299,126.8000	0.0000	299,126.8000			
	_ علاوة 0.7 جنيه/م3 ابتداء من 2023-5-4	0.700		م3	103,892.000-	103,892.000	0.000		0.0000	0.0000	0.0000			
1-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	60.000		م3	115,123.000-	115,123.000	0.000	جارى (4)	0.0000	0.0000	0.0000	_لوحات المشروع (متواجد) _اللوحات الارشادية _التحذيرية(متواجد) _لافتات المشروع (متواجد) -بيان المعدات (متواجد) -فريق العمل والمهندسون (متواجد) -تقرير شهري ونصف شهري _تقرير ميدني (متواجد) _برنامج زمني (متواجد) 		
	علاوة بعد سبتمبر 2023 وقبل 2024-3-22	71.700	93990.184	م3	0.000	92,595.904	92,595.904		6,639,126.3000	0.0000	6,639,126.3000			
	علاوة زيادة سولار 1.9 جنيه/م3 ابتداء من 2023-5-4	1.900		م3	115,123.000-	115,123.000	0.000		0.0000	0.0000	0.0000			
	الإجمالى													
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات														
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات														
ما سبق صرفه								9,900,030.1000						
اجمالى قيمة المستخلص								0.0000						

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عماد حسين
التوقيع /



محاسب
مدير عام المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

مهندس المشروع

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع /



عن استشاري (اسيكترم)
مدير المشروع
التوقيع /



مهندس المشروع المنفذة
التوقيع /



.....
.....

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(१८८८)

[illegible][illegible][illegible]

115

الحمد لله رب العالمين

Chia	Chia

20 سنة / يحريه أفي

.....

.....

.....

.....

20 سنة بتاريخ المذقوع المذقوع

جہانگیر علی خان

॥ ज्ञानं ॥ ज्ञानं ॥

20

१६८३.....

ଅକ୍ଷୟ । ଯାହା । ଅକ୍ଷୟ

כְּהֻנָּתוֹ וְלִמְדָתוֹ

سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ

כִּי יִשְׁמַחַם

20 سبأ

॥ अथ ॥

..... (ب)

..... رقم الحرف في (4) وادرج

[illegible]

For

اسم المستفيد من الحساب المتقدم بنجاح (*) وافي الحساب هذا على اقرأه او اقرأه يا بني و اقرأه رقم التحويلات المستلمة

المقام

20

הַיְיָ:

ᠮᠤᠩᠭᠡᠨᠪᠣᠬᠦᠰᠢᠶ᠋ᠠᠨ