

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

اسم العملية: اعمال رد الشئ لأصله بطريق أسسوط / درنكة / الغنايم بطول ٢,٥ كم امام قرية

العقد رقم: ٣٤٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

تاريخ استلام الموقع : ٠٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

مستخلص جاري (١)

الأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤

تاريخ النهو المقرر : ٠٧ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م

شركة المكتب الهندسى
للمقاولات العموميه

شركة المقاولات
المسند اليها العملية :

م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس التقديرية	سعر الوحدة بالجنيه	قيمة الأعمال بالجنيه	كمية الأعمال التى تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التى تمت خلال الفترة	اجمالى كمية الاعمال التى تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة		ملاحظات
										المبلغ بالجنيه	رقم الملاحظة	
١	بالمتر المكعب الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية ...	م٣	١٨,٠٠٠,٠٠	٣٠,١٠	٥٤١,٨٠٠,٠٠	-	٩,٥٠٠,٠٠	٩,٥٠٠,٠٠	٢٨٥,٩٥٠,٠٠			يراعى تطبيق بنود التعاقد
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى ...	م٣	٤٩,٠٠	٩٥,٠٠	٤,٦٥٥,٠٠	-	-	-	-			التقرير المبدئى موجود
٣	توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات ...	م٣	٥٠٠,٠٠	١٣٤,٥٠	٦٧,٢٥٠,٠٠	-	-	-	-			التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقه اساس ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ٥٥ كم	م٣	٥,٣٠٠,٠٠	٣١٢,٦٠	١,٦٥٦,٧٨٠,٠٠	-	٥,٣٠٠,٠٠	٥,٣٠٠,٠٠	١,٦٥٦,٧٨٠,٠٠			لافتات المشروع موجودة
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابخ طبقا للرسومات التنفيذية	م٣	٥,٠٠	٢,٠٢٤,٠٠	١٠,١٢٠,٠٠	-	-	-	-			طاقم الإشراف متواجد
٦	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	١٧,٠٠٠,٠٠	٥٨,٩٠	١,٠٠١,٣٠٠,٠٠	-	١٧,٠٠٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	١,٠٠١,٣٠٠,٠٠			
٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه رابطه من الاسفلت بسمك ٦ سم	م٢	١٦,٤٠٠,٠٠	٢٩٦,٤٠	٤,٨٦٠,٩٦٠,٠٠	-	١٦,٤٠٠,٠٠	١٦,٤٠٠,٠٠	٤,٨٦٠,٩٦٠,٠٠			يراعى توريد حصى
٨	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه لصق R.C بمعدل ٠,٤٠ كجم/م٢	م٢	١٦,٤٠٠,٠٠	٢٠,٣٠	٣٣٢,٩٢٠,٠٠	-	-	-	-			٣٠ كرتونة اعمار
٩	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه سطحية من الاسفلت بسمك ٥ سم	م٢	١٦,٤٠٠,٠٠	٢٧٦,٠٨	٤,٥٢٧,٧١٢,٠٠	-	-	-	-			للادارة القاهرة
١٠	بالعدد أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق و غرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياة - صرف)	عدد	٥٥,٠٠	٧٠٠,٠٠	٣٨,٥٠٠,٠٠	-	-	-	-			استقطاع مبلغ حصرها كليه انتشاء الجارى بند ٤
الجملة										٧,٨٠٤,٩٩٠,٠٠		استقطاع مبلغ حصره الاثنا كليه انتشاء الجارى بند ٧

فقط سبعة ملايين وثمانمائة وأربعة ألف وتسعمائة وتسعون جنيهاً لا غير

مهندس شركة المقاولات المنفذه

مدير المشروع بهيئة الطرق

مدير عام هيئة الطرق

الاسم : م / انور محمد

الاسم : م / محمد سمير

الاسم : م / محمود محمد عبد الغنى

التوقيع : انور محمد

التوقيع

التوقيع

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / إسلام محمد فوزي

التوقيع : إسلام



جمله الأعمال
الباقي

٧٨٠٤٩٩٠,-

المستحق من

٧٨٠٤٩٩٠,-

الاستحقاق

% ٥

٢٩٠٩٤٩,٥٠

دفع

٤٦٩٩٩,٩٤

الحايل

١٤٠٧٨٩,٨٤

توزيع موارد

٣,٤٠

مجموع العمل المنظم تقديرياً ٢٩١
١٢١

١٩٧٩٦٠

١٥١٢٠٠

% ١٥ ٩٩٦,٥٠

% ١٤ ٩٤٢,١٠

عمل غير منظم

٢٥١٢٥,٤٦

جمله الاستحقاق

٦١٥٠٧١,٧٤

الحايل

٧١٨٩٩١٨,٢٩

بمقتضى

رئيس الإدارة المركزية

محمد بن عبد الله

اسلام محمد قريش

