

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد , , , , ,

بخصوص عملية: اعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الإدارية (9RD-05) & (RD-04) ضمن مشروع القطار

الكهربائى السريع الخط الاول

عقد رقم : ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤٩٥

تنفيذ : شركة المتميز لانشاء ورصف الطرق

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص ختامى للعملية عاليه

بقيمة ١,٠٣١,٧٥٦ جنيها (فقط واحد مليون وواحد وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون جنيها مصريا لاغير)

واجمالى المستخلص ٩,٣٩٩,٢٥٦ جنيها (فقط تسعة مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائتان وستة وخمسون جنيها

مصريا لاغير)

وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ١٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١١ / ١٣

مرفقات عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطحان

كشف رقم (٢) ختامي

عملية : تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية (RD-05) & (RD-04) ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول.

تنفيذ : مكتب المتميز لإنشاء ورصف الطرق عن المدة من بدء العمل الي ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (٤٩٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية		(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) تم احتساب قيمة المادة المحجرية للأتربة بمبلغ ٤٧,٩٥ جنية طبقا للمحضر المرفق. (١١) تم احتساب قيمة كارتات طبقة الاساس ٢٥ جنيها طبقا للقائمة الموحده للطرق. (١٢) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٦,٠٠	م ^٣	٢٥٠٠٠,٠٠	٦١٩,٠٠	٢٥٦١٩,٠٠	ختامي	٦٦٦٠٩٤,٠٠		٦٦٦٠٩٤,٠٠	
٢	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣٦ كم.	١٣٩,٥٠	م ^٣	٤٠٠٠٠,٠٠	٥٧٢٦,٠٠	٤٥٧٢٦,٠٠	ختامي	٦٣٧٨٧٧٧,٠٠			
٣	أعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ٦٢ كم + الكارترات	٢٨٥,٠٠	م ^٣	٧٥٠٠٠,٠٠	٧٦١,٠٠	٨٢٦١,٠٠	ختامي	٢٣٥٤٣٨٥,٠٠			
الإجمالي											٩٣٩٩٢٥٦,٠٠
فقط تسعة مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وستة وخمسون جنيها لا غير											
شركة المنفذة م / التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري الهيئة مدير المشروع / التوقيع	الاستشاري العام شركة سيسترا م / التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / التوقيع	مدير المشروع م / التوقيع	مدير عام المشروعات م / التوقيع	يعتمد ،،، م / التوقيع	رئيس الإدارة المركزية أحمد الطحان		