

عملية تنفيذ انشاء محور الفشن على النيل فى المسافة من
بخصوص :- الطريق الصحراوي الشرقى حتى الطريق الزراعى الغربى
بطول ٨,٦٥ كم عدا اعمال الاتربة فى المسافة من الطريق

تنفيذ :- الشركة شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

عقد رقم :- العقد رقم (٤٥١) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (١١) عن العمليه عاليه من اصلين
وثلاثه صور

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً فى :- ٢٠٢٣/١٢/٠٣

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

مهندس

طارق يوسف الجزار

مشروع انشاء محور الفشن على النيل
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص أعمال رقم : (١١) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايضة المجددة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكبارى :											
١-١	بالمتر الطولى اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٣٠ متر عند كل محور من الكبارى والاتفاق (جسات البر)	م.ط	٣٣٥	١٧٣٠	١٧٢٨	٠	١٧٢٨	جاري	٥٧٨٨٨٠	٠	٥٧٨٨٨٠	١- المهندسون متواجدون ٢- المشرفون متواجدون ٣- استراحة الموقع متواجدة ٤- سيارة نقل العينات متواجدة
١-ب	بالمتر الطولى اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٥٠ م أسفل القاع لمحاور البواكى الملاحية ويمى لا يقل عن ٣٥ م أسفل القاع لباقي محاور النيل (جسات النيل والمجارى المائية)	م.ط	١,٢٠٠	٤٥٠	٣٧١,٥٠	٠,٠٠	٣٧١,٥٠	جاري	٤٤٥٨٠٠	٠	٤٤٥٨٠٠	
١-٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ٢,٠٠ متر وإجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	م.ط	١١,٠٠٠	٩٠٠	٨٨٩	٠	٨٨٩	جاري	٩٧٧٩٠٠٠	٠	٩٧٧٩٠٠٠	٤- عدد ٢ لوحة تعريف بالمشروع متواجدة ٥- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة ٦- سائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٧- التقارير المعملية متواجدة ٨- أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير ومشتعلاتهم متواجدة حسب التعاقد.
٢-ب	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ١,٥ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	م.ط	٧,٠٠٠	١٩٠٠	١٨٩٤	٠	١٨٩٤	جاري	١٣٢٥٨٠٠٠	٠	١٣٢٥٨٠٠٠	
٢-ج	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل والمجارى المائية قطر ١,٠٠ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	م.ط	٤,٢٠٠	١٢١٠	١٢٠٧	٠	١٢٠٧	جاري	٥٠٦٩٤٠٠	٠	٥٠٦٩٤٠٠	
١-٣	شرح البند السابق خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر قطر ١ م	م.ط	٣,٠٠٠	١١٥٠٠	١١٤٣٩	٠	١١٤٣٩	جاري	٣٤٣١٧٠٠٠	٠	٣٤٣١٧٠٠٠	
٤-١-أ	علاوة حفر في تربة صخرية بأجهاد من ٢٥٠-٤٠٠ كجم / سم ^٢ خوازيق قطر ١,٥ م بمجري النيل والمجارى المائية	م.ط	٢,٧٠٠	١٠٦	١٠٥	٠	١٠٥	جاري	٢٨٣٥٠٠	٠	٢٨٣٥٠٠	
٤-١-ب	علاوة حفر في تربة صخرية بأجهاد من ٤٠١ الى ٨٠٠ كجم / سم ^٢	م.ط	١٦,٥٠٠	١٣٥	١٣٢	٠	١٣٢	جاري	٢١٧٨٠٠٠	٠	٢١٧٨٠٠٠	
٥	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ٢م لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق المجري الماني	بالعدد	١,٧٥٠,٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	١٧٥٠٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠٠	
٦	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١م لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	بالعدد	٢٧٠,٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	٢٧٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠	
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع دفنها ثم فكها ونقلها خارج الموقع	بالعدد	٢٦٨,٠٠٠	٥	٥	٠	٥	جاري	١٣٤٠٠٠٠	٠	١٣٤٠٠٠٠	
٨	توريد وتركيب غلاف معدني لخوازيق المجري الماني معالج ضد الصدأ لمجري النيل والمجارى المائية	طن	٣٠,٠٠٠	٦٢٥	٥٩٩	٠	٥٩٩	جاري	١٧٩٧٠٠٠	٠	١٧٩٧٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجري النيل اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	م.ط	٣,١٥٠	٣٢٨٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	١٠٣١٦٢٥٠	٠	١٠٣١٦٢٥٠	
١٠-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ^٣	م.ط	٢٠	٣٢٨٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	٦٥٥٠٠	٠	٦٥٥٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات بالبر والبلاطات الانتقالية اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	م.ط	٢,١٥٠	١٢٢٠٠	١١٩٨٦	٠	١١٩٨٦	جاري	٢٥٧٦٩٩٠٠	٠	٢٥٧٦٩٩٠٠	
١١-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ^٣	م.ط	٢٠	١٢٢٠٠	١١٩٨٦	٠	١١٩٨٦	جاري	٢٣٩٧٢٠	٠	٢٣٩٧٢٠	
١٢	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة الكبارى وهامات الأعمدة والأكتاف للنيل:	م.ط										
١٢-١	ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م.ط	٢,٧٠٠	٤٨٠٠	٤٦٩٥	٧٧	٤٧٧٢	جاري	١٢٨٨٤٤٠٠	٠	١٢٨٨٤٤٠٠	
١٢-٢	ارتفاع أعلي من ٦ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م.ط	٢,٩٠٠	٢٩٥٠	٢٨٨٣	٠	٢٨٨٣	جاري	٨٣٦٠٧٠٠	٠	٨٣٦٠٧٠٠	
١٢-٣	ارتفاع أعلي من ٩ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م.ط	٣,١٠٠	٧٩٠	٧٨١	٠	٧٨١	جاري	٢٤٢١١٠٠	٠	٢٤٢١١٠٠	
الإجمالي												
									١٤٧٢٩٧١٥٠	٠	١٤٧٢٩٧١٥٠	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بنى سوف
م/ طارق يوسف الجزار

مهندس الهيئة
م/ محمد عثمان

استشاري الهيئة
المكتب الهندسي الاستشاري (د صبري سمعان)

مهندس الاستشاري
المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جناز إشراف كوبرى الفشن

المقاول

شركة السلام انترناشيونال

مهندس الشركة

مدير المشروع
شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات
سنة: ٢٠٢٠ / ٢٩٨٧٢٠
مكتب ضريبي: ٠٠ / ٠٠ / ٠٠ / ٠٠ / ٠٠ / ٠٠

مشروع انشاء محور الفشن على النيل
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٩ /١١/ ٢٠٢٣

مستخلص أعمال رقم : (١١) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايسة المجددة٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :											
ماسبق صفحة ١												
١٣	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة وهامات الأعمدة والدعامات الحاملة للجزء العلوي بمجري النيل :											
١_١٣	ارتفاع حتي ٦ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٣٣٥	١٨٥	١٨٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٠.٠٠	جاري	٦٠٠٣٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٧٢٩٧١٥٠.٠٠	
٢_١٣	ارتفاع أعلي من ٦متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٥٣٥	١٥٢٠	١٥١٨.٠٠	٠.٠٠	١٥١٨.٠٠	جاري	٥٣٦٦١٣.٠٠	٠.٠٠		
٣_١٣	ارتفاع أعلي من ٩ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٧٣٥	١٨٥	١٨٢.٠٠	٠.٠٠	١٨٢.٠٠	جاري	٦٧٩٧٧.٠٠	٠.٠٠		
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري حتي ارتفاع ٦ م بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م٣ علي البر	م٣	٣٠٠٠	٢١٧.٠٠	٤١١٤.٠٠	٣٤٦٢.٠٠	٧٥٧٦.٠٠٠	جاري	٢٢٧٢٨٠.٠٠	٠.٠٠		
١٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري ارتفاع أعلى من ٦ م											
١-١٥	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلي من ٦ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٣٢٠٠	٣٨٠٠	٣٣٩٥.٠٠	١٢١.٠٠	٣٥١٦.٠٠	جاري	١١٢٥١٢.٠٠	٠.٠٠		
٢-١٥	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلي من ٩ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٣٤٠٠	٤٥٠٠	٤١٩٩.٠٠	٥١.٠٠	٤٢٥٠.٠٠	جاري	١٤٤٥٠٠.٠٠	٠.٠٠		
١-١٥	زيادة محتوى الاسمنت القطاع الصندوقي الي ٥٥٥٠ كجم /سم٣	م٣	٦٥	٨٣٠٠	٧٥٩٤.٠٠	١٧٢.٠٠	٧٧٦٦.٠٠٠	جاري	٥٠٤٧٩.٠٠	٠.٠٠		
١-١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م٣ والفئة تشمل أعمال القرم المحكمة لتعطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمرات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (علي المجاري المائية)	م٣	٣٦٥٠	٧٨٥	٧٨١.٠٠	٠.٠٠	٧٨١.٠٠	جاري	٢٨٥٠٦٥.٠٠	٠.٠٠		
١٦ - ب	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م٣ والفئة تشمل أعمال القرم المحكمة لتعطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمرات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (علي البر)	م٣	٣٥٥٠	٥٥٠٠	٥٤٢٦.٠٠	٦٢.٠٠	٥٤٨٨.٠٠٠	جاري	١٩٤٨٢٤.٠٠	٠.٠٠		
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات فوق الكمرات سابقة الصب والكمرات المعدنية بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م٣ .	م٣	٢١٣٠	٥٧٠٠	٣٧٦١.٠٠	٣٦٧.٠٠	٤١٢٨.٠٠	جاري	٨٧٩٢٦٤.٠٠	٠.٠٠		
١٨	بالمتر مسطح أعمال دمسمة مؤقتة في مجري النيل أو أي مجري مائي لزوم تنفيذ المخدات والهياكل العلوية للكباري	م٢	٢٨٠٠	٩٥٠٠	٥٩١٧.٠٠	١٨٣.٠٠	٦١٠٠.٠٠٠	جاري	١٧٠٨٠.٠٠	٠.٠٠		
١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي ذو القطاع الصندوقي علي مجري النيل											
١-١٩	علي مجري النيل ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٤٥٠٠	١٥٠	٧٨.٠٠	٠.٠٠	٧٨.٠٠	جاري	٣٥١٠.٠٠	٠.٠٠		
٢-١٩	علي مجري النيل ارتفاع من ٦-٩ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٤٧٠٠	٩٣٠٠	٧٧١٢.٠٠	٣٩٩.٠٠	٨١١١.٠٠٠	جاري	٣٨١٢١٧.٠٠	٠.٠٠		
٣-١٩	علي مجري النيل ارتفاع من ٩-١٢ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٤٩٠٠	١٥٥٠	٦٦٤.٠٠	٠.٠٠	٦٦٤.٠٠	جاري	٣٢٥٣٦.٠٠	٠.٠٠		
١-٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأنفاق والبراخ والحوائط السائدة بقوة كسر لا تقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣	م٣	٢٧٠٠	٣٠٠٠	١٦٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٠.٠٠	جاري	٤٣٢٠.٠٠	٠.٠٠		
١-٢١	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م	طن	٢٣٠٠٠	٢٠١٠٠	١٤٣٥٦.٠٠	١٢٠٢.٠٠	١٥٥٥٨.٠٠٠	جاري	٣٥٧٨٣٤.٠٠	٠.٠٠		
٢١-ب	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ أكبر من ١٢ م	طن	٢٤٠٠٠	٢٤٥٠	٧٩٢.٠٠	٠.٠٠	٧٩٢.٠٠	جاري	١٩٠٠٨.٠٠	٠.٠٠		
٢٢	بالطن توريد وتركيب وشد كابلات عالية الاجهاد طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية والفئة محمل عليها أعمال شد الكابلات والحقن والاكسسوارات والاجربة والاتكرز والويدجز وجميع مايلزم لتهو الاعمال	طن	٦٠٠٠٠	٧٣٠	٦٢٦.٠٠	٥٣.٠٠	٦٧٩.٠٠٠	جاري	٤٠٧٤٠.٠٠	٠.٠٠		
الإجمالي												
									٧١٠٨٢٣٣٣.٠٠	٠.٠٠		

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
السادسة بني سويف
م/طارق يوسف الجزار

مهندس الهيئة
مدير ادارة مشروعات الكباري
م/ محمد عثمان

المقاول
شركة السلام انترناشونال
مهندس الشركة

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس /صبري سمعان
جنار اشرف كوبري
مدير الاستشاري

مدير المشروع
شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
م.ت: ٢٩٨٧٢٠ ب.ض: ٠٧/١٢١١٧٠٠
ملف ضريبي: ٠٠/١٠/٤١٠٥٠٠٠٠

مشروع انشاء محور الفشن علي النيل
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٩ /١١/ ٢٠٢٣

مستخلص أعمال رقم : (١١) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :										
ماسبق صفحة ٢											
٢٣	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي st52 نوع (٣٦-٥٢)	طن	١٣٢٠	٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠	جاري	٧١٠٨٢٣٣٣٠	٠	٧١٠٨٢٣٣٣٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من الصاج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والباقية المعدنية							٢٤٦٠٠٠٠٠	٠	٢٤٦٠٠٠٠٠	
٢٤-ب	سمك ٣ مم	م٢	٩٠٠	١٧٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٠	جاري	١٥٣٠٠٠	٠	١٥٣٠٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بأريعة جوايط							٦٩٨٠٠٠	٠	٦٩٨٠٠٠	
ب	جوايط C2 300*400*93/48	عدد	١٧٤٥٠	٤٠	٠.٠٠	٤٠	جاري	٦٩٨٠٠٠	٠	٦٩٨٠٠٠	
٣٠	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط لتثبيت الكمر سابق الصب										
أ	C4 300 × 400 × 72/40	عدد	٩٤٠٠	١٣٨	١١٢.٠٠	١٣٨	جاري	١٢٩٧٢٠٠	٠	١٢٩٧٢٠٠	
٣١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للحرارة علي البارد للبرايخ والاتفاق .	م٢	٥٠	٨٩٥٥.٠٠	٤٧٥٠.٠٠	٩٤٣٠	جاري	٤٧١٥٠٠	٠	٤٧١٥٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري المكشوفة باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع النفاذية .	م٢	٨٠	١٣٤٠٠٠	٥٣٥٠.٠٠	١٩٨٠٠	جاري	١٥٨٤٠٠٠	٠	١٥٨٤٠٠٠	
٣٤	بالمتر المكعب توريد وصب عادية لأساسات الحوائط السائدة وبلاطات الانتقال والاتفاق والبرايخ اجهاد خرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣	م٣	١٥٠٠	٦٠٠٠	٧٧٩.٠٠	٧٧٩	جاري	١١٦٨٥٠٠	٠	١١٦٨٥٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للارصفة	م٣	١٥٥٠	١٢٦٠	٦٢.٠٠	٦٢	جاري	٩٦١٠٠	٠	٩٦١٠٠	
٣٦-أ	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم٢	م٣	١٧٥	٤٤٣٧.٠٠	٠.٠٠	٤٤٣٧	جاري	٧٧٦٤٧٥	٠	٧٧٦٤٧٥	
٣٦-ب	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم٢	م٣	١٥٠٠	٥٨٠	٥٧٩.٠٠	٥٧٩	جاري	٨٦٨٥٠٠	٠	٨٦٨٥٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م٣	٨٥	٩٨٩١.٠٠	٠.٠٠	٩٨٩١	جاري	٨٤٠٧٣٥	٠	٨٤٠٧٣٥	
٩٣	بالمتر المكعب توريد وانزال بولدرز بمجري النيل اسفل القاع	م٣	٥٢٠	٨٥٠	٦٢٠.٠٠	٦٢٠	جاري	٣٢٢٤٠٠	٠	٣٢٢٤٠٠	
٩٤	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١,٥ م تربة متماسكة وشديدة التماسك باجهاد ١٠٠ كجم/سم٢ خرسانة مسلحة باجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣	م.ط	١٠٠	٩٧.٠٠	٠.٠٠	٩٧	جاري	٥٦٢٦٠٠	٠	٥٦٢٦٠٠	
٩٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري بالمجاري المائية ومجري نهر النيل باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع النفاذية .	م٢	١٥٠	٢٥٦٥٠	١٤٤٩.٠٠	٨٦٠٠	جاري	١٢٩٠٠٠٠	٠	١٢٩٠٠٠٠	
٩٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار ماسوره قطر ٣ بوصه	م.ط	١٥٠	٤٠٠٠	٦٧٧.٠٠	١٣٦٥	جاري	٢٠٤٧٥٠	٠	٢٠٤٧٥٠	
٩٩	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريك مجري النيل	م٣	١٠٠	٨٥٠	٦٢٠.٠٠	٦٢٠	جاري	٦٢٠٠٠	٠	٦٢٠٠٠	
١٠٣	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في مواقعها بالبر قطر ١,٢٠ متر "Bored Pile" تربة متماسكة وشديدة التماسك باجهاد حتى ١٠٠ كجم/سم٢ خرسانة مسلحة باجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم ونسبة أسمنت لا تقل عن ٤٥٠ كجم/م٣	م.ط	٤٧٩٠	٥٣٠	٥٢٠.٠٠	٥٢٠	جاري	٢٤٩٠٨٠٠	٠	٢٤٩٠٨٠٠	
١٠٤	بالمتر الطولي علوة حفر خوازيق قطر ١,٥٠ متر في تربة صخرية بالبر .										
٢-١٠٤	علوة حفر في تربة صخرية باجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم/سم٢	م.ط	١٣٢٠٠	٦٥	٦٣.٠٠	٦٣	جاري	٨٣١٦٠٠	٠	٨٣١٦٠٠	
الإجمالي											
								٧٤٩١٤١٤٩٠	٠	٧٤٩١٤١٤٩٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م/مصطفى شعبان

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف

م/ طارق يوسف الجزار

صفحة ٣-٥

مهندس الهيئة

مدير ادارة مشروعات الكباري

م/ محمد عمار

استشاري الهيئة

المكتب الهندسي الاستشاري (د صبري سمعان)

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري

دكتور مهندس /صبري سمعان

جنار اشرف كوبري

المقاول

شركة السلام انترناشيونال

مهندس الشركة

شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

مدير المشروع

م/ محمد عمار

مشروع انشاء محور الفشن على النيل
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص أعمال رقم : (١١) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايسة المجددة٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :											
	ماسبق صفحة ٣											
١٠٥	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (تيويرين) بأربعة جوايط											
١-١٠٥	جوايط C2 300*400*104/56	عدد	٢٢٣٥٠	٢٢٢	١٠٠,٠٠٠	٩١,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	جاري	٤٢٦٨٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٩١٤١٤٩٠,٠٠٠	
٣-١٠٥	جوايط C2 350*450*137/77	عدد	٢٧٤٥٠	٢٤	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جاري	٥٤٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٩٠٠٠,٠٠٠	
٤-١٠٥	جوايط C2 500*600*137/77	عدد	٤٨٨٥٠	٤٨	٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	جاري	٢٣٤٤٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤٤٨٠٠,٠٠٠	
٥-١٠٥	جوايط C2 600*700*151/90	عدد	٧٦٤٥٠	٥	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	جاري	٣٨٢٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٢٢٥٠,٠٠٠	
٦-١٠٥	جوايط C2 700*800*211/135	عدد	١٢٥٥٠٠	٨	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري	١٠٠٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٤٠٠٠,٠٠٠	
١٠٦	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (تيويرين) بدون جوايط لتثبيت الكرمر سابق الصب							جاري				
١-١٠٦	C4 350 × 450 × 91/55	عدد	١٤٠٠٠	٢٨٤	٢٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٤,٠٠٠	جاري	٣٩٧٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٧٦٠٠٠,٠٠٠	
١٠٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجري المائية والمصارف علي ان يكون سطحها السفلي اعلي من منسوب المياه الطوي وتعطي اجهاد كسر ٣٥٠ كجم/سم٢ ونسبة اسمنت ٤٢٠ كجم/م٣	م٣	٢٩٧٠	٧٢٠	٧٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٥,٠٠٠	جاري	٢٠٩٣٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٩٣٨٥٠,٠٠٠	
١١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الي موقع العمل والبند يشمل المعدات و الاوتاش اللازمة لل فك والتركيب	عدد	٥٠٠٠٠	٢	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠٠	
١١١	علاوة فروق مصنعيات لزوم تنفيذ منحنيات قيعان الكمرات المصبوبة في الموقع	م٣	٣٠٠	١٠٠٠٠	٥٧٢,٠٠٠	١٧٤٤,٠٠٠	٢٣١٦,٠٠٠	جاري	٦٩٤٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٤٨٠٠,٠٠٠	
	التشوينات											
٢١	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م	طن	٢٣٠٠٠	٢٠١٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	جاري	١٣٨٠٠٠٠,٠٠٠	٥٥٢٠٠٠٠,٠٠٠	٨٢٨٠٠٠٠,٠٠٠	يصرف بنسبة ٦٠% لحين التصنيع والتركيب
٢٢	بالطن توريد وتركيب وشد كابلات عالية الاجهاد طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية والفئة محمل عليها أعمال شد الكابلات والحقن والاكسسوارات والاجرية والاكترز والويدجز وجميع مايلزم لنهؤ الاعمال	طن	٦٠٠٠٠	٧٣٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٣	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز بدون جوايط C4 300*400*72/40	عدد	٩٤٠٠	١٣٨	١٠٩,٠٠٠	١٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-١٠٥	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز بجوايط C2 300*400*104/56	عدد	٢٢٣٥٠	٢٢٢	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	الإجمالي						٧٧٨٣٥٥٠,٤٠,٠٠٠		٥٥٢٠٠٠٠,٠٠٠		٧٧٢٨٣٥٠,٤٠,٠٠٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة
المكتب الهندسي الاستشاري (د صبري سمعان)

المقاول
شركة السلام انترناشونال

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
السادسة بيني سوف

م/ طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات

م/مصطفى شعبان

مدیر عام القصور الملكية والإدارية

[illegible]

صفحة ٥-٤

مهندس الهيئة

مدير ادارة مشروعات الكباري
(عمه الحظرم)

م/ محمد عمار

استشاری الہیۃ

المكتب الهندسي الاستشاري (د صبري سمعان)

مهندس الاستشاري

مدير المكتب الاستشاري

مجلسه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۵

مهندس الشركة

شركة السلام انترناشيونال تمهيداً لاستدراجها

مدير المشروع . . د .

سیت : ۲۹۸۷۲۰ بخش : ۱۲۱۷۰۷
دستخط :
.....

مستخلص أعمال رقم : (١١) جاري

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
السادسة بينى سويف

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
السادسة بينى سويف

مدير عام المشروعات

م/مصطفى شعبان

م/ طارق يوسف الجزار

صفحة ٥_٥

مهندس الاستشاري

مدير المكتب الاستشاري

مجدي شتودة تاوضروس

شركة السلام
شركة السلام أنترناشونال
مهندس الشركة
مدير المشروع

مدير المشروع

٢٠٢٤/١٠/٣١

عملية تنفيذ إنشاء محور الفشن على النيل في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقى حتى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة فى المسافة من الطريق الصحراوى الشرقى حتى الطريق الغربى

اسم العمل :

الشركة شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

اسم المقاول :

العقد رقم (٤٥١) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١١) جاري

بند الميزانية :

قيمة الاعمال امر الاسناد بعد التعديل : ١,٢٦٣,٩١٣,٠٠٠.٠٠

جملية الاستقطاعات

جنيه	جنيه	جنيه
٢,٨٦٧,١٠٠.٠٠	٥% تأمين اعمال	
١,٣١١,٠٧١.٠٩	رسم الدمغة	
٥٤٦,١١٤.٢٩	أرباح تص للقطاع الخاص	
٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%	
٩٣٠.٠٠	تجارب العمل منطقة بنى سويف	١٠,٧٣٥.٠٠ تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
١٣٩.٥٠	١٥% مصاريف اداريه	١,٦١٠.٢٥ ١٥% مصاريف اداريه
١٤٩.٧٣	١٤% ضريبه قيمة مضافه	١,٧٢٨.٣٤ ١٤% ضريبه قيمة مضافه
٠.٠٠	مهندس هندسية	
٠.٠٠	اتساع	
٠.٠٠	تنمية	
٠.٠٠		
٠.٠٠		
٠.٠٠	يعلي	
٠.٠٠	سيارة العينات	

تاريخ النهو طبقا للعقد ٢٠٢٣/٠٧/٢٥ مد مدة الي ٢٠٢٥/٠٤/٠٥ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٣/١١/٠٣ جديد حتي ٢٠٢٤/١٠/٣١

يراعى قبل الصرف تاريخ نهو الاعمال طبقا لآخر مقايصة مجددة واصافة مدة ٢٠٢٥/٠٤/٠٥

يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

رودع حسابيا،

مدير عام الشئون المالية والادارية

قيمة الاعمال		قرش
جنيه	بيان المنصرف من المقاول	
٨١٠,٢٧٣,٤٢٠.٠٠	بيان الاعمال التى تمت الان	قرش
٠.٠٠	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	
٠.٠٠	خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	
٧٥٢,٩٣١,٤٢٠.٠٠	سابق صرفه	
٥٧,٣٤٢,٠٠٠.٠٠	مستحق صرفه	
٤,٧٣٩,٥٧٨.١٩	جملية الاستقطاعات	
٥٢,٦٠٢,٤٢١.٨١	صافى المبلغ المستحق	
أوامر الدفع الشيكات		
٢,٧٣٠,٥٧١.٤٣	حساب مصلحة الضرائب	
١,٩٦٦,٠١١.٤٣	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	
٠.٠٠	حساب جيز مشروع الخدمة الوطنية(استغلال المحاجر والملاحات)	
٠.٠٠	شيك الشركة	

