

3. جارى

2020/11/30

رقم المستخلص

تاريخ المستخلص

٣١١,٣

٣١٥,٤

٢٢٩,٦

٣١٠,٣

السولار

حديد التسليح

| بيانات التعاقد |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                        |               |             |                                    |             |                               |           |                                      |                                            |                        |                                   |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| رقم البند      | بيان البند                                                                                                                                                                                                                                                                     | الوحدة         | سعر البند بعد المفاوضة | كمية المستخلص | نسبة الايام | الكمية المنقذة طبقا لايام المستخلص | قيمة الاصل  | عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل | المعاملات | الأرقام القياسية للأسماء عند التفويض | الأرقام القياسية للأسماء عند تفويض الأوصال | المعاملات × نسب التغير | إجمالي (المعاملات) × (نسب التغير) | قيمة التعويض أو الخصم = (المعاملات × نسب التغير) |
| ١              | أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزائفة والمتعوجة والشروخ وبالرفص الحالي باستخدام ماكينة كشط أعمال تكسير وإزالة المسطحات الأسفلتية المنهارة بالرافص الحالى فى الأماكن التى يحدها المهندس المشرف                                                                            | م <sup>٢</sup> | ٣٢٧,٥                  | ٧٤٩١,٩٧٦      | ٠,٥٠٨       | ٣٨٠٧,٤٠                            | ١٢٤٩٩٢٢,٧٦  | سولار                         | ٠,٢       | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠٣                 | -٠,٠٠٣                            | -٣٢٤١,٨٤=                                        |
| ٢              | اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (باستخدام بلدوزر وتسوية السطح بالاتل التسوية والرش بالمياة الاصولية بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي | م <sup>٣</sup> | ٦٠                     | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,٢       | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠٣                 | -٠,٠٠٣                            | ٠,٠٠٠                                            |
| ٣              | اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (باستخدام بلدوزر وتسوية السطح بالاتل التسوية والرش بالمياة الاصولية بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي | م <sup>٣</sup> | ٢٠,١                   | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,٢       | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠٣                 | -٠,٠٠٣                            | ٠,٠٠٠                                            |
| ٤              | اعمال توريد وفرش طبقة اسمن من الاحجار الصلبة المتجزئة لتنج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع                                                                                                                                | م <sup>٣</sup> | ٣٧                     | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,٢       | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠٣                 | -٠,٠٠٣                            | ٠,٠٠٠                                            |
| ٦              | اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم ) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير ( M . C . O ) بمعدل ١,٥ كجم/م <sup>٢</sup> طبقا للشروط ومواصفات                                                                                                                                          | م <sup>٣</sup> | ٣٥١                    | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,١٥      | ٣١٥,٤                                | ٣١٥,٤                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ٨              | اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسك ٧ سم بعد الدمك باستخدام من الاحجار الصلبة نتج تكسير الكسرات والببتومين الصلب ١٠/٧٠ واردة من شركة النصر بالسويس                                                                                                           | م <sup>٣</sup> | ١٩,٥                   | ١٩,٥          | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,١٠      | ٣١٥,٤                                | ٣٥٨,٤                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ٩              | اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسك ٧ سم بعد الدمك باستخدام من الاحجار الصلبة نتج تكسير الكسرات والببتومين الصلب ١٠/٧٠ واردة من شركة النصر بالسويس                                                                                                           | م <sup>٣</sup> | ١٢٩                    | ١٢٩           | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | بيتومين                       | ٠,٥٥      | ٣٥٨,٤                                | ٣٥٨,٤                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ١٠             | اعمال انشاء طبقة لنسق من الاسفلت السائل سريع التطاير ( R.C ٣٠٠ ) او بالمستحبات الاسفلتية المطابقة للشروط ومواصفات بمعدل لا يقل عن ٠,٥ كجم/م <sup>٢</sup>                                                                                                                       | م <sup>٣</sup> | ٦,٥                    | ٢٢٧٦,٥,٨      | ٠,٥٠٨       | ١١٥٦٦٨,٥١                          | ٧٥١٨٤٥,٢٨   | سولار                         | ٠,٦٥      | ٣٥٨,٤                                | ٣١٥,٤                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ١١             | اعمال انشاء طبقة لنسق من الاسفلت السائل سريع التطاير ( R.C ٣٠٠ ) او بالمستحبات الاسفلتية المطابقة للشروط ومواصفات بمعدل لا يقل عن ١,٥ كجم/م <sup>٢</sup>                                                                                                                       | م <sup>٣</sup> | ١٩,٥                   | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | بيتومين                       | ٠,٦٥      | ٣٥٨,٤                                | ٣١٥,٤                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ١٢             | اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسك ٥ سم بعد الدمك باستخدام من الاحجار الصلبة نتج تكسير الكسرات والببتومين الصلب ١٠/٧٠ واردة من شركة النصر بالسويس                                                                                                           | م <sup>٣</sup> | ١١٢,٥                  | ١١٣٨٠٢,٩      | ٠,٥٠٨       | ٥٧٨٣٤,٢٥                           | ٦٥٠٦٣٥٣,٤١  | سولار                         | ٠,٦٠      | ٣٥٨,٤                                | ٣٥٨,٤                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ١٣             | اعمال توريد وفرش طبقة ترميم من الخرسانة الاسفلتية بعد الدمك باستخدام من الاحجار الصلبة نتج تكسير الكسرات والببتومين الصلب ١٠/٧٠ واردة من شركة النصر بالسويس                                                                                                                    | م <sup>٣</sup> | ٢٠٧٠                   | ٢١٣١,٨٤       | ٠,٥٠٨       | ١٠٨٣,٣٩                            | ٢٢٤٢٦٢٥,٧٨  | سولار                         | ٠,٥٥      | ٣٥٨,٤                                | ٣١٥,٤                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ١٤             | أعمال إزالة الحواجز الخرسانية المحطمة بما فيها إزالة قرشة من الخرسانة العادية ونقلها للعقاب العمومية                                                                                                                                                                           | م <sup>٣</sup> | ٩٣                     | ٧٥١٩,٢٩٨      | ٠,٥٠٨       | ٣٨٢١,٢٨                            | ٣٥٥٣٧٩,٢٨   | سولار                         | ٠,١٠      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٤١١,٩٧=                                         |
| ١٥             | أعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادية والمقومة المعززة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم/م <sup>٢</sup>                                                                                                                                                | م <sup>٣</sup> | ٤٣٥                    | ٣٣١٠,٢٩٨      | ٠,٥٠٨       | ١٦٨٢,٢٨                            | ٧٣١٧٩٢,٩٣   | أسمنت                         | ٠,٢٠      | ١٥٢,٧                                | ١٥٢,٧                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ١٦             | أعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني وجهين بارتفاع ١٠٠ سم باستخدام الفير لمنع الشروخ                                                                                                                                                                                                 | م <sup>٣</sup> | ٦٣٠                    | ٣٧٤٤          | ٠,٥٠٨       | ١٩٠٢,٦٩                            | ١١٩٨٦٩٣,٧٧  | حديد                          | ٠,٠٩      | ٣١٠,٣                                | ٣١٠,٣                                      | -٠,٠٠٠                 | -٠,٠٠٠                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ١٧             | توريد وعمل دهانات أسمنتية عزلة مكونة من خليط من (سافيتوبونيد+مادة متعزة للتلغاية) إنتاج شركة MCC او كيمويات البناء الحديثة للحواجز الخرسانية وعمل كل ما يلزم لنهو العمل                                                                                                        | م <sup>٣</sup> | ٦٥                     | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,٠٥      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ١٩             | اعمال توريد وصب قرشة من الخرسانة العادية للبردورات والاساسات واسفل الحواجز الخرسانية وای اعمال صناعية طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                             | م <sup>٣</sup> | ١٢٢٨                   | ٧٥١,٠١٢٤      | ٠,٥٠٨       | ٣٨١,٦٦                             | ٤٦٨٦٨٠,٩٥   | أسمنت                         | ٠,٣٢      | ١٥٢,٧                                | ١٥٢,٧                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ٢٠             | اعمال توريد وتشغيل حديد تسليح لجميع الاطوار والفتحة تشمل التوريد والترتيب                                                                                                                                                                                                      | طن             | ١٩٥٠٠                  | ٢٢,٥٠٠٤٦      | ٠,٥٠٨       | ١١,٤٣                              | ٢٢٢٩٧٥,٨٣   | سولار                         | ٠,٧٠      | ٣١٥,٤                                | ٣١٠,٣                                      | -٠,٠٠٠                 | -٠,٠٠٠                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ٢١             | توريد وتركيب فاصل تمدد بيتوميني علي ان يسمح الفاصل بحركة أفقية للحركة بالطبيعة والمصمم عليها فاصل الكوبري ويشمل إزالة الفواصل الثقيلة باستخدام المعدات البديوية وكشط الاسفلت امامه                                                                                             | م <sup>٣</sup> | ٤٠٧٧,٧٧                | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | بيتومين                       | ٠,٢٥      | ٣٥٨,٤                                | ٣٥٨,٤                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ٢٢             | فاصل حركة باستخدام حواجز بلاستيكية وخرسانية مدهونة ببولي فسفورية من اللون الاصفر والقما بلاستيكية وعلامات مرورية ارشادية مزودة بعاكس فسفورية لفضل الحركة بين الاتجاهين                                                                                                         | م <sup>٣</sup> | ١٦٨                    | ٥٨٣٠          | ٠,٥٠٨       | ٢٩٦٢,٧٩                            | ٤٩٧٧٤٨,٢٠   | سولار                         | ٠,٥٥      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٣٢٣,٥٢=                                         |
| ٢٣             | عمل تحويلة مرورية شاملة مطبات صناعية وفتحات ارشادية وتحذيرية ومولد كهرباء ومواد احتياطي وعدد (١٢) طاحونة مضينة وحواجز خرسانية وبلاستيكية وكشافات الثرة علي طول التحويلة                                                                                                        | عدد            | ٢٦٢٥٠٠                 | ٩             | ٠,٥٠٨       | ٤,٥٧                               | ١٢٠٠٦٤,٧٥   | سولار                         | ٠,٥٥      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٧٨٠,٣٦=                                         |
| ٢٦             | توريد وفرش شبك تسليح معتمد فنيا لمعالجة شروخ الاسفلت في الأماكن التي يحدها المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية                                                                                                                                  | م <sup>٣</sup> | ٦٤                     | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,٠٥      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ٢٧             | تحميل ونقل مخلفات من داخل الموقع للعقاب العمومية والفتحة شاملة كل ما يلزم نهو العمل طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتحة شاملة بالمتر المكعب.                                                                                                                  | م <sup>٣</sup> | ٦٣                     | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,١٠      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ٢٨             | بالمتر الطولي مراشمة ودهان درابزين جسم الكوبري علي أن تعتمد جميع الخدمات المستخدمة من الهيئة قبل التنفيذ والفتحة تشمل المراشمة باستخدام الرماله sand blast والدهان وجهين برابرس وجهين مادة ايبوكسية باللون المطلوب                                                             | م <sup>٣</sup> | ١١٠                    | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,٠٥      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ٢٩             | بالمتر المسطح اعمال دهانات عالية المرونة من مادة الاكثريك المقاومة للماء والبخر طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق                                                                                                                                                | م <sup>٣</sup> | ٦٣                     | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,٠٥      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ٣٤             | اعمال توريد وبناء تكاسي من البش سمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل اقل صلاحه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ ولا يزيد الامتصاص عن ٦ % والا يزيد الناكل عن ٤٥ %                                                               | م <sup>٣</sup> | ٤١٨                    | ٥٥٩٩,٦        | ٠,٥٠٨       | ٢٨٤٥,٧٠                            | ١١٨٩٥٠,١,٩١ | أسمنت                         | ٠,٢٠      | ٣١٥,٤                                | ١٥٢,٧                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ٣٥             | توريد وتركيب فواصل تمدد من النوع steel finger` علي أن يسمح الفاصل بحركة أفقية طبقا للحركة الموجودة بالطبيعة والمصمم عليها فاصل الكوبري ـ ذات تمدد مسموح ٣٠٠ سم                                                                                                                 | م <sup>٣</sup> | ٢٧٠٠٠                  | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | حديد                          | ٠,٣٠      | ٣١٠,٣                                | ٣١٠,٣                                      | -٠,٠٠٠                 | -٠,٠٠٠                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ٣٥             | توريد وتركيب فواصل تمدد من النوع steel finger` علي أن يسمح الفاصل بحركة أفقية طبقا للحركة الموجودة بالطبيعة والمصمم عليها فاصل الكوبري ـ ذات تمدد مسموح ٣٠٠ سم                                                                                                                 | م <sup>٣</sup> | ٣٥٠٠٠                  | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | حديد                          | ٠,٣٠      | ٣١٠,٣                                | ٣١٠,٣                                      | -٠,٠٠٠                 | -٠,٠٠٠                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ١              | اعمال توريد وإنشاء عدد (٢) حاجز من الخرسانة المسلحة (توبجرسي ) وجه واحد بارتفاع ١٠٠ سم طبقا لقطاع المعتمد اعلي كوبري الوراق والقطاعات المختلفة علي أن يكون وجه الخرسانة ( FAIR FACE )                                                                                          | م <sup>٣</sup> | ٦٠٠                    | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | أسمنت                         | ٠,٢٠      | ١٤٨,٢                                | ١٥٢,٧                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ٢              | اعمال تزريع أشجار قطر ١٨ داخل خرسانة كوبري الوراق لزوم تثبيت الحاجز الخرساني وذلك طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والفتحة شاملة أعمال التخريم والتثبيت بمادة ايبوكسية معتمدة                                                                                                  | عدد            | ٣٨,٥                   | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,١٥      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠٢                 | -٠,٠٠٢                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ٣              | اعمال تكسير حاجز خرسانة مسلحة باي سمك ونقل المخلفات خارج الموقع والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                               | م <sup>٣</sup> | ١٤٠                    | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,١٠      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ٤              | أعمال فك بلاط الاترلوك وتشوينها طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفتحة شاملة بالمتر المسطح                                                                                                                                                                                      | م <sup>٣</sup> | ١٩                     | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,٠٧      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ٥              | فك وتشوين قطاعات steel بالجزيرة الوسطي طبقاً لاصول الصناعة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفتحة شاملة بالطن                                                                                                                                                                   | طن             | ٥٠٠                    | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,١       | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ٦              | فك ونقل وتشوين حديد تسليح قديم طبقاً لاصول الصناعة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفتحة شاملة بالطن                                                                                                                                                                           | طن             | ٥٠٠                    | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,١       | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ٧              | تكسير وإزالة فواصل التمدد القديمة الغير صالحة لاصول الصناعة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفتحة شاملة بالمتر الطولي                                                                                                                                                          | م <sup>٣</sup> | ١٨٥                    | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,٢       | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠٣                 | -٠,٠٠٣                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ٨              | توريد وتركيب قوم بسك ١٠ سم والسعر غير شامل قطاع Steel والفتحة شاملة بالمتر المسطح                                                                                                                                                                                              | م <sup>٣</sup> | ٢٣٠                    | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,١       | ٣١٥,٤                                | ٣١٥,٤                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ٩              | صيانة وتركيب فواصل التمدد ١٠ سم Steel Finger غير شامل قطاع Steel                                                                                                                                                                                                               | م <sup>٣</sup> | ٦٠٠٠                   | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | أسمنت                         | ٠,١٤      | ١٥٢,٧                                | ١٤٨,٢                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ١٠             | صيانة وتركيب فواصل التمدد ١٠ سم Steel Finger غير شامل قطاع Steel                                                                                                                                                                                                               | م <sup>٣</sup> | ٧٨٠٠                   | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | أسمنت                         | ٠,١٤      | ١٥٢,٧                                | ١٤٨,٢                                      | ٠,٠٠٠                  | ٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ١١             | توريد وصب خرسانة عابية لأرصعة مشابيت بسك متوسط ٢٠ سم وجهه لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                   | م <sup>٣</sup> | ١٦٠٠                   | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | أسمنت                         | ٠,٢٥      | ١٣٧,٩                                | ١٤٨,٢                                      | ٠,٠١٩                  | ٠,٠١٩                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ١٢             | أعمال تركيب عواكس صاج علي الحاجز الخرساني طبقاً للرسومات                                                                                                                                                                                                                       | عدد            | ٢٤,١٥                  | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,١٠      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ١٣             | نقل وتركيب علامتا ارشادية ارضية علي قائمين والبند يشمل نقل العلامات المرورية من مصنع العلامات                                                                                                                                                                                  | عدد            | ٦٩٠                    | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,٠٥      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ١٤             | نقل وتركيب علامتا ارشادية ارضية علي قائم واحد والبند يشمل نقل العلامات المرورية من مصنع العلامات                                                                                                                                                                               | عدد            | ٣٦٠                    | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,٠٥      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ١٥             | نقل وتركيب علامات ارضية ارشادية من مصنع العلامات بمدينة نصر                                                                                                                                                                                                                    | عدد            | ١٨٠                    | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,٠٥      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٠,٠٠٠                                           |
| ١٦             | بالمتر الطولي تنفيذ ممرات عبارة عن وحدات من البتوجيرسي وجهين بارتفاع ١٠٠ سم لمد الفراغات والتفليل علي غرف ال Highmast نتيجة تكسير وحدات البتوجيرسي القديم لإنشاء الغرف                                                                                                         | م <sup>٣</sup> | ٧٥٠                    | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | أسمنت                         | ٠,٢٠      | ١٥٢,٧                                | ١٤٨,٢                                      | ٠,٠٠٦                  | ٠,٠٠٦                             | ٠,٠٠٠                                            |
| ١٦             | ٧٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                            | م <sup>٣</sup> | ٧٥٠                    | *             | ٠,٥٠٨       | ٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠       | سولار                         | ٠,١٠      | ٣١٥,٤                                | ٣١١,٣                                      | -٠,٠٠١                 | -٠,٠٠١                            | -٠,٠٠٠                                           |

الإجمالي

٤٨٠٧,٦٩=

م/إبراهيم إبراهيم

م/أحمد حماد

م/أحمد عبد الجواد

م/محمد جابر

م/محمود الشيخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمنطقة ١٤

مهندس العنبرية

مدير إدارة المشروعات

المقاول

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

أعمال صيانة ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من محور ٢٦ يوليو حتى طريق شبرا / بنها الحر بطول ١٥ كم

تنفيذ :شركة اوراسكوم لانشاء الطرق

Nov-20

٢٠٢١/٠٤/٠١

تاريخ محضر التفاوض

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل

البيوتومين

الاسمنت

السلول

حديد التسليح

الأرقام القياسية للأسعار عند

٢٧٤

١٤٨,٢

٣١١,٣

٢٢٩,٦

الأرقام القياسية للأسعار عند

٣٥٨,٤

١٥٢,٧

٣١٥,٤

٣١٠,٣

شهور المستخلص

أكتوبر

نوفمبر

الاجمالى

نسبة الايام

توقيع

٣٠

٠,٤٩٢

الاجمالى

٣١

٠,٤٩٢

١

٠,٤٩٢

رقم المستخلص

٣٠

٠,٤٩٢

١

٠,٤٩٢

تاريخ المستخلص

2020/11/30

٣٠

٠,٤٩٢

١

قيمة التعويض أو الخصم =

٣١٣٧,٢٧

٠,٠٠٣

٠,٠٠٣

٠,٠٠٣

قيمة الأعمال × (نسب التغير)

٠,٠٠٣

٠,٠٠٣

٠,٠٠٣

٠,٠٠٣

قيمة الأعمال × (نسب التغير)

٠,٠٠٣

٠,٠٠٣

٠,٠٠٣

٠,٠٠٣

رأى

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

٦٦

٦٧

٦٨

٦٩

٧٠

٧١

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

٩٢

٩٣

٩٤

٩٥

٩٦

٩٧

٩٨

٩٩

١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٤

١٠٥

١٠٦

١٠٧

١٠٨

١٠٩

١١٠

١١١

١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٠

١٣١

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

١٣٨

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤٢

١٤٣

١٤٤

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

١٥٠

١٥١

١٥٢

١٥٣

١٥٤

١٥٥

١٥٦

١٥٧

١٥٨

١٥٩

١٦٠

١٦١

١٦٢

١٦٣

١٦٤

١٦٥

١٦٦

١٦٧

١٦٨

١٦٩

١٧٠

١٧١

١٧٢

١٧٣

١٧٤

١٧٥

١٧٦

١٧٧

١٧٨

١٧٩

١٨٠

١٨١

١٨٢

١٨٣

١٨٤

١٨٥

١٨٦

١٨٧

١٨٨

١٨٩

١٩٠

١٩١

١٩٢

١٩٣

١٩٤

١٩٥

١٩٦

١٩٧

١٩٨

١٩٩

٢٠٠

٢٠١

٢٠٢

٢٠٣

٢٠٤

٢٠٥

٢٠٦

٢٠٧

٢٠٨

٢٠٩

٢١٠

٢١١

٢١٢

٢١٣

٢١٤

٢١٥

٢١٦

٢١٧

٢١٨

٢١٩

٢٢٠

٢٢١

٢٢٢

٢٢٣

٢٢٤

٢٢٥

٢٢٦

٢٢٧

٢٢٨

٢٢٩

٢٣٠

٢٣١

٢٣٢

٢٣٣

٢٣٤

٢٣٥

٢٣٦

٢٣٧

٢٣٨

٢٣٩

٢٤٠

٢٤١

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٤

٢٤٥

٢٤٦

٢٤٧

٢٤٨

٢٤٩