

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الخامسة - غرب الدلتا		الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)		مستخلص رقم (١) جاري		عملية أعمال المباني الشرطية البديله والمتعارضه مع اعمال تطوير طريق وادى النظرون (مبنى العميد)						
				عن الفتره من بدء العمل حتى ٢٦-١١-٢٠٢٣		تنفيذ شركه الشوريجى للإنشاءات						
رقم البند	نوع العمل	الفئة	كميه البند بالمقاييسه	وحدة القياس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاعاو الحجز	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
الاعمال الاعتيادية												
٤	بالمتر الطولى تنفيذ جسات فى جميع انواع التربة عدا الصخرية بطول لا يقل عن ١٠ متر و البند يشمل نقل ماكينة الجسات و جميع مستلزماتها الى موقع الاعمال مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع و دفع الكارتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال و استخراج التقارير و اعتمادها ر ر من جهة الاشراف مع نهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية و الكود المصري و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس الم شرف .	٤٥٠	٣٠	م.ط	.	٣٠	٣٠	جارى	١٣٥٠٠.٠٠	.	١٣٥٠٠	* المهندسون والمشرفون متواجدون * مكتب الموقع موجود * تجهيزات الموقع والعلامات الإرشادية و التحذيرية و الإتاره موجوده <i>(مهندس وحورسيارات محرم، بعلين)</i>
٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الوصول الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزاله أى عوائق تعترضه ونزح مياه الرش إذا لزم الأمر و البند يشمل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠	١٦٠٠	م³	.	١٤٥٠	١٤٥٠	جارى	١٤٥٠٠.٠٠	.	١٤٥٠٠٠	<i>3 قف</i>
٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة	١٦٠	١٦٥٠	م³	.	١٤٠٠	١٤٠٠	جارى	٢٢٤٠٠٠.٠٠	.	٢٢٤٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادبة للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لإعتماد الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم²	٢١٠٠	٢٠٧	م³	.	٢٠٧	٢٠٧	جارى	٤٣٤٧٠٠.٠٠	.	٤٣٤٧٠٠	
٩٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم² والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٨٠٠	١٦٠	م³	.	١٤٥	١٤٥	جارى	٤٠٦٠٠٠.٠٠	.	٤٠٦٠٠٠	
أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وانالمبالغ قدرها سبق صرفها الى المقاول												
عن الشركة المنفذه :- مدير المشروع م/احمد نسوقى هنداوى التاريخ _____ يدفع للمقاول _____ ملاحظه _____ اعتمدت من _____												
مدير المشروع م/ محمد حاتم مدير عام المشروعات م/ محمد حسنى قياض رئيس الاداره المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندسين / هانى محمد طه <i>(12/11)</i>												

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاييسه	وحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقاع اوحجز	الباقى بعد الاستقطاعاو الحجز	ملاحظات	
		جنيه							جنيه	جنيه			
١٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٣٧٤٠	٦١	م ^٣	٠	٥٠	٥٠	جارى	١٨٧٠٠٠,٠٠٠	٠	١٨٧٠٠٠		
١٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للجزء العلوي المصبوبة في الموقع cast in situe مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٣٥٥٠	٣٥٠	م ^٣	٠	٣٤٠	٣٤٠	جارى	١٢٠٧٠٠٠,٠٠٠	٠	١٢٠٧٠٠٠		
١٤	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد التسليح بالأقطار المطلوبة والاجهادات المطلوبة والقياس والسعر يشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتخانات الحفاظ على المسافات بين الأسياخ وجميع ما يلزم طبقا للرسومات المعتمدة والأكواد والمواصفات وتعليمات طاقم الاشراف .	٥٣٠٠٠	٥٩	طن	٠	٥٦	٥٦	جارى	٢٩٦٨٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٩٦٨٠٠٠		
١٥	بالمتر المربع عمل طبقة عزلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهائى كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهـو العمل نهوا كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٠	١٥٥٠	م ^٢	٠	١٥٥٠	١٥٥٠	جارى	٩٣٠٠٠,٠٠٠	٠	٩٣٠٠٠		
١٨	بالمتر المكعب توريد وعمل مباتي طوبة من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٢٥×١٢×٦ سم لزوم قصية الردم أو المباتي ببني بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم/سم ^٢) والسعر يشمل رش الطوب بالمياه قبل البناء وشد الخيوط لمراعاة استواء الأسطح الرأسية و كانات الربط وعمل كل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكوـد المصري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٤٣٠	٣٣٥	م ^٣	٠	٢٨٥	٢٨٥	جارى	٦٩٢٥٥٠,٠٠٠	٠	٦٩٢٥٥٠		
إجمالي الاعمال										٦,٣٧٠,٧٥٠,٠٠٠	٠	٦,٣٧٠,٧٥٠,٠٠٠	
إجمالي قيمة الاستقطاعات										٠			
إجمالي الاعمال بعد الاستقطاعات										٦,٣٧٠,٧٥٠,٠٠٠			
إجمالي ماسبق صرفه										٠			
صافي قيمة المستخلص رقم ١										٦,٣٧٠,٧٥٠,٠٠٠			
عن الشركة المنفذه :-													
مدير المشروع م/احمد دسوقي هنداوى													
التاريخ													
يدفع للمقاول													
ملاحظه													
اعتمدت من													
أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط واناالمبالغ قدرها سبق صرفها الى المقاول													
مدير المشروع													
م/ محمد حاتم													
مدير عام المشروعات													
م/ محمد حسنى فياض													
رئيس الإدارة المركزية													
المنطقة الخامسة : تقرب الدلتا													
الاسكندرية -مطروح													
عميد مهندس /													
هاني محمد طه													