

مشروع كوبرى ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)
مستخلص فروق اسعار رقم (1) جارى خلال الفترة من (تاريخ أمر الإسناد) 16/3/2022 حتى 30/6/2023 متضمنا كميات مستخلصات (3-2-1) جارى

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة
العقد رقم (2023/2022/1003)

تاريخ الاسناد ٢٠٢٢/٠٣/١٦																
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	مارس-2022	أبريل-2022	مايو-2022	يونيو-2022	يوليو-2022	أغسطس-2022	سبتمبر-2022	أكتوبر-2022	نوفمبر-2022	ديسمبر-2022	يناير-2023	فبراير-2023	مارس-2023	أبريل-2023	مايو-2023	يونيو-2023
الاسمنت	٢٣٢	٢٢٢	٢٠٨	٢٠٧	٢١٨	٢٢٢	٢٣٣	٢٣٥	٢٥٣	٢٧٠	٢٩٨	٢٧٨	٢٨١	٢٨١	٢٧٨	٢٧٤
الحديد	٣٨٦	٤٤٧	٤١٣	٤١٣	٤١٨	٣٩٠	٣٩٧	٤٠٣	٤٤٢	٤٨٧	٥٩٥	٦٥٥	٧٧٣	٩١٤	٩١٤	٩١٤
السولار	٣٢٨	٣٢٢	٣٢٢	٣٢٢	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٦٨	٣٦٨	٣٧١	٣٩٦

رقم البند	بيان البند	الوحدة	قوة	الكمية	الإجمالي	المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القيسية عند العقد	الأرقام القيسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم	ملاحظات
17	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبك داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٢٠٠	١٠٦٢,٣٨٥	٣٣٩٩٦٣٢	٢٣٥٣,٠٠٠	٣٣٩٩٦٣٢	٣٠	٣١	١٦.5%	اسمنت	١٦.5%	٢٣٢,٣	٢٢٢,٠	٠,٠٠٧٣١٥٩٧	٢٤٨٧١,٦١	
			٣٢٠٠	٨٢,٣٠٤	٢٦٣٣٧٣												
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠	٢٠٣,٣٥٧	٦٥٠٧٤٢												
			٣٢٠٠	٢٩٥,٣٠٤	٩٤٤٩٧٣												
			٣٢٠٠	٧٠٩,٦٥٠	٢٢٧٠٨٨٠												
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
			٣٢٠٠														
18	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبك داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٢٠٠	١٤٨,٦٠٠	٦٢٤١٢٠	١٧٢٥,٠٠٠	٦٢٤١٢٠	٣٠	٣١	١٧.8%	اسمنت	١٧.8%	٢٣٢,٣	٢٢٢,٠	٠,٠٠٧٨٩٢٣٨	٦٠٤٣,٦٢	
			٤٢٠٠	٧٧,٦٠٠	٣٢٥٩٢٠												
			٤٢٠٠	٧٩,٠٠٠	٣٣١٨٠٠												
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														
			٤٢٠٠														

مدير عام المشروعات
م/سيد عيد المجيد

مهندس الهيئة:
م/حسام طه

استشارى الهيئة:
م/مصطفى عزام

عن الشركة المنفذة:
د.م/حمادة كامل

مراجعة كميات ومقاسم

تاريخ الاسناد ٢٠٢٢/٠٣/١٦																
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	مارس-2022	ابريل-2022	مايو-2022	يونيو-2022	يوليو-2022	اغسطس-2022	سبتمبر-2022	اكتوبر-2022	نوفمبر-2022	ديسمبر-2022	يناير-2023	فبراير-2023	مارس-2023	ابريل-2023	مايو-2023	يونيو-2023
الاسمنت	٢٢٢	٢٢٢	٢٠٨	٢٠٧	٢١٨	٢٢٢	٢٢٣	٢٣٥	٢٥٣	٢٧٠	٢٩٨	٢٧٨	٢٨١	٢٨١	٢٧٨	٢٧٤
الحديد	٣٨٦	٤٤٧	٤١٣	٤١٣	٤١٨	٣٩٠	٣٩٧	٤٠٣	٤٤٢	٤٨٧	٥٩٥	٦٥٥	٧٧٣	٩١٤	٩١٤	٩١٤
السلول	٣٢٨	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٦٨	٣٦٨	٣٧١	٣٩٦

رقم البند	بيان البند	الوحدة	ثقة	الكمية	الإجمالي	المستخلص	الأشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية لعدد العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم	ملاحظات
23	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر 80 سم من البنتونيت طبقا للرسومات والمواصفات مع على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	مط	١٩٥٠	١٧٤,٣٠٠	٤٢٠٠	١٧٤,٣٠٠	يناير-2023	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٢٨٨٠,٩٠	
				١٤٩,٤٠٠	٤٢٠٠	١٤٩,٤٠٠	فبراير-2023	٢٨	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٢٤٦٩,٣٤	
				١٧٣,٩٠٠	٤٢٠٠	١٧٣,٩٠٠	مارس-2023	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠٠٦٠٨٦٠٣	٤٤٤٥,١١	
				١٧٣,٣٠٠	٤٢٠٠	١٧٣,٣٠٠	ابريل-2023	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠٠٦٠٨٦٠٣	٤٤٢٩,٧٨	
				٣١٧,٧٠٠	٤٢٠٠	٣١٧,٧٠٠	مايو-2023	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٧١,٣	٠,٠٠٦٦٣٥١٤	٨٨٥٣,٥٤	
				١٧٧,٣٠٠	٤٢٠٠	١٧٧,٣٠٠	يونيو-2023	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٠١٠٤٣٣١٩	٧٧٦٩,١٨	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	ابريل-2022	٣٠	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢٢٢,٠	٠,٠٠٠٤٣٠٠٩٠٠	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	مايو-2022	٣١	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢٠٨,١	٠,٠٠١٠١٠٥٠٤٠	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	يونيو-2022	٣٠	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢٠٧,٢	٠,٠٠١٠٤٨٠٨٤٠	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	يوليو-2022	٣١	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢١٧,٥	٠,٠٠٠٦١٧٩٩٤٠	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	اغسطس-2022	٣١	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢٢١,٨	٠,٠٠٠٤٣٨٤٤٢٠	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	سبتمبر-2022	٣٠	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢٣٢,٦	٠,٠٠٠١٢٥٢٧	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	اكتوبر-2022	٣١	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢٣٢,٦	٠,٠٠٠٠٩١٠٤٠	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	نوفمبر-2022	٣١	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢٥٣,٤	٠,٠٠٠٨٨١٠٥٩	٠,٠٠٠	
				١٧٢,٨٨٠	١٩٥٠	١٧٢,٨٨٠	ديسمبر-2022	٣١	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢٧٠,٣	٠,٠٠١٥٨٦٧٤١	٥٣٤٩,١٦	
				٣٨٨,٨٨٠	١٩٥٠	٣٨٨,٨٨٠	يناير-2023	٣١	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢٩٧,٩	٠,٠٠٢٧٣٩٢١٧	٢٠٧٧١,٩٢	
				٢٢٨,٨٨٠	١٩٥٠	٢٢٨,٨٨٠	فبراير-2023	٢٨	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢٧٨,٤	٠,٠٠١٩٢٤٩٦٨	٨٥٩١,٤٤	
				٢١٠,٤٨٠	١٩٥٠	٢١٠,٤٨٠	مارس-2023	٣١	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢٨٠,٧	٠,٠٠٢٠٢١٠٠٧	٨٢٩٤,٩٤	
				٧٨,٨٨٠	١٩٥٠	٧٨,٨٨٠	ابريل-2023	٣٠	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢٨٠,٧	٠,٠٠٢٠٢١٠٠٧	٣١٠٨,٦٣	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	مايو-2023	٣١	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢٧٧,٥	٠,٠٠١٨٨٧٣٨٧	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	يونيو-2023	٣٠	١	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠٠١٧٣٢٨٨٩	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	ابريل-2022	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٣٢,٠	٠,٠٠٠٠٦٤٠١٣	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	مايو-2022	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٣٢,٠	٠,٠٠٠٠٦٤٠١٣	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	يونيو-2022	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٣٢,٠	٠,٠٠٠٠٦٤٠١٣	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	يوليو-2022	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٣٩٣٥٣٣	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	اغسطس-2022	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٣٩٣٥٣٣	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	سبتمبر-2022	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٣٩٣٥٣٣	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	اكتوبر-2022	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٣٩٣٥٣٣	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	نوفمبر-2022	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٣٩٣٥٣٣	٠,٠٠٠	
				١٧٢,٨٨٠	١٩٥٠	١٧٢,٨٨٠	ديسمبر-2022	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٣٩٣٥٣٣	١٣٢٦,٦٦	
				٣٨٨,٨٨٠	١٩٥٠	٣٨٨,٨٨٠	يناير-2023	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٣٩٣٥٣٣	٢٩٨٤,٢٢	
				٢٢٨,٨٨٠	١٩٥٠	٢٢٨,٨٨٠	فبراير-2023	٢٨	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٣٩٣٥٣٣	١٧٥٦,٤٠	
				٢١٠,٤٨٠	١٩٥٠	٢١٠,٤٨٠	مارس-2023	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠٠٠٦٠٨٦٠٣	٢٤٩٧,٩٣	
				٧٨,٨٨٠	١٩٥٠	٧٨,٨٨٠	ابريل-2023	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠٠٠٦٠٨٦٠٣	٩٣٦,١٣	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	مايو-2023	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٧١,٣	٠,٠٠٠٦٦٣٥١٤	٠,٠٠٠	
				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	يونيو-2023	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠١٠٤٣٣١٩	٠,٠٠٠	
31	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت باترية صالحة الموردة بمعرفة المقاول وصولا لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لاسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذ داخل ميول التربة والبند يشمل ازالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير التربة حتى المنسوب التصميمي للمقاع والشركة مسؤولة مسئولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينه الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام الاعمال والقنة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3٨م	٩١	٩١	٩١	٩١	ابريل-2022	٣٠	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٣٢,٠	٠,٠٠٠١٩٢١٩٠	٠,٠٠٠	
				٩١	٩١	٩١	مايو-2022	٣١	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٣٢,٠	٠,٠٠٠١٩٢١٩٠	٠,٠٠٠	
				٩١	٩١	٩١	يونيو-2022	٣٠	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٣٢,٠	٠,٠٠٠١٩٢١٩٠	٠,٠٠٠	
				٩١	٩١	٩١	يوليو-2022	٣١	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠١١٨٠٥٩٨	٠,٠٠٠	
				٩١	٩١	٩١	اغسطس-2022	٣١	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠١١٨٠٥٩٨	٠,٠٠٠	
				٩١	٩١	٩١	سبتمبر-2022	٣٠	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠١١٨٠٥٩٨	٠,٠٠٠	
				٩١	٩١	٩١	اكتوبر-2022	٣١	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠١١٨٠٥٩٨	٠,٠٠٠	
				٩١	٩١	٩١	نوفمبر-2022	٣١	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠١١٨٠٥٩٨	٠,٠٠٠	
				٩١	٩١	٩١	ديسمبر-2022	٣١	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠١١٨٠٥٩٨	٠,٠٠٠	
				٩١	٩١	٩١	يناير-2023	٣١	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠١١٨٠٥٩٨	٠,٠٠٠	
				١٧٠,٢٨٠,٠٠٠	٩١	١٧٠,٢٨٠,٠٠٠	فبراير-2023	٢٨	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠١١٨٠٥٩٨	١٨٢٩٣,٩٣	
				٩١	٩١	٩١	مارس-2023	٣١	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠٠١٨٢٥٨٠٨	٠,٠٠٠	
				٩١	٩١	٩١	ابريل-2023	٣٠	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠٠١٨٢٥٨٠٨	٠,٠٠٠	
				٩١	٩١	٩١	مايو-2023	٣١	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٧١,٣	٠,٠٠١٩٩٠٥٤٣	٠,٠٠٠	
				٩١	٩١	٩١	يونيو-2023	٣٠	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٠٣١٢٩٩٥٧	٠,٠٠٠	

مدير عام المشروعات
م/سيد عبد المجيد

إستشارى الهيئة: م/مصطفى عزام
مهندس الهيئة: م/حسام طه
تحت إشراف المهندس المشرف

عن الشركة المنفذة:
د.م/حمادة كامل

بيانات التعاقد										المستخلص				
رقم البند	بيان البند	الوحدة	قفة	الكمية	الإجمالي	قيمة الأعمال	بيلاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	المعاملات	الأرقام القياسية عند العقد	الأرقام القياسية للأشعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x تمسب التغيير
										حجور ك	ك	ع	1ع	د E/(E-1E) x
33	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط 3م0.8 زلط + 3م0.4 رمل + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 200كجم /سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/3م والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	3م	١٥٥٠		٤٧,٠٠٠	٠	ابريل-2022	٣٠	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢٢٢,٠	-٠,١٢٤١٤٩٨
			١٥٥٠			٠	مايو-2022	٣١	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢٠٨,١	-٠,٢٩١٦٩١٨
			١٥٥٠			٢٨٦١٩	يونيو-2022	٣٠	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢٠٧,٢	-٠,٣٠٢٥٣٩٨
			١٥٥٠	١٨,٤٦٤		١١٤٤٥	يوليو-2022	٣١	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢١٧,٥	-٠,١٧٨٣٩٠٠
			١٥٥٠			٠	أغسطس-2022	٣١	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢٢١,٨	-٠,١٢٦٥٦٠٥
			١٥٥٠			٠	سبتمبر-2022	٣٠	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢٣٢,٦	٠,٠٠٠٣٦١٦٠
			١٥٥٠			٠	اكتوبر-2022	٣١	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢٣٤,٦	٠,٠٠٠٢٧٧٢٢٨
			١٥٥٠			٠	نوفمبر-2022	٣١	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢٥٣,٤	٠,٠٢٥٤٣٢٦٣
			١٥٥٠	٢١,١٥٢		٣٢٧٨٦	ديسمبر-2022	٣١	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢٧٠,٣	٠,٠٤٥٨٠٢٨٤
			١٥٥٠			٠	يناير-2023	٣١	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢٩٧,٩	٠,٠٧٩٠٧٠١٧
			١٥٥٠			٠	فبراير-2023	٢٨	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢٧٨,٤	-٠,٥٥٥٦٦٠٨
			١٥٥٠			٠	مارس-2023	٣١	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢٨٠,٧	-٠,٥٨٣٣٨٣٦
			١٥٥٠			٠	ابريل-2023	٣٠	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢٨٠,٧	-٠,٥٨٣٣٨٣٦
			١٥٥٠			٠	مايو-2023	٣١	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢٧٧,٥	-٠,٥٤٤٨١٢٧
			١٥٥٠			٠	يونيو-2023	٣٠	١	أسمنت	28.0%	٢٣٢,٣	٢٧٣,٨	-٠,٥٠٠٢١٥٢
			١٥٥٠			٠	ابريل-2022	٣٠	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٣٢,٠	٠,٠٠١٢٨١٢٧
			١٥٥٠			٠	مايو-2022	٣١	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٣٢,٠	٠,٠٠١٢٨١٢٧
			١٥٥٠	١٨,٤٦٤		٢٨٦١٩	يونيو-2022	٣٠	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٣٢,٠	٠,٠٠١٢٨١٢٧
			١٥٥٠	١١٤٤٥		١١٤٤٥	يوليو-2022	٣١	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٧٨٧٠٦٥
			١٥٥٠			٠	أغسطس-2022	٣١	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٧٨٧٠٦٥
			١٥٥٠			٠	سبتمبر-2022	٣٠	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٧٨٧٠٦٥
			١٥٥٠			٠	اكتوبر-2022	٣١	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٧٨٧٠٦٥
			١٥٥٠			٠	نوفمبر-2022	٣١	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٧٨٧٠٦٥
			١٥٥٠			٠	ديسمبر-2022	٣١	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٧٨٧٠٦٥
			١٥٥٠			٠	يناير-2023	٣١	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٧٨٧٠٦٥
			١٥٥٠			٠	ف							

إستشارى الهيئة: م/مصطفى عزام
مهندس الهيئة: م/حسام طه

مدير عام المشروعات
م/ سعد عبد المحيد

وقت مرا بعد از نماز قضا

وقت مرا جمعہ اکبریاں دعو

بيانات التعاقد																
رقم البند	بيان البند	الوحدة	قناة	الكمية	الإجمالي	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	المعاملات	الأرقام القياسية عند العقد	الأرقام القياسية للأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم	ملاحظات
												ع	1ع	ك	ك / ((ع - 1ع) x	
43	بالتن توريد وتشغيل وتركيب وتريبط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن		٢٦٥٠٠	٣٨٥١٧٧٥	٣٠	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٤٤٧,٤	٠,١٠٢٦١٣٨٧	٣٩٥٢٤٥,٥٥			
				٢٦٥٠٠	٢٤٧٠٦٠	٣١	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٤١٣,٠	٠,٠٤٤٤٦٣٨	١١٠٥٥,٠٢			
				٢٦٥٠٠	٧٦٠٩٤٨	٣٠	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٤١٣,٠	٠,٠٤٤٤٦٣٨	٣٤٠٤٩,٦٤			
				٢٦٥٠٠	٠	٣١	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٤١٧,٦	٠,٠٥٢٤٨٤٤٧	٠,٠٠٠			
				٢٦٥٠٠	٠	٣١	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٣٨٩,٨	٠,٠٠٥٧١٩٤٦	٠,٠٠٠			
				٢٦٥٠٠	٣١٧٩٩٤٧	٣٠	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٣٩٦,٥	٠,٠١٦٩٩٠١٧	٥٤٠٢٧,٨٣			
				٢٦٥٠٠	٢٥١٤١٣٥	٣١	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٤٠٣,٣	٠,٠٢٨٤٢٩٠٩	٧١٤٧٤,٥٥			
				٢٦٥٠٠	٢٣٦٧٧٢٢	٣١	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٤٤٢,٢	٠,٠٩٣٨٦٦٤٦	٢٢٢٢٤٩,٦٨			
				٢٦٥٠٠	٦٤٢٥١٩	٣١	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٤٨٦,٨	٠,١٦٨٨٩٢٣٤	١٠٨٥١٦,٥٤			
				٢٦٥٠٠	٢٦٣٨٤٧٣	٣١	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٥٩٤,٨	٠,٣٥٠٥٦٩٣٦	٩٢٤٩٦٧,٦١			
				٢٦٥٠٠	١١٥٣٧٠٤	٢٨	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٦٥٤,٥	٠,٤٥٠٩٩٦٣٨	٥٢٠٣١٦,٣٢			
				٢٦٥٠٠	١٢٠١٨٥٥	٣١	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٧٧٢,٧	٠,٦٤٩٨٣١٧٨	٧٨١٠٠٣,٢٥			
				٢٦٥٠٠	٢٢٣٥٣٥٥	٣٠	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠	١٩٨٢٤٣٠,٨٥			
				٢٦٥٠٠	٤٥١٢٦٨٥	٣١	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠	٤٥٠٢٠٨٨,٢٤			
				٢٦٥٠٠	٢٥٤٥٣٢٥	٣٠	١	65.0%	حديد	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠	٢٥٧٧٢٩,١٢			
				٢٦٥٠٠	٣٨٥١٧٧٥	٣٠	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٢٢,٠	٠,٠٠٠٦٤٠٦٣	٢٤٦٧,٥٨			
				٢٦٥٠٠	٢٤٧٠٦٠	٣١	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٣٢,٠	٠,٠٠٠٦٤٠٦٣	١٥٨,٢٧			
				٢٦٥٠٠	٧٦٠٩٤٨	٣٠	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٣٢,٠	٠,٠٠٠٦٤٠٦٣	٤٨٧,٤٩			
				٢٦٥٠٠	٠	٣١	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٠,٠٠٠			
				٢٦٥٠٠	٠	٣١	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٠,٠٠٠			
				٢٦٥٠٠	٣١٧٩٩٤٧	٣٠	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	١٢٥١٤,١٣			
				٢٦٥٠٠	٢٥١٤١٣٥	٣١	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٩٨٩٣,٩٤			
				٢٦٥٠٠	٢٣٦٧٧٢٢	٣١	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٩٣١٧,٧٦			
				٢٦٥٠٠	٦٤٢٥١٩	٣١	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٢٥٢٨,٥٢			
				٢٦٥٠٠	٢٦٣٨٤٧٣	٣١	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	١٠٣٨٣,٢٥			
				٢٦٥٠٠	١١٥٣٧٠٤	٢٨	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٤٥٤٠,٢٠			
				٢٦٥٠٠	١٢٠١٨٥٥	٣١	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠٠٦٠٨٦٠٣	٧٣١٤,٥٢			
				٢٦٥٠٠	٢٢٣٥٣٥٥	٣٠	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠٠٦٠٨٦٠٣	١٣٦٠٤,٤٣			
				٢٦٥٠٠	٤٥١٢٦٨٥	٣١	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٧١,٣	٠,٠٠٦٣٥١٤	٢٩٩٤٢,٣١			
				٢٦٥٠٠	٢٥٤٥٣٢٥	٣٠	١	5.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٤٣٣١٩	٢٦٥٥٥,٨٦			
				١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣٠	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠٥٢٣٢٠٣	٠,٠٠٠			
				١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣١	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠١٢٢٩٢٧٢	٠,٠٠٠			
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣٠	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠١٢٧٤٩٨٩	٠,٠٠٠							
١٦٧٠,٠٠٠	١٦٦٤٣٠٠	٣١	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠٠٧٥١٧٨٦	١٢٥١١,٩٨							
١٦٧٠,٠٠٠	٣٨١٨١٠٠	٣١	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠٠٥٣٣٦٦٧	٢٠٣٦٤,٣٠							
١٦٧٠,٠٠٠	١٩٤٩١٠٠	٣٠	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠٠١٥٢٣٩	٢٩٧٠,٢							
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣١	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠٠١١٦٨٣٢	٠,٠٠٠							
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣١	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠١٠٧١٨٠٤	٠,٠٠٠							
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣١	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠٠١٩٣٠٢٦٣	٠,٠٠٠							
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣١	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠٣٣٣٢٢٤٣	٠,٠٠٠							
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٢٨	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠٢٣٤١٧١٣	٠,٠٠٠							
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣١	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠٢٤٥٨٥٤٥	٠,٠٠٠							
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣٠	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠٢٤٥٨٥٤٥	٠,٠٠٠							
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣١	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠٢٢٩٥٩٩٧	٠,٠٠٠							
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣٠	١	11.8%	اسمنت	٢٣٢,٣	٢٣٢,٣	٠,٠٢١٠٨٠٥٠	٠,٠٠٠							
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣٠	١	10.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,٠٠١٢٨١٢٧	٠,٠٠٠							
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣١	١	10.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,٠٠١٢٨١٢٧	٠,٠٠٠							
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣٠	١	10.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,٠٠١٢٨١٢٧	٠,٠٠٠							
١٦٧٠,٠٠٠	١٦٦٤٣٠٠	٣١	١	10.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥	١٣٠٩٩,١٣							
١٦٧٠,٠٠٠	٣٨١٨١٠٠	٣١	١	10.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥	٣٠٥٥٠,٩٤							
١٦٧٠,٠٠٠	١٩٤٩١٠٠	٣٠	١	10.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥	١٥٣٤٠,٦٩							
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣١	١	10.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥	٠,٠٠٠							
١٦٧٠,٠٠٠	٠	٣١	١	10.0%	سولار	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥	٠,٠٠٠							

و.م/حمادة كامل

بيانات التعاقد														
رقم البند	بيان البند	الوحدة	قفة	الكمية	المستخلص		الأشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	المعاملات	الأرقام القياسية عند	الأرقام القياسية للأعمال	المعاملات x تمسب التغيير
					الإجمالي	قيمة الأصول						ع	1ع	ك x (1ع - ع)
			٤٤٥٠		٣٠٥,٠٠٠	ديسمبر-2022	٣١	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥	
			٤٤٥٠	يناير-2023		٣١	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥		
			٤٤٥٠	فبراير-2023		٢٨	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥		
			٤٤٥٠	مارس-2023		٣١	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,١٢١٧٢٠٦		
			٤٤٥٠	أبريل-2023		٣٠	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,١٢١٧٢٠٦		
			٤٤٥٠	مايو-2023		٣١	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٧١,٣	٠,١٣٢٧٠٢٩		
			٤٤٥٠	يونيو-2023		٣٠	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٢٠٨٦٦٣٨		
			١٣١٥٩٥٠	أبريل-2022		٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤٤٧,٤	٠,١٠٢٦١٣٨٧		
			٠	مايو-2022		٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤١٣,٠	٠,٠٤٤٧٤٦٣٨		
			١٩٢٥٧٢	يونيو-2022		٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤١٣,٠	٠,٠٤٤٧٤٦٣٨		
٦٩٧٨٤١	يوليو-2022	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤١٧,٦	٠,٠٥٢٤٨٤٤٧						
١٦٤٠٦١٣	أغسطس-2022	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٣٨٩,٨	٠,٠٥٧١٩٤٦						
١٢٨٣٤٦٢	سبتمبر-2022	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٣٩٦,٥	٠,٠٦٦٩٩٠١٧						
٦٤٨٧٣٧	أكتوبر-2022	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤٠٣,٣	٠,٠٧٨٤٢٩٠٩						
٦٠٢٢٣٧	نوفمبر-2022	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤٤٢,٢	٠,٠٩٣٨٦٦٤٦						
٩٠٥٢٠	ديسمبر-2022	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤٨٦,٨	٠,١٦٨٨٩٢٣٤						
٣٨٧٠٦٦	يناير-2023	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٥٩٤,٨	٠,٣٥٠٦٩٣٦						
٣٧٨٩٧٥	فبراير-2023	٢٨	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٦٥٤,٥	٠,٤٥٠٩٩٦٣٨						
٤٤٩٠٦٦	مارس-2023	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٧٧٢,٧	٠,٦٤٩٨٣١٧٨						
٤٤٩٠٦٦	أبريل-2023	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠						
٨٦٩٨٢٩	مايو-2023	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠						
٤٤٩٠٦٦	يونيو-2023	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠						
١٣١٥٩٥٠	أبريل-2022	٣٠	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٢٢,٠	٠,٠٠٠٣٨٤٢٨						
٠	مايو-2022	٣١	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٢٢,٠	٠,٠٠٠٣٨٤٣٨						
١٩٢٥٧٢	يونيو-2022	٣٠	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٢٢,٠	٠,٠٠٠٣٨٤٣٨						
٦٩٧٨٤١	يوليو-2022	٣١	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٢٣٦١٢٠						
١٦٤٠٦١٣	أغسطس-2022	٣١	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٢٣٦١٢٠						
١٢٨٣٤٦٢	سبتمبر-2022	٣٠	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٢٣٦١٢٠						
٦٤٨٧٣٧	أكتوبر-2022	٣١	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٢٣٦١٢٠						
٦٠٢٢٣٧	نوفمبر-2022	٣١	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٢٣٦١٢٠						
٩٠٥٢٠	ديسمبر-2022	٣١	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٢٣٦١٢٠						
٣٨٧٠٦٦	يناير-2023	٣١	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٢٣٦١٢٠						
٣٧٨٩٧٥	فبراير-2023	٢٨	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٢٣٦١٢٠						
٤٤٩٠٦٦	مارس-2023	٣١	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠٠٣٦٥١٦٢						
٤٤٩٠٦٦	أبريل-2023	٣٠	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠٠٣٦٥١٦٢						
٨٦٩٨٢٩	مايو-2023	٣١	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٧١,٣	٠,٠٠٣٩٨١٠٩						
٤٤٩٠٦٦	يونيو-2023	٣٠	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٢٥٩٩١						
٠	أبريل-2022	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤٤٧,٤	٠,١٠٢٦١٣٨٧						
٠	مايو-2022	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤١٣,٠	٠,٠٤٤٧٤٦٣٨						
٠	يونيو-2022	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤١٣,٠	٠,٠٤٤٧٤٦٣٨						
١١٠٤٠٣٠	يوليو-2022	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤١٧,٦	٠,٠٥٢٤٨٤٤٧						
٢٠٣٦٣٤٥	أغسطس-2022	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٣٨٩,٨	٠,٠٥٧١٩٤٦						
١٣٩٦٦٠	سبتمبر-2022	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٣٩٦,٥	٠,٠٦٦٩٩٠١٧						
٠	أكتوبر-2022	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤٠٣,٣	٠,٠٧٨٤٢٩٠٩						
٠	نوفمبر-2022	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤٤٢,٢	٠,٠٩٣٨٦٦٤٦						
٠	ديسمبر-2022	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤٨٦,٨	٠,١٦٨٨٩٢٣٤						
٠	يناير-2023	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٥٩٤,٨	٠,٣٥٠٦٩٣٦						
٠	فبراير-2023	٢٨	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٦٥٤,٥	٠,٤٥٠٩٩٦٣٨						
٠	مارس-2023	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٧٧٢,٧	٠,٦٤٩٨٣١٧٨						
٠	أبريل-2023	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠						
٠	مايو-2023	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠						
٠	يونيو-2023	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠						
	59 58	طن	٢٧٠٠٠		١٦٧,٨٩٠	مايو-2022	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤١٣,٠	٠,٠٤٤٧٤٦٣٨	
			٢٧٠٠٠	يونيو-2022		٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤١٣,٠	٠,٠٤٤٧٤٦٣٨		
			٢٧٠٠٠	يوليو-2022		٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤١٧,٦	٠,٠٥٢٤٨٤٤٧		
			٤٠,٨٩٠	أغسطس-2022		٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٣٨٩,٨	٠,٠٥٧١٩٤٦		
			٧٥,٤٢٠	سبتمبر-2022		٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٣٩٦,٥	٠,٠٦٦٩٩٠١٧		
			٥١,٥٨٠	أكتوبر-2022		٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤٠٣,٣	٠,٠٧٨٤٢٩٠٩		
			٢٧٠٠٠	نوفمبر-2022		٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤٤٢,٢	٠,٠٩٣٨٦٦٤٦		
			٢٧٠٠٠	ديسمبر-2022		٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤٨٦,٨	٠,١٦٨٨٩٢٣٤		
			٢٧٠٠٠	يناير-2023		٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٥٩٤,٨	٠,٣٥٠٦٩٣٦		
			٢٧٠٠٠	فبراير-2023		٢٨	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٦٥٤,٥	٠,٤٥٠٩٩٦٣٨		
٢٧٠٠٠	مارس-2023	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٧٧٢,٧	٠,٦٤٩٨٣١٧٨						
٢٧٠٠٠	أبريل-2023	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠						
٢٧٠٠٠	مايو-2023	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠						
٢٧٠٠٠	يونيو-2023	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠						
	59 58	طن	٢٧٠٠٠		١٦٧,٨٩٠	مايو-2022	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤١٣,٠	٠,٠٤٤٧٤٦٣٨	
			٢٧٠٠٠	يونيو-2022		٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤١٣,٠	٠,٠٤٤٧٤٦٣٨		
			٢٧٠٠٠	يوليو-2022		٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤١٧,٦	٠,٠٥٢٤٨٤٤٧		
			٤٠,٨٩٠	أغسطس-2022		٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٣٨٩,٨	٠,٠٥٧١٩٤٦		
			٧٥,٤٢٠	سبتمبر-2022		٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٣٩٦,٥	٠,٠٦٦٩٩٠١٧		
			٥١,٥٨٠	أكتوبر-2022		٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤٠٣,٣	٠,٠٧٨٤٢٩٠٩		
			٢٧٠٠٠	نوفمبر-2022		٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤٤٢,٢	٠,٠٩٣٨٦٦٤٦		
			٢٧٠٠٠	ديسمبر-2022		٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٤٨٦,٨	٠,١٦٨٨٩٢٣٤		
			٢٧٠٠٠	يناير-2023		٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٥٩٤,٨	٠,٣٥٠٦٩٣٦		
			٢٧٠٠٠	فبراير-2023		٢٨	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٦٥٤,٥	٠,٤٥٠٩٩٦٣٨		
٢٧٠٠٠	مارس-2023	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٧٧٢,٧	٠,٦٤٩٨٣١٧٨						
٢٧٠٠٠	أبريل-2023	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠						
٢٧٠٠٠	مايو-2023	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠						
٢٧٠٠٠	يونيو-2023	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠						

د.م/حمادة كامل

مکتبہ اہل بیت

مقامہ تعلیم و کھلیاں
کراچی

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "S. J. [unclear]". The signature is written in a cursive style with large loops. It is located at the bottom right of the page, below the typed name "S. J. [unclear]".

المنطقة الثالثة عشر / البحرة

العقد رقم (2023/2022/1003)

رقم البند	بيان البند	الوحدة	قناة	الكمية	المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	المعاملات	الأرقام القياسية عدد الطد	الأرقام القياسية للأسماع عدد تلقية الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم	ملاحظات
					الإجمالي	قيمة الأعمال										
				٢٧٠٠٠			ابريل-2022	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٢٢,٠	٠,٠٠٠٦٤٠٦٣	٠,٠٠٠	
				٢٧٠٠٠			مايو-2022	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٢٢,٠	٠,٠٠٠٦٤٠٦٣	٠,٠٠٠	
				٢٧٠٠٠			يونيو-2022	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٢٢,٠	٠,٠٠٠٦٤٠٦٣	٠,٠٠٠	
			١١٠٤٠٣٠	٢٧٠٠٠			يوليو-2022	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٤٣٤٤,٧٢	
			٢٠٣٦٣٤٠	٢٧٠٠٠			أغسطس-2022	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٨٠١٣,٦٦	
			١٣٩٢٦٦٠	٢٧٠٠٠			سبتمبر-2022	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٥٤٨٠,٥٧	
			٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠			أكتوبر-2022	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٠,٠٠٠	
			٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠			نوفمبر-2022	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٠,٠٠٠	
			٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠			ديسمبر-2022	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٠,٠٠٠	
			٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠			يناير-2023	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٠,٠٠٠	
			٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠			فبراير-2023	٢٨	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٣	٠,٠٠٠	
			٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠			مارس-2023	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠٠٦٠٨٦٠٣	٠,٠٠٠	
			٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠			أبريل-2023	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠٠٦٠٨٦٠٣	٠,٠٠٠	
			٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠			مايو-2023	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٧١,٣	٠,٠٠٦٦٣٥١٤	٠,٠٠٠	
			٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠			يونيو-2023	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٠٠١٠	١٤٦٤٨١١٠,٤٠	

د.م / حمادة محمد كامل

م / محمد حسن سويد