

مشروع كوبري كفيولين - (أعلى الرياح البحيري)
مستخلص رقم (2) فروق اسعار شهر يوليو 2023 متضمن كميات مستخلص جارى 4

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

العقد رقم (2023/2022/1002)

تاريخ الاسناد	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٠٢٢/٠٣/١٦
عناصر التكلفة الخاصة للتعبيل	مارس-2022	يوليو-23
الاسمنت	٢٣٢,٣	٢٧٤,٦
الحديد	٣٨٦,٤	٩١٣,٦
المولار	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	قيمة الأعمال	المستخلص	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	خصائص التكلفة الخاصة للتعبيل	المعاملات	الأرقام القياسية عدد العقد	الأرقام القياسية للأعمال تنفيذ الأعمال	المعاملات برنسب الغير	قيمة التوضي أو الخصم	ملاحظات
18	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٣٦	٥٧١٢٠٠	١٣٦	يوليو-2023	٣١	١	اسمنت	17.8%	٢٢٢,٣	٢٧٣,٦	٠,٠٣١٦٦٦١٥	١٨٠٧٦,٣	
23	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سدة قطر 80 سم من البتونيوت طبقا للرسومات والمواصفات مع على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٦٦	٧١٣٧٠٠	٣٦٦	يوليو-2023	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٥٩٥٩,٤	
31	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بترتية صالحة الموردة بمعرفة المقاول وصولا لمسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذ داخل ميول التربة والبند يشمل ازالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير التربة حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسئولة مسئولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لمالكية الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لتمام الاعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٩١	٣٨٤١١١	٩١	يوليو-2023	٣١	١	سولار	15.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٣١٢٩٩٥٧	١٢٠٢٢,٥	
43	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	م.طن	٤٤	١١٦٦٠٠٠	٤٤	يوليو-2023	٣١	١	حديد	65.0%	٢٢٢,٣	٩١٣,٦	١,٩٠٦٣٤٩٥٥	٢٢٢٢٨٠٣,٦	
54	المتر المسطح اعمال دمسمة لقواعد المجرى المائى والهيكى العلوى فى الجزء المحصور بين اول دمسمة للمجرى المائى والبر على أن يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى كخرسانة بر وتشمل التجهيزات الخاصة لاصال الشدة المعقية السفلية (دمسمة) والبند يشمل مما جميعة اعمال توريد وبق القيسونات المؤقتة وتركيب وحام الكمر اعلى القيسونات وتوريد الرمال المثبتة داخل القيسونات وعمل كل ما يلزم لانهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية وفق القيسونات والكمر ونقلها خارج المجرى المائى	2م	١٠٢	٢٨٥٦٠٠	١٠٢	يوليو-2023	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٢٩٧٩,٧	
59	بالطن توريد و تركيب قابسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار و سمكيات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقا لاصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	طن	١٢	٣٧٢٠٠٠	١٢	يوليو-2023	٣١	١	حديد	65.0%	٢٢٢,٣	٩١٣,٦	١,٩٠٦٣٤٩٥٥	٧٠٩١٦٢,٠	
			١٢	٣٧٢٠٠٠	١٢	يوليو-2023	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٣٨٨١,١	
الإجمالي إلى														٣٠٠٦٨٠٤,٠	

يعتمد:

رئيس الإدارة المركزية
 للمنطقة الرابعة والقائم بأعمال المنطقة الثالثة عشر (البحيرة- كفر الشيخ)
م/ أحمد عابد أبو الروس

مدير عام المشروعات
م/ سيد عبدالمجيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس الهيئة
م/ حسام صقر
م/ محمد عيسى

الاستشارى الهيئة
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية
م/ مصطفى فتحى عزام
م/ محمد عيسى

الشركة المنفذة
المكتب الفنى
د.م / حمادة محمد كامل
مدير المشروع
م/ محمد حسن سويد