



SAP FOR MODERN PAINTS

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة



مستخلص جاري رقم (٣) عن عملية : أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون) ((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠٠٠٠ الى ٢٠٠٠٠ بطول ٢٠ كم))

شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٤/١٢/١٥

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر والفئة شاملة أعمال تشغيل وتهديب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدمة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	30	م.ط	24,000	14,800	5,700	20,500		615,000	0.00	615,000	- يراعى تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - قني العملية متواجد - علامات الإرشاد والتحذير والاتارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم توريد بوية مرور على البارد لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ١٤٠٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات.
2	بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جبرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار (١٦*٥) /م.ط ودهان الحواجز بالسافيتو ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	800	م.ط	24,000	14,800	5,700	20,500	جاري ٢	16,400,000	0.00	16,400,000	- يتم ضم مبلغ (١١٢٩٩) جنيه نظير تجزئة لمصنع عمل العلامات
الإجمالي العام : (سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة عشر ألفاً جنيهاً مصرى لا غير)												
أجمالي الأعمال بالمستخلص جاري ٣ (أربع ملايين وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفاً جنيهاً مصرى لا غير)												
							17,015,000		17,015,000	0.00	17,015,000	
							4,731,000		4,731,000	0.00	4,731,000	

تحريراً في ٢٠٢٤/ /

مهندس الشركة

عمرو رمضان عبد الستار

مدير العملية

احمد سامي انور

مدير المراجعة

بلال محمد نصار

مدير ادارة المشروعات

كارم أمام

المهندس
مجدى عبد السلام عامر