

إعمال عملية إنشاء حواجز خرسانية بتواضع في نطاق المنطقة (السلمة - بني سويف) (بأمر المباشر)

شركة مكتب الرحمن للمقاولات

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١١/١١

مستخلص رقم (١)

الهيئة العامة
للكبارية والطرق
GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (G.A.R.T.)
مركز القاهرة

المقد رقم (١٣٣) لسنة ٢٠٢٤

"إدارة المشروعات"

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٤/٠٨/٠٥

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٥/٠٢/٠٤

رقم البند	نوع الأعمال	كميات محضرة بالمواصفة	اللقية	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال خلال هذه المدة	جولة مقدار التي تمت في الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري / انتهى	قيمة الأعمال التي الآن	استقطاع أو عجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	أعمال توريد وإنشاء حاجر من الرصانة المسلحة بتأثير جلاس وجدران برتقاع ٩٠ سم طبقا للرسومات	٥,٠٠٠	ج.م	٧٥٠	٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	جاري	١٨٧٥٠٠٠	٠	١٨٧٥٠٠٠	١- برأعي تطبيق نصوص العقد
٢	أعمال توريد وإنشاء حاجر من الرصانة المسلحة بتأثير جلاس وجدران برتقاع ٩٠ سم طبقا للرسومات	١,٠٠٠	ج.م	٥٥٠	٠	٥٥٠	٥٥٠	جاري	٣٠٢٥٠٠	٠	٣٠٢٥٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	أعمال توريد وإنشاء حاجر من الرصانة المسلحة بتأثير جلاس وجدران برتقاع ٩٠ سم طبقا للرسومات	١٧,٠٠٠	ج.م	٤٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٣- العمل متواجد ومهندسي العمل متواجدين
٤	المعدات متواجدة							جاري	٠	٠	٠	٤- المعدات متواجدة
٥	الكرفان متواجد ومكتب الإشراف متواجد							جاري	٠	٠	٠	٥- الكرفان متواجد ومكتب الإشراف متواجد
٦	البرنامج الزمني متواجد							جاري	٠	٠	٠	٦- البرنامج الزمني متواجد
٧	التقارير الميدانية والأدوية والشهريه							جاري	٠	٠	٠	٧- التقارير الميدانية والأدوية والشهريه
٨	وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات							جاري	٠	٠	٠	٨- وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات
٩	تم توريد الادوات المكتبية اللازمة طبقا للعقد عن طريق الادارة العامة لمركز المطور بالمهنية (مرفق صورة)							جاري	٢١٧٧٥٠٠	٠	٢١٧٧٥٠٠	٩- تم توريد الادوات المكتبية اللازمة طبقا للعقد عن طريق الادارة العامة لمركز المطور بالمهنية (مرفق صورة)
١٠	ويطيه تأمين متواجدة							جاري	٠	٠	٠	١٠- ويطيه تأمين متواجدة
١١	تطهير مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (قسط وقرة مئة الف جنيها لا غير)							جاري	٠	٠	٠	١١- تطهير مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (قسط وقرة مئة الف جنيها لا غير)
١٢	تطهير مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (قسط وقرة خمسون الف جنيها لا غير)							جاري	٠	٠	٠	١٢- تطهير مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (قسط وقرة خمسون الف جنيها لا غير)
١٣	تطهير مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (قسط وقرة مئة الف جنيها لا غير)							جاري	٢١٧٧٥٠٠	٠	٢١٧٧٥٠٠	١٣- تطهير مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (قسط وقرة مئة الف جنيها لا غير)
	لحظ استكمال الاعمال الداهيات							جاري	٢١٧٧٥٠٠	٠	٢١٧٧٥٠٠	
								جاري	٢١٧٧٥٠٠	٠	٢١٧٧٥٠٠	
								جاري	٢١٧٧٥٠٠	٠	٢١٧٧٥٠٠	

مهندس /
رئيس الادارة العامة
احمد عراف حسن

مهندس /
مهندس /
مهندس /

مهندس /
مهندس /
مهندس /

مهندس /
مهندس /
مهندس /

مهندس /
مهندس /
مهندس /

مهندس /
مهندس /
مهندس /



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	مكتب الرحمن للمقاولات (عزت فاروق محمود محمد)
رقم العقد	(2025/2024/132)
العملية	اعمال انشاء حواجز خرسانية بانواعها فى نطاق المنطقة السادسة - بنى سويف) بالامر المباشر
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-10-17 الى تاريخ 2024/11/16)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (1) حاسب الي بجميع مشتلاته بالطابعة A4 (أول ارجاء للعقد من مستخلص جاري (1))

تحرير فى (2024-10-17)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

() التوقيع

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

()

محمد
عبد

بخصوص أعمال عملية انشاء حواجز خرسانية بأنواعها في نطاق المنطقة السادسة-بني سويف (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة / مكتب الرحمن للمقاولات

العقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٣٢)

محضر استلام موقع

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤ / ٠٨ / ٠٥ تم الاجتماع والمرور على الطبيعة من جهاز الإشراف من قبل المنطقة والجهاز التنفيذي من قبل الشركة.

وبعد المرور على الطبيعة بالعملية عالية بكامل الطول تبين أنه لا توجد عوائق ظاهرية تمنع البدء في تنفيذ الأعمال المدرجة بالعقد وعليه يعتبر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤ / ٠٨ / ٠٥ تاريخ استلام الموقع والبدء في التنفيذ.

جهاز إشراف الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

س. ح. د.

السيد المهندس / حسام الدين حسن

السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر

جهاز الشركة المنفذة

السيد المهندس / عزت فاروق محمود

الشركة المنفذة
ب. الرحمن للمقاولات
عزت فاروق محمود
م.ب. ٣١٢٥ الودى الجديد
ب.ب. ٦٦٧/٠٧٦/٧٩٤
رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة السادسة - بني سويف

مهندس /



المنطقة السادسة - بني سويف
السادسة - بني سويف (بالامر المباشر)
المنطقة السادسة - بني سويف (بالامر المباشر)

ت / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧

شركة مكتب الرحمن للمقاولات

عن المدة من الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١١/١١

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	اعمال توريد و انشاء حاجر من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس وجهنين بارنتاغ ١٠ سم طبقا للرسومات	م.م	٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠			
2	اعمال توريد و انشاء حاجر من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس وجه واحد بارنتاغ ٨٠ سم طبقا للرسومات	م.م	٠	٥٥٠	٥٥٠,٠٠٠			

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

مكتبة الشحكن للمقاولات
عزير فاروق محمدي محمد
م.ت. ٢١٦٥ للوادي الجديد
ب.ص. ٢٦٧/٠٧٦/٩٤

司 / > < • T T T T T T .

٨٧ / فاكس
مسئول

عملية: اعمال انشاء حواجز خرسانيه بانواعها
شركة : مكتب الرحمن للمقاومات
من بداية المشروع حتى 2024-11-11
الوصف الطوب

عقد رقم ١٣٥ (١٣٥٠) / ١٣٥٠

بيان الأعمال الواردة بالمستخلص
اتجاه القاهرة رءيسي
اسيوط رئيسي

2024-11
البحر القاهره خدمه

الطهور

اسيوط خدمه	اسيوط رئيسي	اسيوط رئيسي	53.3	62.25	115.55	قصر الباسل
			11		11	القيوم الجديده
				8.5	8.5	بعد كوبري حسن واصف
			20.6	18.2	38.8	امام كافتيريا الحمد
			6.1		6.1	اسفل كوبري دمو
			756.4	96.6	853	ابوصير
		673(وجه واحد)	225.7		225.7	كوبري الوسطي
			748.2		748.2	دخلة ابو راضي
			738.1		738.1	جرزا
الاجم الى						
			673	وجه واحد (م.ط)		
			2744.95	وجهين (م.ط)		

مهندس الهيئه

مهندس الشركة

[Handwritten signature]

مكتب الرحمن المقاولات
عزت فاروق محمود محمد
٢١٦٥٣
الوادي الجديد
٦٦٧/٠٧٦٧٧

اعمال عملية انشاء حواجز خرسانية
بخصوص :- بانواعها في نطاق المنطقة (السادسة - بنى
سويف) (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة مكتب الرحمن للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (١٣٢) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تميه طيبه ... وبعد


- بالاحاله الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه بخصوص
استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- يوجد محملات في هذا العقد و تم توريد الادوات المكتبيه اللازمه طبقا للعقد عن طريق الادارة العامه لمركز
المعلومات بالهيئه .
 - ٢- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد .
 - ٣- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد .
 - ٤- لا يوجد بند اتربه علي هذا العقد .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٤/١١/١١
مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف



مهندس /

احمد عرافي حسن

اعمال عملية انشاء حواجز خرسانية
بخصوص : بانواعها في نطاق المنطقة (السادسة - بني
سويف) (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة مكتب الرحمن للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (١٣٢) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الاول) عن العملية عاليه من اصل و
صوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في :- ٢٠٢٤/١١/١١

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ١ صورة
اصل استمارة ٥٠ ع . ح
اصل بيان اعمال
اصل الحصر
صور العينات
محضر استلام الموقع
خطاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف



مهندس /

احمد عراني حسين

مصلحة : الهيئة العامة للأوقاف والكيانات

قسم : المصارف


المبلغ المستحق إلى : محاسبة الرصيد للمصارف

بموجب } الطلبات طيه ، أو : الزكوة والمرحمة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج :
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :صاحب الحق أو :
محاسبة الرصيد للمصارف

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢١٧٧٥٠٠٠	
الجملة			

رقم :
الختم ذو التاريخ


كتب المراجعة

رئيس الإدارة المركزية
أحمد عيسى

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



رواجع

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات			
	نوع الخصم		بيانات			
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
		٢١٧٧٥٠٠٠				
		٢١٧٧٥٠٠٠				
			إجمالي الأصل			
			قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات	
					عادي	إضافي
					قرش	قرش
					دمغة توقيع	
					رسم الدمغة	
					صافي القيمة المطلوب صرفها	

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رواجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ ١٥٠٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____