

مستخلص رقم (١)

اعمال عملية انشاء حواجز خرسانية بتواضعها في نطاق المنطقة (السادسة - بنى سويف) (بالامر المباشر)
شركة مكتب الرحمن للمقاولات

العقد رقم (١٣٣) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥
" ادارة المشروعات "

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١١/١١

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٤/٠٨/٠٥

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٥/٠٢/٠٤

رقم البند	نوع الاعمال	كميات محضر المفاوضة	الغنة جنيه اسعار	الوحدة	مقدار العمل المبايع اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت إلى الآن	جاري / نهائى	قيمة الاعمال التي تمت إلى الآن جنيه	استقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظات
١	اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات	٥,٠٠٠	٧٥٠	م.ط	٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	جاري	١٨٧٥٠٠٠	٠	١٨٧٥٠٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات	١,٠٠٠	٥٥٠	م.ط	٠	٥٥٠	٥٥٠	جاري	٣٠٢٥٠٠	٠	٣٠٢٥٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس وجهين بارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات	١٧,٠٠٠	٤٠٠	م.ط	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٣- العمل متواجد ومهندسي العمل متواجدين
٤	المعدات متواجدة							جاري	٠	٠	٠	٤- المعدات متواجدة
٥	الكرفان متواجد ومكتب الاشراف متواجد							جاري	٠	٠	٠	٥- الكرفان متواجد ومكتب الاشراف متواجد
٦	البرنامج الزمني متواجد							جاري	٠	٠	٠	٦- البرنامج الزمني متواجد
٧	والتقارير المبدئية والاسبوعية والشهرية متواجدة							جاري	٠	٠	٠	٧- والتقارير المبدئية والاسبوعية والشهرية متواجدة
٨	وسائل تامين وسلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة							جاري	٠	٠	٠	٨- وسائل تامين وسلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٩	تم توريد الادوات المكتبية اللازمة طبقا للعقد عن طريق الادارة العامة لمركز المعلوما بالهيئة (مرفق صورة)							جاري	٢١٧٧٥٠٠	٠	٢١٧٧٥٠٠	٩- تم توريد الادوات المكتبية اللازمة طبقا للعقد عن طريق الادارة العامة لمركز المعلوما بالهيئة (مرفق صورة)
١٠	وثيقة تامين متواجدة							جاري	٠	٠	٠	١٠- وثيقة تامين متواجدة
١١	تعليق مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة مائه الف جنيهها لا غير)							جاري	٠	٠	٠	١١- تعليق مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة مائه الف جنيهها لا غير)
١٢	تعليق مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة خمسون الف جنيهها لا غير)							جاري	٠	٠	٠	١٢- تعليق مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة خمسون الف جنيهها لا غير)
١٣	تعليق مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة مائه الف جنيهها لا غير)							جاري	٠	٠	٠	١٣- تعليق مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة مائه الف جنيهها لا غير)
	اجمالي قيمة الاعمال							جاري	٢١٧٧٥٠٠	٠	٢١٧٧٥٠٠	
	اجمالي الاعمال							جاري	٢١٧٧٥٠٠	٠	٢١٧٧٥٠٠	



سبل صرفها الى المقاول

المحاسب /

علي الحساب بهي

بند للمقاول مبلغ ٢,١٧٧,٥٠٠,٠٠٠

مهندس /

احمد عراقي حسي

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبين يظهره وقدرها

غير الواردة بمك الشروط اعتمدت من

ملاحظة: الفلت

مكتب الرحمن للمقاولات
عزت فاروق محمود محمد
س.ب.١٦٥
٦٦٧/٠٧٦/٧٩٤

مهندس المشروع :

فرحات محمد عبد البر

مدير عام التفيد والصيانة

حسام الدين حسن

المهندس /

رودج اورد على صفة ..

أقر بصحة ذلك ..

بخصوص أعمال عملية انشاء حواجز خرسانية بأنواعها في نطاق المنطقة السادسة-بني سويف (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة / مكتب الرحمن للمقاولات

العقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٣٢)

محضر استلام موقع

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤ / ٠٨ / ٠٥ تم الاجتماع والمرور على الطبيعة من جهاز الإشراف من قبل المنطقة والجهاز التنفيذي من قبل الشركة.

وبعد المرور على الطبيعة بالعملية عالية بكامل الطول تبين أنه لا توجد عوائق ظاهرية تمنع البدء في تنفيذ الأعمال المدرجة بالعقد وعليه يعتبر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤ / ٠٨ / ٠٥ تاريخ استلام الموقع والبدء في التنفيذ.

جهاز إشراف الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

حيدر

السيد المهندس / حسام الدين حسن

السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر

جهاز الشركة المنفذة

السيد المهندس / عزت فاروق محمود

الشركة المنفذة
ب.ب الرحمن للمقاولات
عزت فاروق محمود
م.ب. ٣١٢٥ الوادي الجديد
ب.ب. ٦٦٧/٠٧٦/٧٩٤
رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة السادسة - بني سويف

مهندس /



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



المنطقة السادسة - بنى سويف

ت / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧

اعمال عملية انشاء حواجز خرسانية بانواعها في نطاق المنطقة (السادسة - بنى سويف) (بالامر المباشر)

شركة مكتب الرحمن للمقاولات

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١١/١١

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفبير جلاس وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات	م.ط	٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠			
2	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفبير جلاس وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات	م.ط	٠	٥٥٠	٥٥٠,٠٠٠			

مدير عام التنفيذ و الصيانة

مهندس المشروع

مكتب الهندسة والرشح للمقاولات
عزيم فاروق محمود محمد
م.ت ٢١٦٥ الوادى الجديد
ب.ص ٦٦٧/٠٧٦/٧٩٩

بيان بالأعمال الواردة بالمستخلص
اتجاه القاهره رئيسي
اسيوط رئيسي

مهندس الهيئه

مكتب الرحمن المقاولات
عزت فاروق محمود محمد
٣١٦٥ الوادي الجديد
٦٦٧/٠٧٦/٧٦

اعمال عملية انشاء حواجز خرسانية
بخصوص :- بانواعها في نطاق المنطقة (السادسة - بني
سويف) (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة مكتب الرحمن للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (١٣٢) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تميه طيبه ... وبعد

بالاحاله الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه بخصوص
استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات

نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

١- يوجد محملات في هذا العقد و تم توريد الادوات المكتبيه اللازمه طبقا للعقد عن طريق الادارة العامه لمركز
المعلومات بالهيئه .

٢- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد .

٣- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد .

٤- لا يوجد بند اتربه علي هذا العقد .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٤/١١/١١

مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف



مهندس /

احمد عرافي حسن

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

اعمال عملية انشاء حواجز خرسانية
بخصوص : بانواعها في نطاق المنطقة (السادسة - بني
سويف) (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة مكتب الرحمن للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (١٣٢) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الاول) عن العملية عاليه من اصل و
صوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في :- ٢٠٢٤/١١/١١

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ١ صورة
اصل استمارة ٥٠ ع . ح
اصل بيان اعمال
اصل الحصر
صور العينات
محضر استلام الموقع
خطاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف



مهندس /

احمد عراني حسين

م. ح. ح

م. ح. ح

مصلحة : الهيئة العامة للأوقاف والكيانات

قسم : المصارف


المبلغ المستحق إلى : محاسبة الرصيد للمصارف

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الزكوة والمرحمة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج :
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :صاحب الحق أو :
محاسبة الرصيد للمصارف

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢١٧٧٥٠٠٠	
الجملة			

رقم :
الختم ذو التاريخ


كتب المراجعة

رئيس الإدارة المركزية
أحمد عيسى

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



رواجع

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات			
	نوع الخصم		بيانات			
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
	٢١٧٧٥٠٠٠					
	٢١٧٧٥٠٠٠					
			إجمالي الأصل			
			قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات	
					عادي	إضافي
					قرش	قرش
					دمغة توقيع	
					رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رواجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ ١٥٠٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____