




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (١١٨٠.١١٦٣.١٧)
(فقط احد عشر مليون وثمانى مائة وواحد الف ومائة ثلاثة وستون جنيها و ١٧ قرشا لا
غير) قيمة حساب فروق أسعار (الحديد / الاسمنت / سولار) عن
المستخلص رقم (م ١٣) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم
ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة
- العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ١٢/٨ / ٢٠٢٤

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



الجملة ١١٨-١١٧٩١١

رئيس المصلحة



(۱)

الختم ذو التاريخ

(۴) قید فی سجل

(٥) أدرج في كشف

تاريخ التعاقد: ٢٠٢٣-٢٠٧٠ تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٣-٢٠٧٠

الهئية العامة للطرق والكباري		الاستشاري العام للمشروع Systra		المقاول (كونكوردي)	
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول		مدير أعمال القطار السريع م/اسماء علي		مدير المكتب الفني م/أحمد سعيد	
تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب /		مدير المشروع م / راشد شحاته ابراهيم		م / أميرة حسن	
قرش جنيه على الحساب				م/لؤيس سوسة	
يدفع المقاول مبلغ				مدير المشروع م/ محمد صباير	
ملاحظة : الفئات					
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من		مدير عام المشروعات م/جهد محمد سعد			
مدير المصلحة					

الهئية العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
م/طارق يوسف الجزائر

١٤٤١هـ

مدير عام الشؤون المالية و الادارية
ا/ مصطفى عبد الجواد

المنطقة الأولى المركزية
تأشير قائد الشؤون المالية و الادارية
م/ مصطفى عبد الجواد

دحمالي الكلي

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار

(المقاول (كونكورد) مدير المكتب الفني م/أحمد سعيد	الاستشاري العام للمشروع Systra م / أميرة حسن م/أويس سوسة	مدير المشروع م/راشد شحاته إبراهيم	مدير أعمال القطار السريع م/اسماء علي	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب قرش جنيه على الحساب يدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات يعتمد ،، مدير المصلحة	الهينة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع م/محمد صابر	م/أميرة حسن م/أويس سوسة	مدير المشروع م/راشد شحاته إبراهيم	مدير عام المشروعات م/جهد محمد سعد	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب قرش جنيه على الحساب يدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات يعتمد ،، مدير المصلحة	الهينة العامة للطرق والكباري رئيس الإدارة المركزية المنطقة الأولى المركزية م/طارق يوسف الجزائر مدير عام الشؤون المالية والإدارية م/مصطفى عبد الجواد

ملخص رقم (١٧) عن الاعمال من																					
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	اشهر المحاسبة	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة	NOTES
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده والتيجان والاكثاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ سم/كجم/م ^٢ ومحتوي اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازافه السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوه العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لاشمل حديد التسليح.																				
٢٠-ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م ^٣	٢٠٢٤-يوليو	١٥,٠٠	٤,٣٦٨,٠٠	٦٥,٥٢,٠٠	%٢٣	%٠	%١٠	%٠	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%١٤,٨٦	٩,٧٣٣,٦١		
٢٠-ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م ^٣	٢٠٢٤-يوليو	٢٦,٠٠	٤,٥٦٩,٠٠	١١٨,٧٩٤,٠٠	%٢٣	%٠	%١٠	%٠	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%١٤,٨٦	١٧,٦٤٧,٩٧		
٢٠-هـ	ارتفاع اعلي من ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م ^٣	٢٠٢٤-يوليو	٣٢٥,٠٠	٤,٩٧٣,٠٠	١,٦١٦,٢٢٥,٠٠	%٢٣	%٠	%١٠	%٠	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%١٤,٨٦	٢٤٠,١٠٥,٤١		
٢٢	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم/م ^٣ على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازافه السيليكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة بجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م.ط																			
٢٢-ب	ارتفاع أعلي من ١٢ م من منسوب الارض الطبيعية	م.ط	٢٠٢٤-يوليو	٤٧,٥٠	٦,٥١٧,٠٠	٣٠٩,٥٥٧,٥٠	%١٨	%٠	%١٢	%٠	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%١٣,٨٤	٤٢,٨٥٦,٢٨		
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم/م ^٣ على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازافه السيليكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة بجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة الامنة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة على الاطارات وتثبيت البليتات السفلية للركائز ذات الجوابط داخل الكمر وضبطها مساحياً قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية أثناء التركيب طبقاً للرسومات ومتطلبات التنفيذ المقيدة لذلك وما يتطلب لذلك من معدات ثقيلة خاصة وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات																				
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م ^٣	٢٠٢٤-يوليو	٤٧٧,٠٠	٩,٥٣٤,٠٠	٤,٥٤٧,٧١٨,٠٠	%١٥	%٠	%١٠	%٠	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%١١,٥٤	٥٢٤,٦٦٩,٠٦		
٢٧	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢٠٢٤-يوليو	٣٦٣,٠٠	٤٤,٤٤٢,٠٠	١٦,١٣٢,٤٤٦,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%٥٣,٣٩	٨,٦١٣,٩٠٧,٤٣		
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبرLow Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية	طن	٢٠٢٤-يوليو	١٧,٠٠	١٢٤,٢٩٣,٠٠	٢,١١٢,٩٨١,٠٠	%٧٠	%٣	%٠	%٥	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%٥٤,٦٤	١,١٥٤,٥٢٣,٠٤		
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات ورقاب الاعمدة والسعر يشمل كل مايلزم لنهوه العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوه العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٠٢٤-يوليو	١١٨,٠٠	٦٤,٠٠	٧,٥٥٢,٠٠	%٠	%٠	%٢٥	%٢	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%٢٣,٧٣	١,٧٩١,٨٠		
الإجمالي الكلي																					
١١,٨٠١,١٦٣,١٧																					

الهيئة العامة للطرق والكباري				المقاول (كونكورد)		الاستشاري العام للمشروع Systra	
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب / قرش جنيه على الحساب يدفع المقاول مبلغ نهائياً ملاحظة : الفئات : غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من مدير المصلحة :	مدير أعمال القطار السريع م/اسماء علي مدير عام المشروعات م/جهاد محمد سعد	مدير المشروع م/راشد شحاته ابراهيم	مدير المكتب الفني م/أحمد سعيد مدير المشروع م/محمد صابر	م/أميرة حسن	م/أميرة حسن	مدير عام الشؤون المالية والإدارية م/مصطفى عبدالجواد	

