

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٦) بتاريخ (٢٠٢٤/٠٨/١٥) بقيمة قدرها ١٩٢٧٢٢٦٠ (تسعة عشر مليوناً ومائتان واثنان وسبعون ألفاً ومائتان وستون جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال الحواجز الخرسانية وحمايات الميول لتوسعه الطريق الدائري من اكاديميه الشرطه حتي تقاطع الاتوستراد تنفيذ شركة السلام للمقاولات .

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٣) ختامي للعملية المشار اليها بعاليه حتي (٢٠٢٤/١٠/٢٦) و كذا استمارة ٥٠ ع.ج و ذلك بمبلغ ١١٣٤٩٢.٧٥ (فقط / مانه وثلاثه عشر الف واربعمانه واثنان وتسعون جنيهاً و (١٠٠/٧٥) قرشاً لا غير) .
يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،


مرفقات:
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ج
عدد (٣) مستخلص رقم (٣) ختامي
حصر الاعمال
٢ خطاب المحلات
مقاييسه ختاميه

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزيه
الطريق الدائري و محاوره

مهندس /

م / مشيره السيد عبدالله



رقم البند	البند	الوحدة	الكمية جنية	الكميات التعاقدية	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	قيمة الاصل (جنية)	% قيمة الاستقطاعات أ الحجز	جاري ام ختامى	قيمة الاستقطاعات أو الحجز	قيمة الأعلى بعد الاستقطاع أو الحجز	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	م/إط	١٠٥٠,٠٠	٩٩٣٩,٠٠	٩٩٣٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩٣٩,٠٠	١٠٤٣٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	١٠٤٣٥٩٥,٠٠	المهندسون متواجدون
٢	بالمتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	م/إط	١١٥٠,٠٠	٣٠٦٤,٠٠	٣٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦٤,٠٠	٣٥٢٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٣٥٢٣٦٠,٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٣	بالمتر الطولي توريد وصب برتودره من الخرسانة العادية بأبعاد ٢٥ / ٢٥ / ٣٠ سم من الخرسانة الجاهزة	م/إط	١٩٥,٠٠	٢١٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٤٠٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٤٠٩٥٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٥	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة ميول من الخرسانة العادية بسبك ١٥ سم	م/إط	٣٨٠,٠٠	٤١٣٦,٠٠	٤١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٦,٠٠	١٥٧١٦٨,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	١٥٧١٦٨,٠٠	براعى خصم التجارب المعملية التي تمت بالهيد
٦	بالمتر المسطح دهان سائليكو للحواجز الخرسانية	م/إط	١٢٠,٠٠	١٨٤٤٩,٥٠	١٨٤٤٩,٥٠	٠,٥٠	١٨٤٤٩,٥٠	٢٢١٣٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٢٢١٣٩٤٠,٠٠	تراعى تطبيق نصوص التعاقد
٧	بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانية عالية ونقل المخلفات للمقلب العمومية	م/إط	١٠٠,٠٠	١٣٩١,٠٠	١٣٩١,٠٠	٠,٠٠	١٣٩١,٠٠	١٣٩١٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	١٣٩١٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبويا المرورية علي اليراد	م/إط	١٨٥,٠٠	٧٢٣٠,١٥	٧٢٣٠,١٥	٦١٣,١٥	٧٢٣٠,١٥	١٣٣٧٥٧٧,٧٥	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	١٣٣٧٥٧٧,٧٥	
٩	بالمتر الطولي توريد ودهان برتودرات بيوفيه لأكية باللون الأبيض والأسود	م/إط	٢٢,٠٠	٢١٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٤٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٤٦٢٠,٠٠	
الإجمالي													١٩٢٦٧٤١٧,٧٥
مسابقة													١٩١٥٣٩٢٥,٠٠
المستحق صرف													١١٣٤٩٢,٧٥

الشركة المتفذة : السلام للمقاولات

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية للطرق
الدائري ومحاوره
م/ متفذة السيد عبدالله
التوقيع

المنطقة الرابعة عشر

أ/ احمد عبد الجواد

مدير إدارة المشروعات

التوقيع

م/ محمود الشيع

مهندس العملية

التوقيع

م/ إسلام أشرف

م/ حسن محمود

التوقيع / محمد محمود