



الهيئة العامة
للطرق والكباري
 للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ حمايات المسافة من الكم ١٢,٥٠٠ الي الكم ١٥,٧٧٠ بطول ٣,٢٧ كم.

تنفيذ : شركة النجيدة للمقاولات "أبناء احمد نجيدة للمقاولات" عن المدة من بدء العمل الي ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣.

المعقد رقم (٨١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / وتنتهي في / / (١٠) يتم حجز مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جنية فقط اثنان مليون من البند الخاص بأعمال الحماية لحين نهو الملاحظات.
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي. تنفيذ شهر سبتمبر ٢٠٢٢	٣٦٤,٨٠	م ^٢		٣١٦,٠٠	٣١٦,٠٠	جاري	١١٥٢٧٦,٨٠		١١٥٢٧٦,٨٠	
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ١٥ - ٢٠ متر رأسي. تنفيذ شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٣٧٦,٥٠	م ^٢		١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	جاري	٦٢١٢٢,٥٠		٦٢١٢٢,٥٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٢٠ - ٢٥ متر رأسي. تنفيذ شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٣٨١,٥٠	م ^٢		٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	جاري	١٠٤٩١٢,٥٠		١٠٤٩١٢,٥٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٤٠ - ٤٥ متر رأسي. تنفيذ شهر يناير ٢٠٢٣	٤٣٤,٩٠	م ^٢		١٣٠,٠٠	١٣٠,٠٠	جاري	٥٦٥٣٧٠,٠٠		٥٦٥٣٧٠,٠٠	
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤١٩,٩٠	م ^٢		٣٨١٢,٠٠	٣٨١٢,٠٠	جاري	١٦٠٠٦٥٨,٨٠	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٦٥٨,٨٠	
٦	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٢٤,٩٠	م ^٢		٥١٠,٠٠	٥١٠,٠٠	جاري	٢١٦٦٩٩,٠٠		٢١٦٦٩٩,٠٠	
٧	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٢٩,٩٠	م ^٢		٢١٨٤,٠٠	٢١٨٤,٠٠	جاري	٩٣٨٩٠,١,٦٠		٩٣٨٩٠,١,٦٠	
٨	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٣٤,٩٠	م ^٢		٢٤٢٦,٠٠	٢٤٢٦,٠٠	جاري	١٠٥٥٠٦٧,٤٠	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٥٥٠٦٧,٤٠	
٩	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٣٩,٩٠	م ^٢		٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جاري	٢٦٣٩٤,٠٠		٢٦٣٩٤,٠٠	
١٠	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٣٠ - ٣٥ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٤٤,٩٠	م ^٢		٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جاري	١٧٧٩٦٠,٠٠		١٧٧٩٦٠,٠٠	
١١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٣٥ - ٤٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٤٩,٩٠	م ^٢		٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جاري	٢٦٩٩٤,٠٠		٢٦٩٩٤,٠٠	
١٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٤٠ - ٤٥ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٥٤,٩٠	م ^٢		٢٥٢٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	جاري	١١٤٦٣٤٨,٠٠		١١٤٦٣٤٨,٠٠	
١٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٤٥ - ٥٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٥٩,٩٠	م ^٢		٣٧٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	جاري	١٧٠١٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٧٠١٦٣,٠٠	
١٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي. تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	٤٢٤,٥٠	م ^٢		٢٦٠٨,٠٠	٢٦٠٨,٠٠	جاري	١١٠٧٠٩٦,٠٠		١١٠٧٠٩٦,٠٠	
١٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي. تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	٤٣٤,٥٠	م ^٢		٣٦١,٠٠	٣٦١,٠٠	جاري	١٥٦٨٥٤,٥٠		١٥٦٨٥٤,٥٠	
١٦	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي. تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	٤٣٩,٥٠	م ^٢		١١٧٩,٠٠	١١٧٩,٠٠	جاري	٥١٨١٧٠,٥٠		٥١٨١٧٠,٥٠	
١٧	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي. تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	٤٥٤,٥٠	م ^٢		١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	٦٨١٧٥٠,٠٠		٦٨١٧٥٠,٠٠	
١٨	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	٤٣٢,٠٠	م ^٢		١٠٦٨٨,٠٠	١٠٦٨٨,٠٠	جاري	٤٦١٧٢١٦,٠٠		٤٦١٧٢١٦,٠٠	
١٩	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي. تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	٤٣٧,٠٠	م ^٢		١٧٩٢,٠٠	١٧٩٢,٠٠	جاري	٧٨٣١٠٤,٠٠		٧٨٣١٠٤,٠٠	
٢٠	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	٤٤٢,٠٠	م ^٢		٣١١٨,٠٠	٣١١٨,٠٠	جاري	١٣٧٨١٥٦,٠٠		١٣٧٨١٥٦,٠٠	
٢١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي. تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	٤٤٧,٠٠	م ^٢		٢٣٤٥,٠٠	٢٣٤٥,٠٠	جاري	١٠٤٨٢١٥,٠٠		١٠٤٨٢١٥,٠٠	
٢٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	٤٥٢,٠٠	م ^٢		١٣١٨,٠٠	١٣١٨,٠٠	جاري	٥٩٥٧٣٦,٠٠		٥٩٥٧٣٦,٠٠	
٢٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٣٠ - ٣٥ متر رأسي. تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	٤٥٧,٠٠	م ^٢		٥٦٥,٠٠	٥٦٥,٠٠	جاري	٢٥٨٢٠٥,٠٠		٢٥٨٢٠٥,٠٠	
٢٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحميات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٢٦٦٢,٠٠	م ^٣		٣٩,٠٠	٣٩,٠٠	جاري	١٠٣٨١٨,٠٠		١٠٣٨١٨,٠٠	
٢٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحميات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	٢٦٢٧,٧٠	م ^٣		٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	جاري	٩٤٥٩٧,٢٠		٩٤٥٩٧,٢٠	
٢٦	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحميات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣		٣٣١,٠٠	٣٣١,٠٠	جاري	٨٨٢١٨١,٢٠		٨٨٢١٨١,٢٠	
الإجمالي											١٦٩١٢٤٥٩,٠٠

فقط ستة عشر مليون وتسعمائة واثنى عشر ألف واربعمائة وتسعة وخمسون جنيها لا غير

الشركة المنفذة / م / التوقيع /	استشاري الهيئة (XYZ) / م / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشورة / التوقيع /	الاستشاري العام شركة سيسترا / م / التوقيع /	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف / م / التوقيع /	رئيس الإدارة المركزية / م / أحمد الطح ان
مدير المشروع / م / التوقيع /	مدير المشروع / م / التوقيع /	مدير المشروع / م / التوقيع /	مدير المشروع / م / التوقيع /	مدير المشروع / م / التوقيع /	رجوع فوجد علي صحة تحرير في / / ٢٠٢٥