

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

۹۲-ج

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء : الامدادات

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رُوجع في _____ سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فسي _____ سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم التمد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) البيانات : رقم : أعضاء الكاتبة الموقرة

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المخطط : _____

(٨) د - ك الشجرات

(۶) استلمت

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٥٣٦٢٨٥٦٦.٤٧ جنية قيمة فرق تعويضات من المستخلصات عن الفترة من فبراير ٢٠٢٣ حتى ٣١ اكتوبر ٢٠٢٣ تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة كونكورد

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٢/١٢
عدد المرفقات ()

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



Three handwritten signatures in blue ink.

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	
المنطقة الأولى المركزية	
قسم المحفوظات العامة	
رقم الصادر /	٨٠٤
عدد المرفقات /	٥
التاريخ	٢٠٢٥ / ٢ / ١٢
التوقيع	

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية بالتعاقد	اشهر المحاسبة	اجمالي الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	نسبة التعويض / الشهر	القيمة المستحقة للتعويضات	NOTES
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وافية للتربة ومراجعة وتأكد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالاساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل ماكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية	م.ط	٥٥٠٠	مايو	١,٢٠٣,١٠	٤٥٠,٦٠	٨٠٥,٠٠	٣٦٢,٧٣٣,٠٠	%٢٠,٩٤	٧٥,٩٥٦,٢٩	
	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم			يونيو	٧٥٢,٥٠	٧٥٢,٥٠		٦٠٥,٧٦٢,٥٠	%٢٤,٣١	١٤٧,٢٦٠,٨٦	
				فبراير	١٧٧,٤٥	١٧٧,٤٥		٨,٨٧٢,٧٣	%٢,٠٧	١٨٣,٦٧	
				مارس	٦٠٥,٣٢	٦٠٥,٣٢		٣٠,٢٦٥,٧٥	%٩,٦٤	٢,٩١٧,٦٢	
				مايو	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠		٥,٠٠٠,٠٠	%٢٠,٩٤	١,٠٤٧,٠٠	
				يونيو	٨٨,٤٠	٨٨,٤٠		٤,٤٢٠,٠٠	%٢٤,٣١	١,٠٧٤,٥٠	
				يوليو	٥٥,٩٠	٥٥,٩٠		٢,٧٩٤,٨٦	%٢٤,٩٥	٦٩٧,٣٢	
				اغسطس	٣٤٤,٦٥	٣٤٤,٦٥		١٧,٢٣٢,٧١	%٢٦,٤٦	٤,٥٥٩,٧٨	
				سبتمبر	٥٠,٨٦	٥٠,٨٦		٢,٥٤٢,٧٥	%٢٧,٢٩	٦٩٣,٩٢	
				أكتوبر	٢٥,٤٣	٢٥,٤٣		١,٢٧١,٣٨	%٢٢,٢٩	٤١٠,٥٣	
٤	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لاختبارات الصلاحية حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية ووحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الى اقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات الازمه طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل فهو كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠٠	مارس	١,٤٤٨,٠٠	١,٤٤٨,٠٠	٥٠,٠٠	٢,٧٩٤,٨٦	%٢٤,٩٥	٦٩٧,٣٢	
				مايو	٣٤٤,٦٥	٣٤٤,٦٥		١٧,٢٣٢,٧١	%٢٦,٤٦	٤,٥٥٩,٧٨	
				يونيو	٥٠,٨٦	٥٠,٨٦		٢,٥٤٢,٧٥	%٢٧,٢٩	٦٩٣,٩٢	
				أكتوبر	٢٥,٤٣	٢٥,٤٣		١,٢٧١,٣٨	%٢٢,٢٩	٤١٠,٥٣	
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشوينها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزع مائة الرشح والبند شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٥٠٠	مارس	٥,٧٧٥,١٥	٥,٧٧٥,١٥	٨١,٠٠	٢,٧٩٤,٨٦	%٢٤,٩٥	٦٩٧,٣٢	
				مايو	٣٤٤,٦٥	٣٤٤,٦٥		١٧,٢٣٢,٧١	%٢٦,٤٦	٤,٥٥٩,٧٨	
				يونيو	٥٠,٨٦	٥٠,٨٦		٢,٥٤٢,٧٥	%٢٧,٢٩	٦٩٣,٩٢	
				أكتوبر	٢٥,٤٣	٢٥,٤٣		١,٢٧١,٣٨	%٢٢,٢٩	٤١٠,٥٣	
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / ٣م واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (duarabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للنصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخوازيق الى متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية وتشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة الدق والصدى (Echo test) واعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب أسفل القاعدة حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٥٠٠	ابريل	٧٩١٢	٧٩١٢	٦,٥١,٠٠	٢,٧٩٤,٨٦	%٢٤,٩٥	٦٩٧,٣٢	
				مايو	٣٤٤,٦٥	٣٤٤,٦٥		١٧,٢٣٢,٧١	%٢٦,٤٦	٤,٥٥٩,٧٨	
				يونيو	٥٠,٨٦	٥٠,٨٦		٢,٥٤٢,٧٥	%٢٧,٢٩	٦٩٣,٩٢	
				أكتوبر	٢٥,٤٣	٢٥,٤٣		١,٢٧١,٣٨	%٢٢,٢٩	٤١٠,٥٣	
١-١٣	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٤٥٠٠	ابريل	٧٩١٢	٧٩١٢	٦,٥١,٠٠	٢,٧٩٤,٨٦	%٢٤,٩٥	٦٩٧,٣٢	
				مايو	٣٤٤,٦٥	٣٤٤,٦٥		١٧,٢٣٢,٧١	%٢٦,٤٦	٤,٥٥٩,٧٨	
				يونيو	٥٠,٨٦	٥٠,٨٦		٢,٥٤٢,٧٥	%٢٧,٢٩	٦٩٣,٩٢	
				أكتوبر	٢٥,٤٣	٢٥,٤٣		١,٢٧١,٣٨	%٢٢,٢٩	٤١٠,٥٣	

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزار	مدير عام الشؤون المالية و الادارية / مصطفى عبد الجواد	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول	مدير عام المشروعات م / جهاد محمد سعد	مدير المكتب الفني م / احمد سعيد
		تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب /		
		قرش جنيه على الحساب		
		يُدفع المقاول مبلغ نهائياً		
		ملاحظة : الفئات		
		غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من		
		مدير المصلحة		
		يعتمد ،،،		

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية بالتعاقد	اشهر المحاسبة	اجمالي الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	نسبة التعويض / الشهر	القيمة المستحقة للتعويضات	NOTES
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية أو أى وسيلة تحميل أخرى اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨	مارس اغسطس	٢	١	٦٥٢,٤١٤,٠٠	٦٥٢,٤١٤,٠٠	%٩,٦٤	٦٢,٨٩٢,٧١	
١٧	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الاختبار كاملاً من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .								%٢٦,٤٦	١٧٢,٦٢٨,٧٤	
١٧-أ	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	١٣٠	فبراير مايو يونيو اغسطس سبتمبر	١٦,٠٠	١,٠٠	٦٤,٩١٥,٠٠	٦٤,٩١٥,٠٠	%٢,٠٧	١,٣٤٢,٧٤	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات وبدات الكمر سابق الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١٢٠٠٠	فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر	١,٨٨١,٨٦	١,٩٢٤,٠٠	١,٩٢٤,٠٠	١,٩٢٤,٠٠	%١٩,٣٥	٣٦٨,٧٨١,٤٥	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورنلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازافه السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيداً وتسوية السطح العلوي اللازم للحصول على سطح امس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمة ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبته لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسية المصريه والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٤٠٠٠٠	فبراير ابريل يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر	٧,٤٥١,٦٨	٣,٤٦٠,٠٠	٣,٤٦٠,٠٠	٣,٤٦٠,٠٠	%٢٤,٣١	٨٣,٧٧٢,٢٥	

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزار	مدير عام الشؤون المالية و الادارية / مصطفى عبد الجواد	المحاسب / تحريراً في / / ٢٠٢٣ قرش جنيه على الحساب نهائياً ملاحظة : الفئات يعتمد	مدير عام المشروعات م / جهاد محمد سعد	مدير المشروع م / ارشد شحاتة ابراهيم	مدير المكتب الفني م / احمد سعيد مدير المشروع م / محمد صابر
---	--	---	---	--	---

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية بالتعاقد	اشهر المحاسبة	اجمالي الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	نسبة التعويض / الشهر	القيمة المستحقة للتعويضات	NOTES
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ صب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة والتيجان والاكشاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمة باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوه العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.										
٥-٢٠	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٣م	٨٠٠٠	مايو يوليو اغسطس اكتوبر	٦٠٥,٠٠٠	٨٧,٨٦ ٧٣,٧٥ ٣٣٢,٧٤ ١١٠,٦٤	٤,٧٧١,٠٠٠	٤١٩,٢٠٢,٧٢ ٣٥١,٨٦١,٢٥ ١,٥٨٧,٥٠٥,١٨ ٥٢٧,٨٨٤,٩١	%٢٠,٩٤ %٢٤,٩٥ %٢٦,٤٦ %٣٢,٢٩	٨٧,٧٨١,٠٥ ٨٧,٧٨٩,٣٨ ٤٢٠,٠٥٣,٨٧ ١٧٠,٤٥٤,٠٤	
٥-٢٠	ارتفاع اعلي من ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٣م	١٥٠٠٠	فبراير مارس ابريل مايو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر	١,٣٢٤,٥٤	٦٨,٥٢ ٢٩,٨١ ١٣١,٣٤ ٢٠,١٨ ١٤,٠٦ ١٢٦,٩٢ ٥٠٦,٧٩ ٤٢٦,٩٢	٤,٩٧٣,٠٠	١٤٨,٢٣٩,٨١ ٦٥٣,١٦١,٤٣ ١٠٠,٣٥٥,١٤ ٦٩,٩١٢,٢٢ ٦٣١,١٥٢,٠٢ ٢,٥٢٠,٢٦٤,٤٨ ٢,١٢٣,٠٧٣,٦٦	%٢٠,٩٤ %٢٤,٩٥ %٢٦,٤٦ %٢٧,٢٩ %٣٢,٢٩	٢١,٠١٤,٣٧ ١٧,٤٤٣,١٠ ١٦٧,٠٠٢,٨٣ ٦٨٧,٧٨٠,١٨ ٦٨٥,٥٤٠,٤٨	
٢٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢١٢٧٩,٢٩	فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر	٢,٤٦٣,٢٣	٣٩,١٠ ١٥,٧٠ ١٤٦,٢٣ ١٢٩,٤٠ ١٩٣,١٧ ٣٤٢,٦٣ ٤١٧,٥٦ ٥٦٤,٠١ ٦١٥,٥٢	٤٤,٤٤٢,٠٠	١,٧٣٧,٥٥٧,١٢ ٦٩٧,٨٦٦,٣٤ ٦,٤٩٨,٩٥٣,٢٧ ٥,٧٥٠,٧٩٤,٨٠ ٨,٥٨٤,٨٦١,١٤ ١٥,٢٢٧,٣٦٤,٦٢ ١٨,٥٥٧,٢٦٧,٠٠ ٢٥,٠٦٥,٩١٠,١٩ ٢٧,٣٥٤,٩٣٩,٨٤	%٢٠,٩٤ %٢٤,٩٥ %٢٦,٤٦ %٢٧,٢٩ %٣٢,٢٩	٣٥,٩٦٧,٤٣ ٦٧,٢٧٤,٣١ ١,٢٥٧,٥٤٧,٤٦ ١,٢٠٤,٢١٦,٤٣ ٢,٠٨٦,٩٧٩,٧٤ ٣,٧٩٩,٢٢٧,٤٧ ٤,٩١٠,٢٥٢,٨٥ ٦,٨٤٠,٤٨٦,٨٩ ٨,٨٣٢,٩١٠,٠٧	
٢٢	بالمتر المربع عمل طبته عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات ورقاب الاعمدة والسعر يشمل كل مايلزم لنهوه العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوه العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٢٥٠٠٠	ابريل مايو يونيو اغسطس سبتمبر اكتوبر	٦,١٧٢,٠٠	٩٤٤,٤٥ ٢٦٤,٢٢ ٦٩٤,٣٤ ١,٨٨٢,٧٤ ١,٤٥٢,٢٦ ٩٣٣,٦٠	٦٤,٠٠	٦٠,٤٤٤,٨٠ ١٦,٩٣٥,٣٦ ٤٤,٤٣٧,٦٠ ١٢٠,٤٩٥,٣٦ ٩٢,٩٤٤,٤٨ ٥٩,٧٥٠,٤٠	%١٩,٣٥ %٢٠,٩٤ %٢٤,٣١ %٢٦,٤٦ %٢٧,٢٩ %٣٢,٢٩	١١,٦٩٦,٠٧ ٣,٥٤٦,٢٦ ١٠,٨٠٢,٧٨ ٣١,٨٨٣,٠٧ ٢٥,٣٦٤,٥٥ ١٩,٢٩٣,٤٠	
الإجمالي الكلي											٥٣,٦٢٨,٥٦٦,٤٧

الهيئة العامة للطرق والكباري						المقاول (كونكورد)	
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها		سبق صرفها إلى المقاول		مدير عام المشروعات		مدير المكتب الفني م/ احمد سعيد	
تحريراً في ٢٠٢٣ / /		المحاسب /		م/ جهاد محمد سعد		م/ ارشد شحاتة ابراهيم	
قرش جنيه		على الحساب		ر			
يدفع المقاول مبلغ		نهائياً				مدير المشروع م/ محمد صابر	
ملاحظة : الفئات		غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من					
يعتمد		مدير المصلحة					

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية و
الادارية
م/ مصطفى عبد الجواد