

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

بخصوص :- المستخلص جارى (٢) عن
عملية : اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - اللوا صبيح (القطاع
الثانى) بطول ٤.٥ كم مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد ضمن
مبادرة حياة كريمة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص جارى (٢) عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة ٥٠ ع . ح بقيمة المستخلص وبيانه كالاتى :-

جملة الأعمال	١٠٧٣٠٩٠٤.٨٤
سابق صرفة	٥٥٩٢٩١١.٤٣
مصرح صرفة	٥١٣٧٩٩٣.٤١
الاستقطاعات	
قرش جنية	
٥% لحسن سير العمل	٢٥٦٨٩٩.٦٧
عادى و اضافى	١٢٣٧١٠.٦٤
توقيع وموارد	٠٠٠٠.٤٠
نسبة ٠.٤٥ % قيمة العمالة غير المنتظمة	٢٣١٢٠.٩٧
نسبة ٠.٤٥ % قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد	٢٣١٢٠.٩٧
تقرير معامل المنطقة رقم ١٤٤ بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥	٣٢٤٩.٠٠
	٤٣٠١٠١.٦٥
	٤٧٠٧٨٩١.٧٦
	٤٣٠١٠١.٦٥

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

مرفقات
العدد

(٤) اصل المستخلص

(١) كشف تواجد مهندسي الشركة

(١) كشف تواجد المعدات

(١) حصر كميات الاعمال المنفذه بهذا المستخلص

(١) التقرير الشهرى والاسبوعى

(١) طلبات تسليم الاعمال المنفذه بهذا المستخلص

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(علاء عبدالعال حسين)



تنفيذ : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عن الفترة من: بداية العمل

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٤ بتاريخ : ٢٠٢٤/٧/٢٨

رقم البند	البند	الفئة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري أم ختامي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
								جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للنسائيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوه ١,٢ لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرة مع قيام الشركة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	٣٥,٠٠	م	١٠٧٣١,٠٠	٠,٠٠,٠٠	١٠٧٣١	٣٧٥٥٨٥,٠٠	١٨٧٧,٩٣	٣٧٣٧٠٧,٠٧	يراعى تطبيق بنود العقد	
١-١	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جارى (٢)	٣٧٥٥٨,٥٠	١٨٧,٧٩	٣٧٣٧٠,٧١	التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة الطبيعية ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها و تشغيلها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات العام المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ٩٠ كم . يتم احتساب علاوه ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان و السعر يشمل قيمة المادة المحجرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر حيث ان متوسط مسافة النقل ٨٦ كم	٢٩٩,٨٠	م	١٢٨٥٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	١٢٨٥٠,٠٠	٣٨٥٢٤٣٠,٠٠	١٩٢٦٢,١٥	٣٨٣٣١٦٧,٨٥	أطقم ملابس تأمين السلامة متواجدة	
٢-١	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جارى (٢)	٣٨٥٢٤٣,٠٠	١٩٢٦,٢٢	٣٨٣٣١٦,٧٨	لوحات المشروع والبرنامج الزمنى متواجدة
٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م ٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة فات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس	٣١,٥٠	م	٢٨٠٠٠	١٢٥٠	٢٩٢٥٠	٩٢١٣٧٥,٠٠	٤٦٠٦,٨٨	٩١٦٧٦٨,١٢	تواجد المهندسين	
٣-١	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جارى (٢)	٩٢١٣٧,٥٠	٤٦٠,٦٩	٩١٦٧٦,٨١	تأمين سلامة المرور متواجدة
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٦,٢٥	م	٠,٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٤٦٥٥٠٠,٠٠	٢٣٢٧٥,٠٠	٤٦٣١٧٢٥,٠٠	المعمل متواجد	
٤-١	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جارى (٢)	٤٦٥٥٠,٠٠	٢٣٢٧,٥٠	٤٦٣١٧٢,٥٠	السياره متواجده
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصفة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم / م ٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٠,٧٥	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	تم تجهيز الموقع والخلاطة طبقاً لكراسه الشروط	
٥-١	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جارى (٢)	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	المطبات متواجده
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٦١,٢٥	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠		
٦-١	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جارى (٢)	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	
	الإجمالي							١٠٧٣٠٩٠,٤٨٤			

١٠٧٣٠٩٠٤٠٨٤

الجمهورية العربية السورية
البنية العامة للوزارة
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

يُحْتَمَد،،،،،

رفيقنا الامام المرحوم

علاء عبدالعال حسين

التوقيع: 
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مدير عام الحساب
سبق صرفها للمقاول

مدير عام المشروعات
 السيد محمد عبد الحليم
 أقر بأن الحساب صحيح و مضبوط و ان البيانات المينونة بظهوره و قدرها
 يدفع الي المقاول
 يعتمد
 تحريرا في

مدير المشروع
 مهندس العملية
 الشركة المنفذة

اسم العملية

مقاوله

رقم ومقدار

بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة
		جنيه
مقدار الاعمال التي تمت الآن	١٠٧٣٠٩٠٤,٨٤	
محجوز	٠٠٠٠,٠٠	
مصرح بصرفه	١٠٧٣٠٩٠٤,٨٤	
سابق صرفه	٥٥٩٢٩١١,٤٣	
مستحق صرفه	٥١٣٧٩٩٣,٤١	
الاستقطاعات	جنيه	٤٣٠١٠١,٦٥
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة اضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الاستقطاعات	٤٣٠١٠١,٦٥	
صافى المبلغ	٤٧٠٧٨٩١,٧٦	

تحرير فى	سنة	علامة
قرار كاتب سجل للحجوزات والتايلات		أمضاء
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف		أمضاء
المبلغ معلى بالأعانات بتاريخ		أمضاء
فيد فى سجل رقم ٥٥ ح برقم		ختم
تحرير فى	سنة	
علامات الكتاب المنوطين		
شيك		
اذن صرف		

رئيس الحسابات	سنة	تحرير فى
الكاتب المنوط	شطب	
الكاتب المنوط	سحب	
الشيكات	شيك	
الحولات	اذن صرف	
تحت رقم	الكاتب المنوط	

رقم المستند

نوع الميزانية

عدد الملحقات

فرع

بند

رقم التصديق

القيمة

حرف

جنيه

قرش

جملة قيمة الأعمال التي تمت

بيان المبالغ السابق دفعها إلى المقاول

رقم المستند

بتحويل

نوع الميزانية

قيمة التحويل

استقطاعات

قرش

جنيه

جملة

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم

بتاريخ

سنة

قرش

جنيه

جملة

جملة قيمة التحويل

استقطاعات

رسم دمغة أصلى

رسم دمغة اضافى

أمانات

إيرادات