



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري (١)
عن عملية : إستكمال أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (الفيوم / بني سويف - أبو سمبل) (مرحلة الجسور والتأسيس والاساس)
القطاع الثاني (بني مزار / منفلو ط) أعمال ردم من منسوب - ١١ م الي - ٩ م من منسوب الفرمة المسافة من الكم ٨٥٠ + ٢٠٠ الى الكم ٣٥٠ + ٢٠٢ بطول ١,٥ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة أبوعجيله للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ١ / ٤ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (١٢٢٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد		الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسبك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسرى والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤ . -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجورية.	٦٠,٠٠	م ٣	٥٦٧٧٩	٠	٤١١٣٥	٤١١٣٥	جارى ١	٢٤٦٨١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٨١٠٠,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (الميدنى - الإسيوى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. * وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة . * مهندسين المشروع ومدير المشروع متواجدين .	
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / م٣ ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦٠	م ٣		٠	٤١١٣٥	٤١١٣٥	جارى ١	٦٥٨١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٨١٦,٠٠	- تحمل كل العقد عدد ١٥٠٠٠٠ ماكنة تصير تراجع مرحلة ادارة المعلمة ٢٠٢٤ .
٢-١-٣	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤٩-٢ = ٤٧ كم) .	٧٠,٥٠	م ٣		٠	٤١١٣٥	٤١١٣٥	جارى ١	٢٩٠٠٠١٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٠٠١٧,٥٠	
٤-١-٣	قيمة المواد المحجورية للأتربة بالإضافة إلي نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	م ٣		٠	٤١١٣٥	٤١١٣٥	جارى ١	١٨٤٢٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٢٨٤٨,٠٠	
٢-٢	المتري المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات و ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنيه/ كم ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤													
١-٢-٢	نفس بند رقم (٢-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	٣٣,٠٠	م ٣	٣٦٠٥٨	٠	٣٤٩٧٦	٣٤٩٧٦	جارى ١	١١٥٤٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٤٢٠٨,٠٠	
٢-٢-٢	علاوة زيادة سولار ١ جنيه / م٣ ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٠٠	م ٣		٠	٣٤٩٧٦	٣٤٩٧٦	جارى ١	٣٤٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٩٧٦,٠٠	
٣-٢-٢	علاوة مسافة نقل ٣ كم (1.5=1.5-3 كم) .	١,٦٥	م ٣		٠	٣٤٩٧٦	٣٤٩٧٦	جارى ١	٥٧٧١٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٧١٠,٤٠	
الإجمالى														
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص														
اجمالى قيمة الاستقطاعات														
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات														
ما سبق صرفه														
اجمالى قيمة المستخلص جارى رقم (١) حتي تاريخه														
٨٥٢٣٦٧٥,٩٠														

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البديري
م/

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين
م/

عن الاستشاري العام
(سبستار الجيوتك)

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي
م/ أحمد عزب
م/

عن استشاري المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم
م/

