



الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة الثالثة عشر - منطقة البحيرة



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جاري لعملية رفع كفاءة  
طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية ( FDR ) مركز أبو المطامير محافظة  
البحيرة بطول ١١ كم .

تنفيذ شركة : النيل العامة للإنشاء والطرق.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : / /

عدد المرفقات ( )

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ

مهندس /

مجدى عبد السلام - عامر

مدير المصانع

٣ / س. ع. ع. ع. ع.

مدير المشروع

م / أمير هلال

## استثمار لا يعتمد الصرف

مادة الاعتماد الصرف  
المصلحة :  
قسم :  
الهيئة العامة للعلوم والبحوث  
العقود والالتزامات

قسم : مصلحة

قسم : العلوم الشرعية  
المبلغ المستحق إلى : مكة النبي العامة لإفناء الطور  
الطلقات عليه : أر :  
مجموع : رقم ٢ ج ١ ع ٢٧  
C. ٢٢ / ٧ C. ٢٢

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد، إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :  
شبكة على الهاتف المركزي في :  
أصروف الخزفي

شريك على الخارج  
بمسحوب باسم  
ويرجع إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو :  
مشرقة النيل ألفاظاً لفظاً

الجملة 700

الحمد لله رب العالمين

## كتب المراجعة

## وَأَمَّا النِّسَمُ

2.3

تَقِيدُ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) از کتاب المخطوط

## الحتم ذو التاريخ

مجلسه رقم ۲۷ حای عهد علی / اعمال  
رفع کفاره صدقه و ... / ابوالکلام  
در کتب ابوالکلام و اقطاعات الحیدر و ...

| نوع المحصول |         |     |     |     |
|-------------|---------|-----|-----|-----|
| فروشن       | جتيهه   | قسم | فرع | اصل |
|             | ١٦٥٥٨٢٥ |     |     |     |

|              |         |
|--------------|---------|
| إجمالي الأصل | 1700820 |
|--------------|---------|

| قرش | جنيه | بسمات الاستقطاعات           |
|-----|------|-----------------------------|
|     |      | عادي<br>إضافي<br>دمغة توقيع |
|     |      | قرش جنيه<br>قرش جنيه<br>قرش |
|     |      | رسم الدمغة                  |

|                                                                        |           |           |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| قرش                                                                    | قرش جنيده | قرش جنيده | رسم الدفعة                |
|                                                                        |           |           | حالي القيمة المطلوب صرفها |
| <p>تخطو هذه صليوني وحماني وخمسة<br/>الفاوتة اعانه والكن رلكه ضلالا</p> |           |           |                           |

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المعوزات والتنازلات،

(٢) إقرار بأن الحقبة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الامضاء

( أ ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري الإيرادات بتاريخ            الإمضاء           

التم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل

٢. \_\_\_\_\_ سنة ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد صاحب  
شيكه  
أذن مصرف

مدير او رئيس الحسابات

وكميل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۱۱ میلادی

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح . ) \_\_\_\_\_ امضاء الكاتب المنوط \_\_\_\_\_

(٢) قيد في دفاتر المساهمات المختصة

إمضات موظفي الشطب

(٣) صحب

الشيء الذي كان يري

المواثيق

(٥) أدرج في كشف \_\_\_\_\_ رقم \_\_\_\_\_ إعضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

مستخلص رقم ( ٣ ) جارى

عملية: أعمال رفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية ( FDR ) مركز أبو المطامير محافظة البحيرة بطول ١١ كم ( عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٢٦ ) تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٦/٢٩

تنفيذ / شركة النيل العامة لاتشاء الطرق

| رقم<br>البند | نوع العمل                                                                              | الفئة |      | الوحدة | الكمية<br>حسب<br>المقايضة | مقدار<br>العمل<br>السابق<br>اجره | مقدار<br>الاعمال التي<br>تمت خلال<br>هذه المدة | مقدار الاعمال<br>التي تمت<br>حتى الان | جاري<br>أم<br>نهائي | جملة مقدار الاعمال<br>التي تمت حتى الان | الأجمالي |            | ملاحظات                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                        | قرش   | جنيه |        |                           |                                  |                                                |                                       |                     |                                         | قرش      | جنيه       |                                                                                      |
| ٦            | أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل<br>MCO بمعدل ١,٢ كجم/م <sup>٢</sup>    | ٢٧,٥٠ | م    | ٢      | ٩٣٥٠٠                     | ٤٠٣٥٥                            | ٢٣٦٥                                           | ٤٢٧٢٠                                 | جاري                | ١١٧٤٨٠٠,٠٠                              |          | ١١٧٤٨٠٠    | يراعى تطبيق جميع بنود التعاقد                                                        |
| ٧            | أعمال إنشاء طبقة رابطة تدرج ٣ سمك ٦ سم                                                 | ١٤٣   | م    | ٢      | ٩٣٥٠٠                     | ٣١٦٠٠                            | ١١١٢٠                                          | ٤٢٧٢٠                                 | جاري                | ١١٠٨٩٦٠,٠٠                              | ٠        | ٦١٠٨٩٦٠    | المهندسون متواجدون                                                                   |
| ١٠           | إنشاء طبقة أساس سمك ٢٥ سم بإعادة تدوير طبقات<br>الاسفلت وطبقة الأساس القائمة معا (FDR) | ٥٨    | م    | ٢      | ٧٠٠٠                      | ٤٣٥٦٧                            | ١٢٣                                            | ٤٣٦٩٠                                 | جاري                | ٢٥٣٤٠٢٠,٠٠                              | ٠        | ٢٥٣٤٠٢٠    | يتم عليه مبلغ خمسة عشر الاف جنيه مستند رقم ٧<br>لحده موافقات بتأنيخ الإحتسارات العمل |
| ١١           | أعمال توريد وإضافة إسمنت مطابق للشروط<br>والمواصفات بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية   | ١٧٠٠  | طن   |        | ١٥٠٠                      | ١٠١٢                             | ٥                                              | ١٠٦٧                                  | جاري                | ١٨١٣٩٠٠,٠٠                              | ٠        | ١٨١٣٩٠٠    |                                                                                      |
|              |                                                                                        |       |      |        |                           |                                  |                                                |                                       |                     |                                         |          |            |                                                                                      |
|              |                                                                                        |       |      |        |                           |                                  |                                                | الجملة                                |                     | ١١٦٣١٦٨٠                                |          | ١١٦٣١٦٨٠   |                                                                                      |
|              |                                                                                        |       |      |        |                           |                                  |                                                |                                       |                     |                                         |          |            |                                                                                      |
|              |                                                                                        |       |      |        |                           |                                  |                                                |                                       |                     |                                         |          |            |                                                                                      |
|              | إجمالي قيمة الأعمال بالجنيه                                                            |       |      |        |                           |                                  |                                                |                                       |                     |                                         |          | ١١٦٣١٦٨٠,٠ |                                                                                      |
|              | إجمالي قيمة الأعمال بعد نسبة صرف ٨٥% لحين التفاوض على الاسعار بالجنيه                  |       |      |        |                           |                                  |                                                |                                       |                     |                                         |          | ٩٨٨٦٩٢٨    |                                                                                      |
|              | ما تم صرفه سابقا بالجنيه                                                               |       |      |        |                           |                                  |                                                |                                       |                     |                                         |          | ٩٩٦٠٨٤٨,٥  |                                                                                      |
|              | المستحق صرف                                                                            |       |      |        |                           |                                  |                                                |                                       |                     |                                         |          | ١١٧٠٨٣٢    |                                                                                      |

تحريراً في ٢٠٢٣ / ٤ / ٢٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وسبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة ٢٠٠

على حساب

رؤج فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

أقر بصحة ذلك ملاحظات نهائية



مدير عام التنفيذ والصيانة

م / سعد علي مصطفى

مدير المشروع

م / أمير هلال

مهندس الشقار

م / أحمد الشقار