

المنطقة السادسة - بنى سويف

تاريخ استلام الموقع : 2023/04/10

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 2023/10/19

عملية تنفيذ اعمال استكمال طبقات الردم و الاساس و الحواجز الخرسانية داخل دير
مستخلص رقم (3 ختامى) الانبا مكاريوس في المسافة من كم 52+500 الي كم 54+400 بطول 1.9 كم

شركة المصرية للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/07/10

العقد رقم (1867) لسنة 2023/2022

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد المقاييس المعدلة	الفترة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاصل الذى تمت فى خلال هذه المدة	جدة مقدار الاصل الذى تمت الى الآن	قيمة الاصل الذى تمت الى الآن	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
						كمية	كمية	جنيه	جنيه	جنيه	
1	اعمال توريد و تحميل و نقل اترية مطابق للمواصفات علي مسافة نقل 20 كم	4,000	51.60	م3	1,651	0	1,651	85,191.60	0.00	85,191.60	1- يراعى تطبيق نصوص العقد
3	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة علي مسافة 172 كم	9,424	347.00	م3	9,324	100	9,424	3,270,128	0	3,270,128	2- فريق عمل الشركة متواجدين
								0.00	0.00	0.00	3- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
								0.00	0.00	0.00	4- لوحات عدد (2) المشروع متواجدة
5						0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	5- الكرفان مجهز متواجد
6						0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	6- البرنامج الزمنى متواجدة
7								3,355,319.60	0.00	3,355,319.60	7- التقارير الميدانية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة
											8- المعدات متواجدة
											الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد
1								0.00	0.00	0.00	10- وثيقة التأمين متواجدة
2	اعمال توريد الاساس	9,424	25	م3	9,324	100	9,424	235,600	0	235,600	11- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
								235,600	0	235,600	12- يراعى خصم قيمة محضر التقييم
								3,590,919.60	0	3,590,919.60	13- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاة الهيئة بمخالصه المواد المحجيره
								3,590,919.60	0	3,590,919.60	
								3,590,919.60	35,909.20	3,590,919.60	فقط ثلاثة ملايين و خمسمائة وخمسون الفا و عشرة جنيهات مصرية و 40 قرش لاغير
								3,555,010.40			خصم 1 % من اجمالي محضر المفاوضات

مدير عام الترميم المالى و الادارية
م.ع.ع.ع.
م.ع.ع.ع.
م.ع.ع.ع.



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقترها
سبق صرفها الى المقاول
المحاسب /
يدفع للمقاول مبلغ 3,555,010.40 على الحساب نهائيا
غير الواردة بهك الشروط أعتدت من

مهندس /
مهندس /
طيارق /

تحريراً فى : 2024/03/31

روجع فوجد على صحة ..

المقاول :
مهندس :
م.ع.ع.ع.

أقر بصحة ذلك ..

مدير عام التنفيذ و الصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن



ملاحظة : الفئات

اسم العمل : عملية تنفيذ اعمال استكمال طبقات الردم و الاساس و الحواجز الخرسانية داخل دير الانبا مكاريوس في المسافه من كم 52+500 الي كم 54+400 بطول 1.9 كم

اسم المقاول : شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (1867) لسنة 2023/2022

بند الميزانية : مستخلص رقم (3 ختامي)

قيمه امر الاسناد 4,369,393.00

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه
	5% تأمين اعمال 0.00
	رسم الدمغه 1,238.58
	تكاليف معمل 0.00
	14 % ضريبيه مضافه 0.00
	الارباح ت.ص 350.74

قيمة الاعمال		قرش
جنيه		
بيان المنصرف من المقاول	3,555,010.40	
بيان الاعمال التى تمت الان	0.00	
مصرح بصرفه	0.00	
سابق صرفه	3,518,182.40	
مستحق صرفه	36,828.00	
جملة الاستقطاعات	1,589.33	
صافى المبلغ المستحق	35,238.68	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	1,753.71	
التأمينات الاجتماعيه	947.01	

يراعى قبل الصرف :
1- يراعى تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعملية الخاصه به
2- يراعى خصم قيمه محضر التقييم

مدير عام الشئون المالية والادارية روجع حسابيا,,